



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๖๐๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต.)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(กต.)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นางปลว
เพื่อทำการ Overhaul GIS ๑๑๕ kV. ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๘ เม.ย. ๖๘ ถึง ๒ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน
๒	๑YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน
๓	๔YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๕ พ.ค. ๖๘ ถึง ๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน
๔	๔YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน
๕	๒YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๒ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๖ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV
๖	๒YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV
๗	๓YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๙ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV
๘	๓YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV
๙	BYB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๖ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๔ วัน
๑๐	BYB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน

นายธนพล ศรีใหม่
๐๙๒-๐๙๒๔๕๑๑
ผจก.กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายณพล ดิลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๔-๔๐๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก๓)

๙ 1๖๐ ๐๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BAL-BU02 115KV
BAL145-01


☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่ 3 พ.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 123/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....พัดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณประสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทพ.พวค ๕๑๐๑


(นายอรุณ อรุณประสิทธิ์)
๒๐๖.5 ๓๓-๖๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๘๘.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....4.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BAL.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ทผ.	คณิศร ๙ 1๖๐.๖8
วศก.	ณพล ๙ เม.ย. ๖๘

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าบางปลา BAL-BUS 02 115 kV. และ TP1 (BAL01YB-01,BAL01BVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	Overhaul GIS 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	123/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	20 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพิภกร,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง (มีงานต่อเนื่องเลขที่ 122/2568)						
2	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
3	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
4	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		Load 23.60 MW
5	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		Load 23.06 MW
6	BAL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		Load 5.8 MW
7	BAL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		Load 5.4 MW
8	BAL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		Load 2.5 MW
9	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
10	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
11	SMA13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		Load 2.8 MW
12	- ย้าย BAL09 บางส่วนไปจ่ายจาก BAL10						
13	BAL10S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS บ.เอเชียเวิลด์เทค
14	BAL09S-04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บ.เอเชียเวิลด์เทค
15	- ย้าย BAL06 ไปจ่ายจาก SMA13						
16	BAL06S-05	ปลด	ล๊ับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
17	BAL06VB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		CB BAL06
18	- ย้าย BAL09 ไปจ่ายจาก SMA12						
19	SMA12VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMA		CB SMA12
20	BAL09VB-01	ล๊ับ	ปลด		BAL		CB BAL09
21	- ย้าย BAL10 ไปจ่ายจาก SMA09						
22	SMA09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SMA		CB SMA09

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	BAL10VB-01	สับ	ปลด		BAL		CB	BAL10
24	- ย้าย BAL-TP1 ไปจ่ายจาก BAL-TP2							
25	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
26	BAL01BVB-01	สับ	ปลด		BAL		CB	22 kV.IN01
27	BAL01YB-01	สับ	ปลด		BAL		CB	115 kV.TP1
28	BAL01YS-02	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
29	BAL01YS-03	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
30	- ย้ายโหลด BAL02YB-01,BAL03YB-01,BAL04YB-01 ไปรับไฟจากเมนบัส 115 kV.ด้าน BAL-BUS01							
31	BAL0BYS-01	ปลด	สับ		BAL			ใบมิด 115 เคริ
32	BAL0BYS-02	ปลด	สับ		BAL			ใบมิด 115 เคริ
33	BAL0BYB-01	ปลด	สับ		BAL		CB	115 kV.ขนานเมนบัส
34	BAL02YS-01	ปลด	สับ		BAL			ใบมิด 115 เคริ
35	BAL02YS-02	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
36	BAL03YS-01	ปลด	สับ		BAL			ใบมิด 115 เคริ
37	BAL03YS-02	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
38	BAL04YS-01	ปลด	สับ		BAL			ใบมิด 115 เคริ
39	BAL04YS-02	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
40	- ดับไฟเมนบัส 115 kV.BAL-BUS02 และ BAL01YB-01							
41	BAL0BYB-01	สับ	ปลด		BAL		CB	115 kV.ขนานเมนบัส
42	BAL0BYS-01	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
43	BAL0BYS-02	สับ	ปลด		BAL			ใบมิด 115 เคริ
44	BAL01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAL		CB	22 kV.IN01
45	แจ้งพนักงานสถานีฯ BAL ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์							
46	BAL01BVG-01	ปลด	สับ		BAL			กราวด์ INCOMING 1
47	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
48	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
49	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL			
50	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
51	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
52	SMA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
53	SMA12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
54	SMA13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
55	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3) ทราบ							

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
88	BAL01BVB-01	ปลด	ล๊اب		BAL		CB	22 kV.IN01
89	BALBVB-01	ล๊اب	ปลด		BAL		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
90	- ย้าย BAL06 กลับจาก SMA13							
91	BAL06VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		BAL		CB	BAL06
92	BAL06S-05	ล๊اب	ปลด		สค.	SCADA	SF6	หน้าบริษัทแสงไทย
93	- ย้าย BAL09 กลับจาก SMA12							
94	BAL09VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		BAL		CB	BAL09
95	SMA12VB-01	ล๊اب	ปลด		SMA		CB	SMA12
96	- ย้าย BAL10 กลับจาก SMA09							
97	BAL10VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		BAL		CB	BAL10
98	SMA09VB-01	ล๊اب	ปลด		SMA		CB	SMA09
99	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
100	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
101	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL			
102	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL			
103	BAL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
104	BAL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
105	BAL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			
106	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
107	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
108	SMA13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							