



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก).๖๐๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณโชติ
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(กต)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... บางปลาว
เพื่อทำการ Overhaul GIS ๑๑๕ kV ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๘ เม.ย. ๖๘ ถึง ๒ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน	นายธนพล ศรีใหม่ ๐๙๒-๐๙๒๔๕๑๑ ผจฉ.กบส.
๒	๑YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	
๓	๔YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๕ พ.ค. ๖๘ ถึง ๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน	
๔	๔YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	
๕	๒YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	10 พ.ค. 68 ๑๒ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๖ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV	
๖	๒YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV	
๗	๓YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๙ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV	
๘	๓YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV	
๙	BYB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๖ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๔ วัน	
๑๐	BYB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายณพดล ดีลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

ตำแหน่ง.....อ.สฟ.(ก๓)
๙ 1๖๖ ๐๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเดอร์ 115kv จาก BAL 29B-01 ถึง 10kV PAD 1 ที่ BAL 29B-01
ในวันที่ 10, 19-19 18 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 126/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พัดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.พรวิทย์ อารามทวิวิธ ประสานงานการขอดับไฟกับ พยพ.๗๖ ๐๙๐๐


(พยพ.๗๖ อารามทวิวิธ)
อ.ค. 5 ทบ. น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พย.๗๖

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BAL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ทผ.	ผจก. ๑ 1๗๖.๐๘
วศก.	นพดล ๙ เม.ย. ๖๘

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| งานที่ทำ : 1) วันที่ 10 พ.ค.68 Open Loop ที่ BAL02YB-01 พร้อมกับให้ Hotline 115 kV ปลด PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 | | | | | | | |
| 2) วันที่ 12-16 พ.ค.68 ทำงานที่ BAL02YB-01 และ Main Bus 115 kV BUS 1 | | | | | | | |
| 3) วันที่ 18 พ.ค.68 Hotline 115 kV เชื่อม PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 | | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟสถานีฯ บางปลา สถานะ Main Bus 115 kV BUS 1 ไม่ได้จ่ายไฟ | | | | | | |
| 3 | ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เครือ Loop SME02,03,04YB-02,03 จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ | | | | | | |
| 4 | Open Loop | | | | | | |
| 5 | BAL02YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 6 | BAL02YB-01 | สับ | ปลด | | BAL | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 7 | BAL02YS-02 | สับ | ปลด | | BAL | | - ไบมีต 115 เครือ |
| 8 | BAL02YS-03 | สับ | ปลด | | BAL | | - ไบมีต 115 เครือ |
| 9 | เมื่อ Hotline 115 kV พร้อมปลด PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 | | | | | | |
| 10 | SME03YB-03 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 11 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline 115 kV ปลด PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 ได้ | | | | | | |
| 12 | หลังจาก Hotline 115 kV ปลด PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 13 | SME03YB-03 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 14 | ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose ที่ BAL03YB-01, KTE02YB-01 และ SMD02YB-01 ขณะปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 15 | แจ้งสภาการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย | | | | | | |
| 16 | แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| ***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***** | | | | | | | |
| 17 | หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 18 พ.ค. 68) พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อย | | | | | | |
| 18 | เมื่อ Hotline 115 kV พร้อมเชื่อม PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 | | | | | | |
| 19 | SME03YB-03 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 20 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline 115 kV เชื่อม PAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 ได้ | | | | | | |
| 21 | หลังจาก Hotline 115 kV เชื่อมPAD เข้า เบย์ BAL02YB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 22 | จ่ายไฟ Close Loop | | | | | | |
| 23 | BAL02YS-02 | ปลด | สับ | | BAL | | - ไบมีต 115 เครือ |
| 24 | BAL02YS-03 | ปลด | สับ | | BAL | | - ไบมีต 115 เครือ |
| 25 | BAL02YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | BAL | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 26 | BAL02YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BAL | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| 27 | SME03YB-03 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เครือ |
| ***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***** | | | | | | | |