



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๖๐๓/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง อภ.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นางปลว
เพื่อทำการ Overhaul GIS ๑๑๕ kV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๘ เม.ย. ๖๘ ถึง ๒ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน	นายธนพล ศรีใหม่ ๐๙๒-๐๙๒๔๕๑๑ ผจฉ.กบส.
๒	๑YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	
๓	๔YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๕ พ.ค. ๖๘ ถึง ๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน	
๔	๔YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	
๕	๒YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๒ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๖ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV	
๖	๒YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV	
๗	๓YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๙ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV	
๘	๓YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV	
๙	BYB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๖ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ตัดไฟต่อเนื่อง ๔ วัน	
๑๐	BYB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ตัดไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ตัดไฟ ๑ วัน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายณพดล ดีลลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๕-๕๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)
ตำแหน่ง.....อภ.สฟ.(ก๓)

๙ 1๖๖ ๐๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BAL Main Bus 1

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๙ ฟีดเตอร์ 115kv จาก BALBYS-01 ถึง BALBYS-02

ในวันที่ 26-2๗ พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 130/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ศิริวัฒน์.....แก้วจันทน์.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....นายณพดล ดีลลอด.....

17 พ.ค. ๖๘

(นาย.....ศิริวัฒน์.....แก้วจันทน์.....)

อภก-5 ๒๓๓๓ ๒๔-๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก......กฟภ.๓.....

อภ.สฟ.(ก๓), อภ.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี.....BAL.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ทผ.	ศิริวัฒน์ ๙ พค.๖๘
วศก.	ณพดล ๙ เม.ย. ๖๘

ใบสั่งทำสวิตช์

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------------|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บางปลา BUS 1 115 เครวี และ BALBYB-01 | | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 26 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 18.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก3) | งานที่ทำ | Overhaul GIS 115 เครวี | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 130/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก | | | วันที่ | 20 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 20 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 20 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโซ
3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
3	ตรวจสอบใบมิด 115 เควี BAL01YS,02YS,03YS,04YS-01 สถานะ Open						
4	ตรวจสอบใบมิด 115 เควี BALBYS-01 และ BALBYS-02 สถานะ Open						
5	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟायอน หลังจากตรวจสอบแล้ว ไม่มีฟायอน ให้ดำเนินการสับกราวด์ได้						
6	BALBYG-01	ปลด	สับ		BAL		- กราวด์ 115 เควี
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
9	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว (วันที่ 29 พ.ค. 68) ยืนยันใน Wesafe แล้ว						
10	BALBYG-01	สับ	ปลด		BAL		- กราวด์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						