



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก). ๖๐๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(กต)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นงปลา
เพื่อทำการ Overhaul GIS ๑๑๕ kV ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๘ เม.ย. ๖๘ ถึง ๒ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน
๒	๑YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๑YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน
๓	๔YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๕ พ.ค. ๖๘ ถึง ๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน
๔	๔YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๔YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน
๕	๒YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๒ พ.ค. ๖๘ ถึง ๑๖ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV
๖	๒YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๑๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๒YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV
๗	๓YB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๑๙ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๕ วัน และ ขอตัดสายส่ง ๑๑๕ kV
๘	๓YB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV ๓YB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน และ ขอตัด สายส่ง ๑๑๕ kV
๙	BYB-๐๑ และ Bus ๑ ๑๑๕ kV	๒๖ พ.ค. ๖๘ ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๑ ๑๑๕ kV	ดับไฟต่อเนื่อง ๔ วัน
๑๐	BYB-๐๑ และ Bus ๒ ๑๑๕ kV	๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๑๑๕ kV BYB-๐๑ และ Main Bus๒ ๑๑๕ kV	ดับไฟ ๑ วัน

นายธนพล ศรีใหม่
๐๙๒-๐๙๒๔๕๑๑
ผจ.กบส.


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายพนพล ดีลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๕-๕๐๖๖๓๘๙.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก๓)

๙ 1๖๐ ๐๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 131/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกนอล ประสานงานการขอดับไฟกับ ๓๐ เม.ย.๖๘ ดีลอด


(นายสุณย์ อุดอน)
๓๐ เม.ย. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี บารุงลา (BAL))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ทพ.	คณิศร	๙ เม.ย. ๖๘
วศก.	นพดล	๙ เม.ย. ๖๘

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| | งานที่ทำ : วันที่ 30 พ.ค. 2568 ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAL0BYB-01 และ Main Bus 115 kV Bus2 | | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching | | | | | | | |
| 2 | BAL02YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | BAL | | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3 | BAL03YB-01 | "On" Auto Reclose | "Off" Auto Reclose | | BAL | | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4 | ย้ายโหลด BAL01,02,03,04YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก Main Bus 1 115kV | | | | | | | |
| 5 | BALBYS-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 6 | BALBYS-02 | ปลด | สับ | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 7 | BALBYB-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | BAL01YS-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 9 | BAL01YS-02 | สับ | ปลด | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 10 | BAL02YS-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 11 | BAL02YS-02 | สับ | ปลด | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 12 | BAL03YS-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 13 | BAL03YS-02 | สับ | ปลด | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 14 | BAL04YS-01 | ปลด | สับ | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 15 | BAL04YS-02 | สับ | ปลด | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 16 | เมื่อพร้อมดับไฟ Main Bus 2 115kV เวลา 08.00 น. | | | | | | | |
| 17 | BALBYB-01 | สับ | ปลด | | BAL | | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | BALBYS-01 | สับ | ปลด | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 19 | BALBYS-02 | สับ | ปลด | | BAL | | - | ใบมีด 115 เควี |
| 20 | แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบฟาย้อนทางด้าน BUS2 115kV ก่อนทำการสับกราวด์ที่ BAL0BYG-02 | | | | | | | |
| 21 | BAL0BYG-02 | ปลด | สับ | | BAL | | SW | กราวด์115kV |
| 22 | แจ้งพื้นที่ดับให้ กสพ.(ก3) รับทราบ และให้ Test ไฟ ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | | |
| 23 | BAL02YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | BAL | | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 24 | BAL03YB-01 | "Off" Auto Reclose | "On" Auto Reclose | | BAL | | - | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 25 | เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe | | | | | | | |

HITACHI
Inspire the Next



OFF / OPEN	ON / CLOSE
------------	------------