



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 มี.ค. 68

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๒ (กฟผ.)  
ตามบันทึก จำนวน .....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๖-๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Major Inspection OLTC & Electrical Test SN2-KT1A, *ข้ามฟัด	SN2 2222	SN2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT2A จาก SN2 2222 ถึง SN2 2227  
ในวันที่ ๖-๗ มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ ๒๓๕/๒๕๖๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชิต วัฒนศิริ โห้โก้ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
28 ก.พ. 68

( นายวิชิต วัฒนศิริ โห้โก้ )  
ทศ.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟผ.สค.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 3..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... 1..... (สถานี..... SM8.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... 7.30..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (SN2 KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-7 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 235/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายจ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching</b>						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.1 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 27.2 MW
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 24.7 MW
5	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 7.8 MW
6	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 3.1 MW
7	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 8.7 MW
8	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 1.5 MW
9	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 2.0 MW
10	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		- โหลด 16.8 MW
11	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		- โหลด 1.5 MW
12	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		- โหลด 0.1 MW
13	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		- โหลด 20.6 MW
14	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		- โหลด 5.7 MW
15	<b>ย้ายโหลด SMB08 บางส่วนไปรับไฟจาก SMK03</b>						
16	SMB08S-10	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 อยู่ตายหอย
17	SMB08S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดบางสีด
18	<b>ย้ายโหลด SMB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB15</b>						
19	SMB09S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม
20	SMB09VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB09
21	<b>ย้ายโหลด SMB02,05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMZ05,01</b>						
22	SMB05S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยข้างสถานี สค.2
23	SMZ05S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS หลังนิคมฯ
24	SMB02VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB02
25	SMB05VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB05



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด SN2 KT1A ทั้งหมดไปรับไฟจาก SN2 KT2A						
27	SMB08VB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนานบัส
28	SMB2BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB INCOMING2
29	เมื่อพร้อมดับไฟ						
30	SN2 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
31	SN2 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
32	SMB2BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		CB INCOMING2
33	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
34	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
35	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
37	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
38	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		-
39	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
40	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
41	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		-
42	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
43	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
44	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
47	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
48	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		-
49	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-
50	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-
51	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		-
52	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		-
53	SMB2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		CB INCOMING2
54	SN2 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
55	SN2 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
56	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน SN2-KT2A ประมาณ 22.7 kV.						
57	ย้ายโหลด SN2 KT1A ทั้งหมดกลับจาก SN2 KT2A						
58	SMB2BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB INCOMING2
59	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส
60	ย้ายโหลด SMB08 บางส่วนกลับจาก SMK03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	SMB08S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดบางสีด
62	SMB08S-10	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 อู่ตาหยอย
63	ย้ายโหลด SMB09 ทั้งหมดกลับจาก SMB15						
64	SMB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB SMB09
65	SMB09S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม
66	ย้ายโหลด SMB02,05 ทั้งหมดกลับจาก SMZ05,01						
67	SMB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB SMB02
68	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB SMB05
69	SMZ05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หลังนิคมฯ
70	SMB05S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ท้ายซอยข้างสถานี สค.2
71	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
73	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
75	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
76	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
77	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
78	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
79	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		-
80	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-
81	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-
82	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		-
83	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ ทลจ-ส. 40351 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV.  
วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A (SN2 2222, 2227)

งานที่ทำ Major Inspection OLTC & Electrical Test SN2-KT2A

### หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน พุธที่ 06 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.