



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

10 มี.ค. 2568

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง .เอก.ปบ.(ก3).....

ตำแหน่ง .เอก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....นางงปลาแก้ว.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus2	12 มี.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV	-	-	นายเชาว์ลิต โท. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

ตำแหน่ง.....เอก.สฟ.(ก3).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน เอก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ BAM Bus2 จาก ถึง

ในวันที่ 12 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 248/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....อุททอบ ผาอิน..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายอุททอบ ผาอิน)
081-3657367

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน เอก.สฟ.(ก3), เอก.รว.(ก3) ผจก. กฟล. บปผ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี..... BAM.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน เอก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน เอก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้า บางปلام้า (BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 248/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 6 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 1.15 MW
3	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด -6.07 MW
4	BAM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 1.25 MW
5	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 4.18 MW
6	BAM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 0.3 MW
7	BAM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		CB โหลด 0.55 MW
8	ย้ายโหลด BAM06 ไปจ่ายจาก BAM03						
9	BAM03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM03
10	BAM06VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM06
11	ย้ายโหลด BAM09 ไปจ่ายจาก BAM04						
12	BAM04S-03	ปลด	สับ		บปม.		DIS เจริงสะพานบ้านสาลี
13	BAM09VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM09
14	ย้ายโหลด BAM07 ไปจ่ายจาก BAM01						
15	BAM01S-04	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 โซคนำชัย
16	BAM07VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM07
17	BAM06S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.6
18	BAM07S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.7
19	BAM08S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.8
20	BAM09S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.9
21	ตรวจสอบ BAM10S-01 อยู่ตำแหน่ง Open						
22	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM02BVB-01, BAM08VB-01, BAM10VB-01 อยู่ตำแหน่ง Open + Truckout Service						
23	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง Open						
24	เมื่อพร้อมดับไฟ						
25	BAMBVB-01	สับ	ปลด		BAM		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BAMBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		- ขนานบัส
27	BAM06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		CB BAM06
28	BAM07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		CB BAM07
29	BAM08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		CB BAM08
30	BAM09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		CB BAM09
31	BAM10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		CB BAM10
32	BAM02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM		- CAP 2
33	ให้พนักงานสถานีฯ บางปلامา ทดสอบไฟย้อนที่ ทางด้าน BUS2 ว่าไม่มีไฟย้อน						
34	BAM06VG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ F6
35	BAM07VG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ F7
36	BAM08VG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ F8
37	BAM09VG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ F9
38	BAM10VG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ F10
39	BAM02BVG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ INCOMING 2
40	BAM02CVG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ CAP2
41	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับใหญ่ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
42	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
43	BAM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
44	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS2 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
46	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
47	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
48	BAM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
49	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
50	BAM06VG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ F6
51	BAM07VG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ F7
52	BAM08VG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ F8
53	BAM09VG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ F9
54	BAM10VG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ F10
55	BAM02BVG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ INCOMING 2
56	BAM02CVG-01	สับ	ปลด		BAM		- กราวด์ CAP2
57	BAMBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		- ขนานบัส
58	BAM06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM06
59	BAM07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	BAM09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BAM		CB BAM09
61	BAM06S-01	ปลด	สับ		บปม.		DIS POT HEAD F.6
62	BAM07S-01	ปลด	สับ		บปม.		DIS POT HEAD F.7
63	BAM08S-01	ปลด	สับ		บปม.		DIS POT HEAD F.8
64	BAM09S-01	ปลด	สับ		บปม.		DIS POT HEAD F.9
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	BAMBVB-01	ปลด	สับ		BAM		- ขนานบัส
67	ย้ายโหลด BAM06 กลับจาก BAM03						
68	BAM06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM06
69	BAM03VB-01	สับ	ปลด		BAM		CB BAM03
70	ย้ายโหลด BAM09 กลับจาก BAM04						
71	BAM09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM09
72	BAM04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS เซิงสะพานบ้านสาลี
73	ย้ายโหลด BAM07 กลับจาก BAM01						
74	BAM07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		CB BAM07
75	BAM01S-04	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 โชนำชัย
76	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
77	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
78	BAM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
79	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
80	BAM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
4	ด่านช้าง	18 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 240 13/02 บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 241 28/02 คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03 คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03 บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 243 17/02	กสฟ.(ก3)	ชาวัด (081-3657367)
		19 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3)	
		4 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กบม. กบม.	
5	ดอนใหญ่ 3	5 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 244 26/03 คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 245 02/04 บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 246 19/02	กสฟ.(ก3)	ชาวัด (081-3657367)
		20 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3)	
		30 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3) กบม.(ก3)	
6	บงปลาแก้ว	6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 247 6/03 คั่นหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 คั่นหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ , เตาเบ็ด 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 248 12/03 ปลดหม้อแปลง 115 kV. รหัส BAM2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 11.5 kV. (ขอไฟเชื่อมด้าน Bus 2.เพื่อจ่ายไฟให้สถานี-4) เข้าทดสอบด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , รีเลย์ และเตาเบ็ด 22 kV. ปลดหม้อแปลง 115 kV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 11.5 kV. 248 12/03	กสฟ.(ก3)	ชาวัด (081-3657367)
		24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3)	
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3) กบม.(ก3)	
	บงปลาแก้ว	12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ.(ก3) กบม.(ก3)	ชาวัด (081-3657367)