



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วิญญูขอดับไฟ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

Switching Deadline

18/03/68

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3)..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ นครชัยศรี 2.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	21 มี.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟสถานีฯ นครชัยศรี 2 TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์, หม้อแปลง 22 เควี และ ปลดเบรกเกอร์ NCB03YB-01, NCB04YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พงษ.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

NCB 6S-01
NCB 7S-01
NCB 8S-01
NCB 9S-01
NCB 10S-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB BUS 2 จาก NCB 4 YB-01 ถึง
ในวันที่ 21 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 275/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟภ. ๓๕.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
อ.ก. 5 ทน. พ.อ.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้า 1 จาก 6
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนครชัยศรี 2 (BUS 2,NCB04YB-01, NCB03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 275/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	16 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นางสาวสุวิษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
7	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
8	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
9	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
10	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
11	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
12	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
13	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
14	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
15	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
16	NCB10R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		นช.	R	วัดบางพระ
17	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้าย NCB07 ไปรับไฟจาก NCB01						
20	NCB01S-11	ปลด	ล๊ับ		นช.	SCADA	SF6 รั่วขาวชาหุ่มองเต
21	NCB07VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCB		-
22	ย้าย NCB06 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	NCB06S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หน้าสำนักงาน กฟส.นช.
24	NCB06S-04	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
25	ย้าย NCB06 ไปรับไฟจาก NCA06						
26	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.		SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
27	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB		
28	ย้าย NCB08 ไปรับไฟจาก NCB02						
29	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานบัส
30	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS เลย บ.TUW
31	NCB08VB-01	สับ	ปลด		NCB		
32	ย้าย NCB 10 (บางส่วน)ไปรับไฟจาก NCB 3						
33	NCB03S-04	ปลด	สับ		นช.		DIS บ่อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
34	NCB10R-01	สับ	ปลด		นช.		R วัดบางพระ
35	ย้าย NCB 10 ไปรับไฟจาก NCB 5						
36	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ฐานลงห้วยพลูการเกษตร
37	NCB10VB-01	สับ	ปลด		NCB		
38	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานบัส
39	NCB06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.6
40	NCB07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.7
41	NCB08S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.8
42	NCB10S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.10
43	ตรวจสอบ DIS POTHEAD NCB9S-01 สถานะ "ปลด" อยู่						
44	NCB02CVB-01	Auto	Manual		NCB		CAP 2
45	ตรวจสอบ Step cap.1 ว่าปลดอยู่ทุก Step						
46	NCB02CVB-01	สับ	ปลด		NCB		CAP 2
47	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCB03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง ปลด โข้ว OPEN						
48	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
49	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		INCOMING 2
50	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 เควี
52	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 เควี
53	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 เควี
54	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 เควี
55	NCBBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	NCB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		INCOMING 2
57	NCB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		CAP 2
58	NCB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
59	NCB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
60	NCB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
61	NCB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NCB		
62	ตรวจสอบ ทรัค NCB9VB-01 สถานะ "Out service" อยู่						
63	SW.Ground NCB2CVG-01 ใหรือเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
64	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิวส์ เบรกเกอร์ NCB6,7,8,9,10VB-01,NCB2BVG-01,NCB2CVG-01 ว่ามีฟิวส์หรือไม่						
65	หลังจากตรวจสอบฟิวส์แล้ว เมื่อไม่มีฟิวส์ แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
66	NCB02BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 2
67	NCB02CVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ CAP2
68	NCB06VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F6
69	NCB07VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F7
70	NCB08VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F8
71	NCB09VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F9
72	NCB10VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F10
73	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
74	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
75	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
76	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
77	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
78	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
79	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
80	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
81	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
82	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		เบรกเกอร์ 115 เควี
83	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
84	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
85	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
86	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
87	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
89	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
90	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		
91	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
92	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
93	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
94	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
95	NPT04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	NPU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	NCB02BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 2
98	NCB02CVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ CAP2
99	NCB06VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F6
100	NCB07VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F7
101	NCB08VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F8
102	NCB09VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F9
103	NCB10VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F10
104	NCBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- ขนानบัส
105	NCB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- INCOMING 2
106	NCB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- CAP 2
107	NCB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
108	NCB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
109	NCB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
110	NCB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- -
111	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
112	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
113	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
114	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		ไบมีด 115 เควี
115	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		ไบมีด 115 เควี
116	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
117	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
118	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING ๒
119	NCB02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- CAP 2
120	NCB02CVB-01	Manual	Auto		NCB		- CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	NCB06S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.6
122	NCB07S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.7
123	NCB08S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.8
124	NCB10S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.10
125	ย้าย NCB10 กลับคืนจาก NCB05						
126	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานบัส
127	NCB10VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NCB		
128	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านลงหอยพู่การเกษตร
129	ย้าย NCB 10 (บางส่วน) กลับคืนจาก NCB 3						
130	NCB10R-01	ปลด	สับ คง Non Reclosing		นช.		R วัดบางพระ
131	NCB03S-04	สับ	ปลด		นช.	SCADA	DIS บ่อมตำรววัดพุทธธรรมรังสี
132	ย้าย NCB08 กลับคืนจาก NCB02						
133	NCB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		
134	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลย บ.TUW
135	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานบัส
136	ย้าย NCB07 กลับคืนจาก NCB01						
137	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		
138	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
139	ย้าย NCB06 กลับคืนจาก NCA06						
140	NCB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		
141	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าด่านัก
142	ย้าย NCB06 บางส่วนกลับคืนจาก PMB04						
143	NCB06S-04	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
144	NCB06S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หน้าสำนักงาน กฟส.นช.
145	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
146	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
147	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
148	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
149	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
150	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
151	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
152	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		
153	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
154	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
155	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
156	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
157	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
158	NCB10R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		นช.		R วัตถุประสงค์
159	NPT04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
160	NPU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
12	สมุทรสาคร 3	10 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบส.	
		23 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ย้ายโหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษารีโวลต์เซอร์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) ย้ายโหลดรีโวลต์เซอร์ รหัส SMCBR-05 และ SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษารีโวลต์เซอร์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)	
13-15	ทพร.1, ทพร.2, สด.	17 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษายาเบรกเกอร์ 22 KV. และเบรกเกอร์ 115 KV. (ไม่มีการดับไฟ)	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
16	นครชัยศรี 2	20 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCBYB-01, NCB2YB-01 และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบส.	
17	อ้อมใหญ่ 1	25 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCB4YB-01 (TP.2) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบม., กบส.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก3)	
18	อ้อมน้อย 2	26 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY11YB-02 (TP.1) และ OY11YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY12YB-02 (TP.2) และ OY12YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบส.	
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส ONBBYB-01, ONB1YB-01 (TP.1) และ ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบม.(ก3)	
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส ONB4YB-01 (TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบม.(ก3)	
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบส.	
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SACYB-01, SAC2YB-01 (TP.1) และ SACYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ขอ ไฟช้อนเดิน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)	กบม.(ก3)	
				ย้ายโหลดคาน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กบส.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กบส.	