



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

05/03/68

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A,KT2A,KT3A	9 มี.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	Keep Load ที่ สฟ.สา1 ไม่เกิน 190 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV. จาก ถึง
ในวันที่ 9 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 360/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นร. สุทธิชาติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ
9 มี.ค. 68

.....
(นางสาวสุทธิชาติ วงศ์บุญบาท)
จตค. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.บ.บ.(คฟ)
เรียน ผคก..... กฟส.กทบ.


ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผคฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 1 (EGAT SA1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มี.ค. 68	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 190 MW. ตามใบขอปฏิบัติงาน 360/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 4 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรณพงศ์, นายมโนช 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115kV (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OPEN LOOP						
8	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 สถานี KTE อยู่ตำแหน่ง "Open" KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
10	ย้ายโหลด 115 kV สถานี KTD,KTA และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสต์, น้ำประปาไทย ไปรับไฟ 115kV ทั้งหมดไปรับไฟจาก สถานี KTE						
11	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ กฟผ.ทราบ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อ กฟผ.ขอย้ายโหลด 115kV กลับสภาพเดิม						
18	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้ายโหลด 115 kV สถานี KTD,KTA และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสต์, น้ำประปาไทย ไปรับไฟ 115kV ทั้งหมด กลับจาก สถานี KTE						
22	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	CLOSE LOOP						
25	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บันทึก

ที่	หจล-ส. 43070 /2568	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	19 กุมภาพันธ์ 2568	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ เวลา 8.00-16.00 น. ปลดหม้อแปลง SA1-KT2A
เวลา 8.00-12.00 น. ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A
เวลา 12.00-16.00 น. ปลดหม้อแปลง SA1-KT3A

งานที่ทำ ทาสีกันซึมดาตฟ้าอาคาร GIS

หมายเหตุ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 190 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.