



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 เม.ย. 68

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส.) ๕๔๒ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง ๑๑๕ เควี เก้าชำรุด บริเวณแนวถนนพระราม ๒ ถึง ภายในนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	20 เม.ย. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	งานเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง ๑๑๕ เควีเก้าชำรุด บริเวณแนวถนน พระราม ๒ และภายในนิคม อุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ตั้งแต่ LB ๑๑๕ เควี พูลทรัพย์ แคน - EGAT) ครั้งที่ ๒	SMB01YS-01	SN2-7012(EGAT) SMB01YS-03 (AB LUCKY)	นายศราวุธ ชื่นจิตร พงษ.๗ ผอ.ล.กบข.(ก๓) ๐๖๑-๓๙๒-๕๕๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ น.ส.ฐิชา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๗ ผบ.ส.กบข.(ก๓) โทร. ๐๙๓-๓๕๕-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SMB01YS-01 ถึง SN2-7012, SMB01YS-03
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 383/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภกพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ส.ฐิชา รมโพธิ์ทอง
7 เม.ย. 68

(น.ส.ฐิชา รมโพธิ์ทอง)
กศ.๗ วิศวกรโทร. นก.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. จพ.๕.๕๓.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|----------|---------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง | | | | | | | |
| 2 | SN2-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | TP | - |
| 3 | SMB05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMB | | CB | |
| 4 | SN2-7012 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | EGAT | | CB | - |
| 5 | SME03YB-03 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SME | | CB | - |
| 6 | BAL02YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BAL | | CB | - |
| 7 | SMZ-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMZ | | TP1 | - |
| 8 | SMZ01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMZ | | CB | - |
| 9 | SMZ03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMZ | | CB | - |
| 10 | KTE-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMZ | | TP1 | - |
| 11 | KTE02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KTE | | CB | - |
| 12 | - ย้ายโหลด SMZ03 ไปรับไฟจาก KTE02 | | | | | | | |
| 13 | KTE02S-12 | ปลด | ล๊ับ | | สค. | | SF6 | แยกวัดเกาะ (บน) |
| 14 | SMZ03VB-01 | ล๊ับ | ปลด | | SMZ | SCADA | CB | SMZ03 |
| 15 | - ดับไฟสถานี SMZ ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05 | | | | | | | |
| 16 | SMB05S-02 | ปลด | ล๊ับ | | สค. | SCADA | SF6 | ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2 |
| 17 | SMZ01BVB-01 | ล๊ับ | ปลด | | SMZ | | CB | IN01 |
| 18 | SMZ01YB-01 | ล๊ับ | ปลด | | SMZ | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19 | - ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานี THU และบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต ไปรับไฟจาก จากสถานี SME | | | | | | | |
| 20 | ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop สถานี SME03YB-03,SME04YB-03 Close Loop อยู่ปกติ | | | | | | | |
| 21 | ตรวจสอบ LBS 115 เควี ปากทางสวนส้ม รหัส SME03YS-08 ไม่ LOW GAS | | | | | | | |
| 22 | SME03YS-08 | ล๊ับ | ปลด,ล๊อคกุญแจ | | สค. | SCADA | LBS | ปากทางสวนส้ม |
| 23 | BAL02YB-01 | ล๊ับ | ปลด | | BAL | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 24 | SMB01YS-02 | ปลด,ล๊อคกุญแจ | ล๊ับ | | สค. | | ABS | หลังนิคมฯ |
| 25 | BAL02YB-01 | ปลด | ล๊ับ คง OFF Auto Reclose | | BAL | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 26 | SN2-7012 | ล๊ับ | ปลด | | EGAT | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27 | SN2-7017 | ล๊ับ | ปลด | | EGAT | | DIS | ใบมีด 115 เควี |
| 28 | - จ่ายไฟสถานี สมุทรสาคร 16 (SMZ) ย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 กลับจาก SMB05 | | | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SMZ01YB-01	ปลด	ล๊اب		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง SMZ-TP1 ไว้ 22.7 kV							
31	SMZ01BVB-01	ปลด	ล๊اب		SMZ		CB	INC.01
32	SMB05S-03	ล๊اب	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2
33	ตรวจสอบ LBS 115 เควี พูลทรีพียูแคน รหัส SME01YS-01 สถานะ <u>ปลด,ล๊อคกุญแจ</u>							
34	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 kV ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.							
35	SMB01YS-03	ล๊اب	ปลด,ล๊อคกุญแจ		สค.		ABS	บ.ล็คกี้
36	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
39	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
40	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	-
41	SMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
42	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
43	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		CB	-
44	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		TP1	-
45	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		CB	-
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
51	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP	-
52	SMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
53	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB	-
54	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		CB	-
55	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		TP1	-
56	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		CB	-
57	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		TP1	-
58	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		CB	-
59	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 kV							
60	SMB01YS-03	ปลด,ล๊อคกุญแจ	ล๊اب		สค.		ABS	บ.ล็คกี้
61	- ดับไฟสถานีฯ SMZ ย้ายโหลดย้ายโหลด SMZ01,02,04,05 ไปรับไฟจาก SMB05							
62	SMB05S-03	ปลด	ล๊اب		สค.	SCADA	SF6	ท้ายซอยข้างสฟ. สค.2
63	SMZ01BVB-01	ล๊اب	ปลด		SMZ		CB	IN01
64	SMZ01YB-01	ล๊اب	ปลด		SMZ		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	ตรวจสอบสถานะ LBS 115 เควี SME03YS-08 (ปากทางสวนส้ม) อยู่สถานะ <u>ปลด,ล๊อคกุญแจ</u>							

[illegible]

วันที่ 20 เมษายน 2568 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

