



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิฤตขอดับไฟ

Switching Deadline

3 มี.ค. 68

เลขที่ ก.3.นฐ.(ปน) 176 /2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วย กฟส.เมืองนครปฐม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้าสามทราวาน5 ตามแผนผังแนบ จำนวน 1 แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SAV02	4 มีนาคม 2568	08.00	17.00	ย้ายเสาแรงสูง (งบผู้ใช้ไฟ) บริเวณ ริมถนน นครปฐม-บ้านแพ้ว ต. ตลาดจินดา	SAV02BR- 01	NPT5S-06 ตรงข้ามวัด ดอนยาย หอม , NPT5S-07 หน้าบั้งข้าง วัด	นายชินวัตร เกียรติ ขจรกำจาย
2	SAV04					DDE หน้า บ.วิศิเค	DDE หน้า ศรีสวัสดิ์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.ตลาดจินดา  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัชต์ ตำแหน่ง ผ.ปน. โทร. 084-6695431

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.6776579,100.087821  
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.6796674,100.0875994

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ปน.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SAV02 จาก SAV02BR-01 ถึง NPT5S-06, NPT5S-07  
ในวันที่ 4 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 385/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SAV04 จาก POE04 VKK ถึง POE บึงศรีณรงค์  
ในวันที่ 4 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธัชชานา อิมศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นายรุ่งนที โพธิ์รัชต์  
29 ก.พ. 68

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
กฟภ.7 ปฏิบัติงาน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3), ผจก. กฟล.บุรี, กฟล.บพอ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 3 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น



ผจพ. ๕ (สถานี SAV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 7 30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตลาดจินดา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นธ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 385/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		- โหลด 19.5 MW
3	SAV02BR-01	Normal	Nonreclosing		SAV		- โหลด 2.7 MW
4	SAV04BR-01	Normal	Nonreclosing		SAV		- โหลด 3.2 MW
5	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 13.2 MW
6	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 19.0 MW
7	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.9 MW
8	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 3.5 MW
9	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 2.0 MW
10	<b>ย้ายโหลด SAV02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPT09</b>						
11	NPT10S-03	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
12	NPT09S-07	ปลด	สับ		นธ.		DIS หน้าวัดดอนยายหอม
13	NPT05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS บั้มข้างวัดดอนยายหอม
14	<b>ย้ายโหลด SAV04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPT10</b>						
15	NPT05S-06	ปลด	สับ		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
16	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		CB ขนานบัส
17	DIS ชค. SAV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ชค. หน้างามศิริพันธุ์ไม้
18	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		CB ขนานบัส
19	NPT05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
20	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
21	SAV02BR-01	สับ	ปลด		SAV	SCADA	R SAV02
22	SW.Load SAV02	สับ	ปลด		บพว.		DIS SW.Load SAV02
23	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการไลน์โหลดวงจร SAV04 ตั้งแต่บริเวณจุดตัด DDE หน้า บ.วิชีเค ถึง หน้าศรีสวัสดิ์ ออกทั้งหมด</b>						
24	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานดำเนินการไลน์โหลดวงจร SAV04 ตั้งแต่บริเวณจุดตัด DDE หน้า บ.วิชีเค ถึง หน้าศรีสวัสดิ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</b>						
25	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการตัด DDE วงจร SAV04 บริเวณหน้า บ.วิชีเค และ บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์ โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ ได้</b>						
26	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานดำเนินการตัด DDE วงจร SAV04 บริเวณหน้า บ.วิชีเค และ บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์ โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ แล้วเสร็จ</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
30	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3						
31	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G4						
32	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวต์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
33	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
34	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-
35	SAV04BR-01	Nonreclosing	Normal		SAV		-
36	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
37	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
38	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
39	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
40	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
41	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
42	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		-
43	SAV04BR-01	Normal	Nonreclosing		SAV		-
44	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
45	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
46	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
47	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
48	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
49	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						
50	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G2						
51	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G3						
52	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G4						
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการเชื่อม DDE วงจร SAV04 บริเวณหน้า บ.วิชีเค และ บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์ โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ ได้						
55	เมื่อผู้ควบคุมงานดำเนินการเชื่อม DDE วงจร SAV04 บริเวณหน้า บ.วิชีเค และ บริเวณหน้าศรีสวัสดิ์ โดยวิธีชอทไลน์ แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
56	SW.Load SAV02	ปลด	สับ		บพว.		DIS SW.Load SAV02
57	SAV02BR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SAV	SCADA	R SAV02
58	ย้ายโหลด SAV04 บางส่วนกลับจาก NPT10						
59	NPT05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
60	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		CB ขนานบัส
61	DIS ชค. SAV04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชค. หน้างานศิริพันธุ์ไม้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	NPT10S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
63	ย้ายโหลด SAV02 บางส่วนกลับจาก NPT09						
64	NPT05S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ปุ่มข้างวัดดอนยายหอม
65	NPT09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าวัดดอนยายหอม
66	NPT05S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
67	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		CB ขนานบัส
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

