



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ก.1 กปน.(คฟ)

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล.....

ชื่อผู้ส่ง นายชัยวุฒิ ศรีชะภา.....

Switching Deadline

28 ก.พ. 68

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ตำแหน่ง ..ชก.ปบ.(ต1) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต1)

ด้วย กฟต.1 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ ท่ามะกา 1 ตามแผนผังสังเขปแบบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	สายส่ง 115 เควี	2 มี.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยระบบ 115 เควี	BPB01YB-01, BPB01YS-01,03	TMK04YB-01, TMK04YS-01,02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟต.1..... เบอร์โทร 41-10550,51

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)


คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เควี จาก BPB01YB-01 ถึง TMK04YB-01
ในวันที่ 2 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 389/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มนัส ทองช่อม ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟต.1


(นายมนัส ทองช่อม รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ)
ดล. 5 กก. นพพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟล.ตาก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี TMK.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้จำกัด(1BPU01YB-01)- TMK04YB-01
- กำหนดวันที่ทำงาน 2 มี.ค. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟต.1 งานที่ทำ ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 389/2568
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย *Open* วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ BPB01YB-01,BPB03YB-01 CloseLoop ปกติ						
3	Open Loop ที่ TMK04YB-01						
4	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		ใบมีด 115 kV
7	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		ใบมีด 115 kV
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟต.1 รับทราบ และดำเนินการในส่วนของ กฟต.1 ต่อไป						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	หลังจาก กฟต.1 ปฏิบัติงานและดำเนินการในส่วนของ กฟต.1 แล้วเสร็จ						
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
11	เมื่อ กฟต.1 พร้อมให้จ่ายไฟที่ TMK04YB-01						
12	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 kV
13	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 kV
14	TMK04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้ง กฟต.1 รับทราบ พร้อมให้ดำเนินการ จ่ายไฟ Close Loop ตามสภาพปกติได้						
16	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต1)

ถึง กปบ.(ก3)

เลขที่ ต.1กปบ.(คฟ)485/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ ระบบ 115 เควี สฟฟ.ท่ามะกา

เรียน อก.ปบ.(ก3)

เนื่องด้วย กปบ.(ต1) มีแผนการงานดับไฟฟ้าระบบ 115 เควี วงจร สฟฟ.บ้านโป่ง2 - สฟฟ.ท่ามะกา (Closed loop) เพื่อให้ชุดปฏิบัติงานฉีดน้ำล้างลูกถ้วยระบบ 115 เควี จึงขอลดอุปกรณ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 2 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

- ปลด เบรกเกอร์ ระบบ 115 เควี รหัส TMK04YB-01 พร้อมใบมีด สถานีไฟฟ้าท่ามะกา
ทั้งนี้ ขอให้ กปบ.(ก3) เตรียมความพร้อมรองรับ การปลดเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี วงจร สฟฟ.บ้านโป่ง2 - สฟฟ.ท่ามะกา (Closed loop) ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายชัยวุฒิ ศรีชะฎา)

ชก.ปบ.(ต1) รักษาการแทน อก.ปบ.(ต1)

แผนกควบคุมระบบไฟฟ้า

โทร. 10550-55,10510

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายชัยวุฒิ ศรีชะฎา Date: 27/02/2568 11:13:29