



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๘.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตวาสุวรรณ์ชล.....
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....

วันที่.....๒๕.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๘.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....
ตำแหน่ง ..รจก.(ท.)กฟส.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ได้แนวสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สท.๑	๖/๐๓/๖๘	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	ตัดต้นไม้ได้แนวสายแรงสูง สุพรรณคอนกรีต-วัดปู่บัว	SPA๐๔S-๐๔	Disชั่วคราว วัดปู่บัว	นายสิทธิร เทืองศิลป์ โทร. ๐๙๐-๗๓๐๓๘๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมดแปลง ๖ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชช.๖ (สช.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)
ตำแหน่ง ..รจก.(ท.)กฟส.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ ๔ สท.๑ จาก SPA๐๔S-๐๔ ถึง Dis ชั่วคราว วัดปู่บัว
 ในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 393/68
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สิทธิร เทืองศิลป์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

จ.จก.บ
(นางจาวรุภัสรา วงศ์บุญพัก)
รจก.5 แทน ทพคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. รศด.ช.รศด.ช.ช.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (เสถาณี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณสุพรรณคอนกรีต - วัดปู่บัว (SPA04) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 6 มี.ค. 68 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง | 14.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สพ. | งานที่ทำ | ตัดต้นไม้ใกล้แนวแรงสูง SPA04 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 393/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | วันที่ | 3 มีนาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ | 3 มีนาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ | 3 มีนาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. สุภัชชา, พิชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | | 2. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | | 3. นครินทร์, พิรภัทร, ขุนทอง, พนิท | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1 -
3	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
4	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
6	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
7	- ย้ายโหลด SPA04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPC04						
8	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
9	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
10	SPA04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สุพรรณคอนกรีต
11	SPA02S-17	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
12	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
13	DIS ชค. SPA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดปู่บัว
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1 -
19	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
20	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
21	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
22	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
28	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1 -
29	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
30	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
31	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
32	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
33	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	SPA04S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS สุพรรณคอนกรีต
35	- ย้ายโหลด SPA04 บางส่วน กลับจาก SPC04						
36	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
37	DIS ชค. SPA04	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดปู่บัว
38	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
39	SPA02S-17	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
40	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1 -
41	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
42	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
43	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
44	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปป.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.


วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ด้วยในวันที่.. ๖ มี.ค.๖๘ ... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. กฟส.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าสุพรรณคอนกรีต-หน้าวัดปู่บัว เพื่อตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง บริเวณซอยสุพรรณคอนกรีต-วัดปู่บัว โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๔ สถานี สุพรรณบุรี๑ ตั้งแต่บริเวณ DIS SPA๐๔S-๐๔ สุพรรณคอนกรีต -Disชั่วคราว วัดปู่บัว

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายสิทธิพร เพ็ญศิลป์ ตำแหน่ง พชง.๖ ผบ.กฟส.สพ โทร.๐๙๐-๗๓๐๓๘๖๓ เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ชผ.ปป.กฟส.สพ. โทร.๐๙๘-๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิลไลน์



ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อตกกราวด์ ๒ จุด
- ๓.แจ้งชุดตัดต้นไม้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สพ.

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐