



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 มี.ค. 68

เลขที่ ก3กสฟ.(ปก)359/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า... กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน... แก้ไขปัญหาระบบ SCPS Point Fault Current 22 kV (BUS1, BUS2) สฟฟ.ท่ามะกา 2(ถาวร) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ดับ BUS 1 และ BVB TMW	6 มี.ค. 68	08.30 น.	12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 1 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ไม่ปลดหัว Pothead/ไม่สับกราวด์			นายปริตรภัทร อางศิริ ผปค.กสฟ.(ก3) 098-290-2794
2.	ดับ BUS 2 และ BVB	6 มี.ค. 68	13.00 น.	16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี BUS 2 ทุก Feeder และ BVB-01/Truck Out/ไม่ปลดหัว Pothead/ไม่สับกราวด์			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายปริตรภัทร อางศิริ..... ตำแหน่ง..... พชง.5..... โทร. 098-2902794.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

26 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปน.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ BUS1 จาก TMW01,02,03 สฟ. 04,05

ในวันที่

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 400/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ BUS2 จาก TMW6,7,8 สฟ. 9,10

ในวันที่

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรรถพรสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.ปริตรภัทร 0105รี

(นายอนุสรณ์ อรรถพรสิทธิ์)
ช.ค. 5 กก. ช.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.ท.ร., กฟภ.ท.พ.ร.

ขั้นตอนการสวิตชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผจพ. 2 (สถานี TMW, TMU.)

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่
น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

1๒๖ 07.๐๐ ๖๕



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

หน้าที 1 จาก 6
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เข้า TMW-BUS01, บาย TMW-BUS02 สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 2 (TMW)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขปัญหาระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 400/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 3 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวพิชชา,นางสาวสุกัญชา,นายศักดิ์สิทธิ์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		
3	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 1.83 MW.
4	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 5.87 MW.
5	TMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 3.19 MW.
6	TMW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 1.37 MW.
7	TMW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 1.30 MW.
8	TMW06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 1.52 MW.
9	TMW07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 0 MW.
10	TMW09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 1.75 MW.
11	TMW10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		โหลด= 1.83 MW.
12	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		
13	ควบคุมแรงดัน TMU-TP1 ไว้ 22.7 kV.						
14	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
15	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
16	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
17	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
18	TKM08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทร.	SCADA RE	ปืมบางจาก
19	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
20	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
21	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
22	KSA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA RE	กม.29
23	- ย้ายโหลด TMW02 ไปจ่ายจาก KSA01						
24	KSA01S-14	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA SF6	แยกหนองกร่าง
25	TMU04S-06	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA SF6	ฟาร์มหมู
26	- ย้ายโหลด TMK08 ไปจ่ายจาก TMA08						
27	TMK08S-27	ปลด	ล๊ับ		ทร.	SCADA SF6	ร้านเซเว่นท่าแค (บน-ล่าง)
28	TMK08S-25	ล๊ับ	ปลด		ทร.	SCADA SF6	หน้าศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ
29	- ย้ายโหลด TMW05 ไปจ่ายจาก TMK08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	TMK08S-05	ปลด	สับ		ทร.		SF6 หน้าศูนย์ฮอนด้า	
31	TMW05VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW05	
32	- ย้ายโหลด TMW03 ไปจ่ายจาก TMK08							
33	TMK08S-24	ปลด	สับ		ทร.		SF6 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน	
34	TMW03VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW03	
35	- ย้ายโหลด TMW04 ไปจ่ายจาก PTU03							
36	PTU03S-03	ปลด	สับ		ทร.		SF6 บ้านหนองพง (ฝั่งขวา)	
37	TMW04VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW04	
38	- ย้ายโหลด TMW06 ไปจ่ายจาก TMW02							
39	TMW02S-03	ปลด	สับ		ทร.		DIS ปิมน้ำมันหนองลาน (ข้ามถนน)	
40	TMW06VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW06	
41	- ย้ายโหลด TMW01 ไปจ่ายจาก TMW07							
42	TMW01S-03	ปลด	สับ		ทร.		DIS ปิมน้ำมันเก่าหนองลานเสา 115 (ข้ามถนน)	
43	TMW01VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW01	
44	- ย้ายโหลด TMW01,07 ไปจ่ายจาก TMU02 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
45	SW.ด้านโหลด	ปลด	สับ		TMU		RE TMU02	
46	TMU0BR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		TMU		RE TMU02	
47	TMW07VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW07	
48	- ย้ายโหลด TMW02,06 ไปจ่ายจาก TMU03 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
49	SW.ด้านโหลด	ปลด	สับ		TMU		RE TMU03	
50	TMU0BR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		TMU		RE TMU03	
51	TMW02VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW02	
52	- ย้ายโหลด TMW02,06 ไปจ่ายจาก TMU04 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
53	SW.ด้านโหลด	ปลด	สับ		TMU		RE TMU04	
54	TMU0BR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		TMU		RE TMU04	
55	TMU03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS หน้าสถานีท่ามะกา2(ชั่วโมงล่าง)	
56	- ย้ายโหลด TMW01,07,10 ไปจ่ายจาก TMU02 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
57	TMW01S-02	ปลด	สับ		ทร.		SF6 หน้าโรงเรียนหนองลาน (ล่าง)	
58	TMW10VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB TMW10	
59	- ย้ายโหลด TMW02,09 ไปจ่ายจาก TMU03 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
60	TMW02S-02	ปลด	สับ		ทร.		SF6 หน้าสถานีTMW (ล่าง)	
61	TMW0BVB-01	สับ	ปลด		TMW		CB 22 kV.ชานาเมนบัส	
62	- ดับไฟ TMW-BUS01 (TMW01,02,03,04,05) สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 2 ถาวร (TMW) เวลา 08.30 น.							
63	โยกหม้อแปลง Station Sevice ไปจ่ายด้าน TKW-BUS02					TMW		*จ่าย TMW09 ย้อนขึ้น TMW-BUS02
64	TMW01CVB-01	สับ	ปลด		TMW		CB CAP01	
65	TMW01BVB-01	สับ	ปลด		TMW		CB 22 kV.IN01	
66	TMW02YB-01	สับ	ปลด		TMW		CB 115 kV.TP1	
67	TMW02YS-01	สับ	ปลด		TMW		ใบมีด 115 kv.	
68	TMW01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMW		CB TMW01	
69	TMW02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMW		CB TMW02	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	TMW03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMW		CB TMW03
71	TMW04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMW		CB TMW04
72	TMW05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMW		CB TMW05
73	TMW01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMW		CB 22 kV.IN01
74	TMW01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMW		CB CAP01
75	TMW0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		TMW		CB 22 kV.ขนานเมนบัส
76	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		
77	TMU0BR-02	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		RE TMU02
78	TMU0BR-03	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		RE TMU03
79	TMU0BR-04	Nonreclosing,GND	Normal		TMU		RE TMU04
80	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
81	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
82	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
83	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
84	TKM08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทร.	SCADA	RE ปีมบางจาก
85	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
86	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
87	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
88	KSA01R-01	Nonreclosing	Normal		กพส.	SCADA	RE กม.29
89	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้กสฟ.รับทราบ						
90	แจ้งกสฟ.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
91	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานด้าน TMW-BUS01 ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
92	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานด้าน TMW-BUS01 พร้อมทำด้าน TMW-BUS2 ต่อ (13.00 น.)						
93	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
94	- จ่ายไฟ TMW-BUS01						
95	TMW01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB TMW01
96	TMW02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB TMW02
97	TMW03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB TMW03
98	TMW04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB TMW04
99	TMW05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB TMW05
100	TMW01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB 22 kV.IN01
101	TMW01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		TMW		CB CAP01
102	TMW02YS-01	ปลด	สับ		TMW		ใบมีด 115 kv.
103	TMW02YB-01	ปลด	สับ		TMW		CB 115 kv.TP1
104	ควบคุมแรงดัน TMW-TP1 ไว้ 22.7 kv.						
105	TMW01BVB-01	ปลด	สับ		TMW		CB 22 kV.IN01
106	TMW01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB CAP01
107	- ดับไฟ TMW-BUS02 (TMW06,07,08,09,10) สถานีไฟฟ้าท่ามะการ 2 ถาวร (TMW) เวลา 13.00 น.)						
108	โยกหม้อแปลง Station Seavice ไปจ่ายด้าน TKW-BUS01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
109	TMW02CVB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	CAP02
110	TMW09VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	TMW09
111	TMW06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	TMW01
112	TMW07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	TMW02
113	TMW08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	TMW03
114	TMW09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	TMW04
115	TMW10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	TMW05
116	TMW02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	22 kv.IN01
117	TMW02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMW		CB	CAP01
118	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้กสพ.รับทราบ							
119	แจ้งกสพ.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน							
120	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานด้าน TMW-BUS02 ได้							
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching บ่าย %%%%%%%%%%								
121	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานด้าน TMW-BUS02 เสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
122	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							
123	- จ่ายไฟ TMW-BUS02							
124	TMW06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMW		CB	TMW06
125	TMW07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMW		CB	TMW07
126	TMW09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMW		CB	TMW09
127	TMW10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMW		CB	TMW10
128	TMW02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMW		CB	CAP02
129	TMW0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMW		CB	22 kv.ขนานเมนบัส
130	TMW0BVB-01	ปลด	สับ		TMW		CB	22 kv.ขนานเมนบัส
131	TMW02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	CAP02
132	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW			
133	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU			
134	TMU0BR-02	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		RE	TMU02
135	TMU0BR-03	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		RE	TMU03
136	TMU0BR-04	Normal	Nonreclosing,GND		TMU		RE	TMU04
137	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU			
138	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU			
139	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK			
140	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK			
141	TKM08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทร.	SCADA	RE	ปืมบางจาก
142	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
143	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA			
144	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
145	KSA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	RE	กม.29
146	- ย้ายโหลด TMW01,07,10 กลับคืนจาก TMU02 (สถานีฯท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
147	TMW07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
148	TMU0BR-02	สับ	ปลด		TMU		RE	TMU02
149	SW.ด้านโหลด	สับ	ปลด		TMU		RE	TMU02
150	- ย้ายโหลด TMW02,09 กลับคืนจาก TMU03 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
151	TMW02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW02
152	TMU0BR-03	สับ	ปลด		TMU		RE	TMU03
153	SW.ด้านโหลด	สับ	ปลด		TMU		RE	TMU03
154	- ย้ายโหลด TMW02,06 กลับคืนจาก TMU04 (สถานีท่ามะกา 2 ชั่วโมง)							
155	TMW06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW06
156	TMU0BR-04	สับ	ปลด		TMU		RE	TMU04
157	SW.ด้านโหลด	สับ	ปลด		TMU		RE	TMU04
158	- ย้ายโหลด TMW09 กลับคืนจาก TMW02							
159	TMW09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW09
160	TMW02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	หน้าสถานี TMW (ล่าง)
161	- ย้ายโหลด TMW10 กลับคืนจาก TMW01							
162	TMW10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW10
163	TMW01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	หน้าโรงเรียนหนองลาน (ล่าง)
164	- ย้ายโหลด TMW02 กลับคืนจาก TMW06							
165	TMU03S-02	ปลด	สับ		ทร.		DIS	หน้าสถานีท่ามะกา2(ชั่วโมงล่าง)
166	TMW02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS	บิมน้ำมันหนองลาน (ข้ามถนน)
167	- ย้ายโหลด TMW01 กลับคืนจาก TMW07							
168	TMW01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW01
169	TMW01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS	บิมน้ำมันท่าหนองลานเสา 115 (ข้ามถนน)
170	- ย้ายโหลด TMW02 กลับคืนจาก KSA01							
171	TMU04S-06	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ฟาร์มหมู
172	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
173	- ย้ายโหลด TMW04 กลับคืนจาก PTU03							
174	TMW04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW04
175	PTU03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	บ้านหนองพง (ฝั่งขวา)
176	- ย้ายโหลด TMW03 กลับคืนจาก TMK08							
177	TMW03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW03
178	TMK08S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
179	- ย้ายโหลด TMW05 กลับคืนจาก TMK08							
180	TMW05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMW		CB	TMW05
181	TMK08S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	หน้าศูนย์ฮอนด้า
182	- ย้ายโหลด TMK08 กลับคืนจาก TMA08							
183	TMK08S-25	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6	หน้าศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ
184	TMK08S-27	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6	ร้านเซเว่นท่าแค (บน-ล่าง)
185	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW			
186	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
187	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
188	TMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
189	TMW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
190	TMW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
191	TMW06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
192	TMW07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
193	TMW09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
194	TMW10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
195	TMW01CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		CB	CAP01
196	TMW02CVB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		CB	CAP01
197	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU			
198	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
199	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK			
200	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			
201	TKM08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทร.	SCADA	RE	บีมบางจาก
202	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
203	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA			
204	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
205	KSA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	RE	กม.29
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								