



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

05 มี.ค. 68

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๓๓๓๑ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายทัศนไนท์ พพิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า สูงเนิน  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๘ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	ขอย้ายโหลด ๑๑๕ KV. และรับไฟ ๒๒ KV. เพื่อทำการเปลี่ยนมิเตอร์ภายในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าอ้อมหิดล ศาลายา			ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกศการณ ๐๘๑-๔๒๑-๑๑๒๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๑๓๗ Long ๑๐๐.๓๑๘๓๒

(นายมานิช แนนเนื่อ)  
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)  
กฟส.พุทธมณฑล

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115.1KV จาก SLY 243-04 ถึง MHD 2014  
ในวันที่ 8 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 404/68  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชาญ น้อยน้อย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอาทิตย์ นิดบุญวงศ์

อาทิตย์ นิดบุญวงศ์  
นายอาทิตย์ นิดบุญวงศ์  
วคก. 5 นทท นท.ฉว.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓ กฟผ.๓  
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขามหินดล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพส.พทท.	งานที่ทำ	เปลี่ยนมิเตอร์ภายในห้องควบคุม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 404/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโษ ทงย้อย			วันที่	3 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	MHD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD		-
3	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
4	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
5	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลดสถานีขามหินดล ไปจ่ายจาก PMB 5						
8	MHD-421	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		MHD		-
9	MHD-420	สับ	ปลด		MHD		-
10	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	MHD-7923	สับ	ปลด		MHD		- ไบมีด 115 เควี
12	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD		- ไบมีด 115 เควี
14	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD		- ไบมีด 115 เควี
15	SLY02YS-04	สับ	ปลด		พทท.		ABS. มหาวิทยาลัยมหิดล
16	MHD-420	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		MHD		-
17	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
18	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
19	MHD-421	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		MHD		-
20	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
26	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
27	MHD-421	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		MHD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ย้ายโหลดสถานีหมหิตล กลับจาก PMB 5						
31	MHD-420	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		MHD		- -
32	SLY02YS-04	ปลด	สับ		พทต.		ABS. มหาวิทยาลัยหมหิตล
33	MHD-7013	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
34	MHD-7014	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
35	MHD-7012	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	MHD-7923	ปลด	สับ		MHD		- ไบมีด 115 เควี
37	MHD-7922	ปลด	สับ		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	MHD-420	ปลด	สับ		MHD		- -
39	MHD-421	สับ	ปลด		MHD		- -
40	MHD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		MHD		- -
41	PMB-TP1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
42	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
43	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



กฟส.พทุมณฑล
เลขที่รับ..... 1082
วันที่..... 25 ก.พ. 2568
เวลา..... 15:02.....น.

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
 999 ถนนพทุมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา  
 อำเภอพทุมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 โทรศัพท์ 02-441-4400 โทรสาร 02-441-441-9720

ที่ อว 78.0125/ 558

วันที่ 21 ก.พ. 2568


เรื่อง ขอย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี By Back Up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพทุมณฑล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ภายในห้องควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย มหิดล ศาลายา อนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และความมีเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงขอดำเนินการย้ายโหลด สถานีไฟฟ้าย่อยมหิดล ศาลายา จากระบบ 115 เควี รับไฟระบบ 22 เควี By Back Up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษภรณ์ วิศวกร ผู้ชำนาญการพิเศษ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 081-421-1125 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี By Back Up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) ในวันเวลาดังกล่าว ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

  
 (นายพุดศรีษฐ์ ดันติเมธิน)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม



(นายไพรัช พุ่มวงศ์)  
 ชก. (ท) รักษาการแทน  
 ผจก.กฟส.พทุมณฑล

<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทม.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ชจก.(ล)	<input type="checkbox"/> ทม.บร.
<input type="checkbox"/> นทน.8/9	<input type="checkbox"/> ทม.ปส.
<input type="checkbox"/> นบท.8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ทม.มต.
<input type="checkbox"/> วศก.8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ทม.ปบ.
<input type="checkbox"/> วศก.	<input type="checkbox"/> ทม.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	