

Switching Deadline

28/03/68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.กบข.(บอ) ๖๕๔ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๘

ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง .อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ Circuit Switcher ๑๑๕ KV รหัส SNO๐๓YB-๐๔ บริเวณปากทางน้ำประปาไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SNO๐๓YB-๐๔	๒๕ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ซ่อมแซมกราวด์ของอุปกรณ์ CSW ๑๑๕ KV บริเวณปากทางน้ำประปาไทย	SNO๐๓YS-๐๗ สวิตช์โบมิต ๑๑๕ เครี ด้าน Source	SNO๐๓YS-๐๘ สวิตช์โบมิต ๑๑๕ เครี ด้าน Load	นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.ผบอ.กบข.(ก.๓).....โทร.....๐๘๗๘๐๒๕๗๗๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก.๓).....
๕ มี.ค.๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์: N03Y จาก SNO3YS-07 ถึง SNA3YS-08
ในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 419/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
24 มี.ค. 68

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
วศก.๕ เกษน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน CSW.SNO3YB-04 โหล่น้ำประปาไทย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 มี.ค. 68 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ซ่อมแซมระบบกราวด์ของ CSW. ตามใบขอปฏิบัติงาน 419/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพิชชา กลิ่นประทุม วันที่ 25 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นางสาวพิชชา, นางสาวสุภัชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ CSW. SNO3YB-04 สถานะ "OPEN"						
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SNO03YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บล.		ABS ด้าน Source CSW.
7	SNO03YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บล.		ABS ด้าน Load CSW.
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SNO03YS-07	ปลด	สับ		บล.		ABS ด้าน Source CSW.
16	SNO03YS-08	ปลด	สับ		บล.		ABS ด้าน Load CSW.
17	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							