



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 มี.ค. 68

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ล.กจ.(ปบ) ๑๓/๕ / ๒๕๖๘

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายจิระศักดิ์ เพ็ญขจร

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อดำเนินการต่อ DDE หน้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี จำนวน ๒ จุด บริเวณหน้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี ๒ ม.๑ ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี.๓ วงจร F๒ ในระบบ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๓ ระบบ ๒๒ KV	๑๐ มี.ค. ๖๘	๐๙:๐๐	๑๗:๐๐	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการต่อ DDE หน้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี	SF๒ KCC๐๒S-๐๕ บ้านพุประดู่	SF๒ KCC๐๒S-๐๔ สถานีตำรวจชุมชน บ้านเก่า	นายวิษระ มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ตรีวัฒนา ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๕๕๕ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิษระ มานิช)

ชม.ปบ.รักษาการแทน ผ.ปบ.กฟส.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | พิดเตอร์ KCC ๒ จาก KCC๒S-๐5 ถึง KCC๒S-๐4
ในวันที่ 10 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 427/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา ภัณฑะพรหม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ตรีวัฒนา
6 มี.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ)

เรียน ผ.จก. น.ร.ค. กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นาย พิชชา ภัณฑะพรหม ๖๖/๖๖๖๖๖๖)
อ.ก.๓.๕ โทร. ๒๕.๐๐๐

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มี.ค. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	เชื่อม DDE กลับวงจรจ่ายไฟปกติ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	427/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	7 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวพิชชา, นางสาวสุภษา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
3	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	KCC02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 สถานีตำรวจชุมชนบ้านเก่า
6	KCC02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บ้านพุประดู่
7	ตรวจสอบ SF6 KCC2S-03 หน้าโรงงานน้ำตาลราชบุรี 2 ให้สถานะ " OFF และล็อคคาน "						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
11	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
13	KCC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
14	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
16	ตรวจสอบเชื่อม DDE เข้าทั้ง 2 จุดเรียบร้อย						
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

