



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๓๙๑/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ดับ ๑๑๕ kV ทั้งสถานีไฟฟ้า ปลดโบมิต หัวท้าย เพื่อติดตั้งสาย Overhead Ground wires	โบมิต ๑๑๕ kV	โบมิต ๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๓YB-๐๑	๑๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ดับ ๑๑๕ kV รหัส SPO๓YB-๐๑ เพื่อทดสอบ Disconnecting Switch ๑๑๕ kV	โบมิต ๑๑๕ kV	โบมิต ๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นาย.....ผู้.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พิดเตอร์ 115KV จาก SPO3YB-01 ถึง SPO3YB-01, 02, BYS-01
ในวันที่ 17 มี.ค.๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 430/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองย้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย.....จาก.....)
วอ.ร.ท.น.บ.บ.บ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กอพี่น้อง 2 (SPO))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ทพ.สก		๕ มี.ค. ๒๕๖๘
พงษ.๗	ปิยะพร	๕ มี.ค. ๒๕๖๘

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สองพี่น้อง 2 (SPO03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	ทดสอบ Disconnecting Switch	ตามใบขอปฏิบัติงาน	430/2568	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมน โนช ทองย้อย			วันที่	10 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	10 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	10 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YB-01 อยู่สถานะ "OPEN" และสวิตช์ใบมีด SPO03YS-01,02 อยู่สถานะ "Close"						
4	OFF ATS สถานีฯสองพี่น้อง 2						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
7	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
8	SPOBYS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	หลังจากทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
12	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
13	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
15	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SPOBYS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
18	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
19	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี
20	ON ATS สถานีฯสองพี่น้อง 2						
21	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							