



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มี.ค. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ลข. ๒๒๗/๒๕๖๘ วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ลข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ลข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... เลขวิทยุ..... ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG๐๙R-๐๑	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงกรณี เร่งด่วน	รีโคลสเซอร์ตลง เหนือ UTG09R-01	SF6 ผังตรงข้าม ร้านวัสดุก่อสร้าง UTG09S-13	นายสุรกิจ วันจิว โทร ๐๙๙- ๖๒๐๓๙๓๓
๒	UTG๐๕R-๐๑	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงกรณี เร่งด่วน	UTG05S-13 (Hotline ปลด สาย)	UTG05S-14	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสี่แยกตลงเหนือฝั่งตู้ ATM ธ.ก.ส.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ชม.ก.ป. โทร ๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
 (นายสมชาย แก้วสมนึก)
 ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ลข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG๐๙ จาก UTG09R-01 ถึง UTG09S-13, UTG09S-16
 ในวันที่ 13 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 4๖1/๖8
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก จุดปลอก DDE ว่างถนน ถึง UTG09S-14
 ในวันที่ 13 มี.ค. ๖8 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ หิรัญย์ ลุทธิวงศา จงดีบุญตก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย

จุฑาภา
 (นางสาวจุฑาภา จงดีบุญตก)
 ๑๓๓. 5 ๓๓๓ ทพ.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *นพ.อ.บ, นพ.อ.ก.*

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสี่แยกตลิ่งเหนือฝั่งตู้ ATM ธกส.						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มี.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	431/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก			วันที่	12 มีนาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มีนาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มีนาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทกจ.	R	สละลงเรือ
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
5	UTG09R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข.	R	ตลิ่งเหนือ
6	UTG09R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข.	AVR	หนองประดู่
7	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
8	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
9	LWA04R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข.	R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
10	ย้ายโหลด UTG09R-02 ไปรับไฟจาก LWA10						
11	LWA04S-09	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาวิบูลย์
12	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	AVR หนองประดู่
13	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG05						
14	UTG09S-07	ปลด	สับ		ลข.		DIS ตรงข้ามทางแยกไปหนองเค็ด
	UTG09S-13	สับ	ปลด, Lock mvt		ลข.		SF6 ตรงข้ามร้านค้าวัสดุก่อสร้างตลิ่งเหนือ
16	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
17	UTG09R-01	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	R ตลิ่งเหนือ
18	SW.Load	สับ	ปลด		ลข.		R ตลิ่งเหนือ
19	UTG09S-16	สับ	ปลด		ลข.		DIS ชั่วคราวธนาชีวทรัพย์
20	UTG05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.		SF6 หน้าร้านถูกตีตลิ่งเหนือ
21	ย้ายโหลด UTG05,09 ไปรับไฟจาก LWA10 (ผ่าน D/O เนตรบุญฟาร์ม)						
22	UTG05S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลข.		SF6 Loop line ปากทางธนาชีวทรัพย์
23	D/O โลงชั่วคราว LWA10	ปลด	สับ		ลข.		D/O เนตรบุญฟาร์ม
24	แจ้ง ชุด HL ทำการปลดจุดปลดสายข้ามถนนออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
25	เมื่อ ชุด HL ทำการปลดจุดปลดสายข้ามถนนออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
26	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ลข. รับทราบ						
27	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
28	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
29	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการ Short Ground ครบทั้ง 2 จุด พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
31	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		หจก.		R	สละลงเรือ
32	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
33	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA			
34	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA			
35	LWA04R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข.		R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
36	เมื่อ กฟส.ลข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
37	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการ Short Ground ครบทั้ง 2 จุด							
38	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง							
39	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
40	UTG05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		หจก.		R	สละลงเรือ
41	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
42	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA			
43	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA			
44	LWA04R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ลข.		R	แยกบ้านโบสถ์เก่า
45	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
46	แจ้ง ชุด HL ทำการเชื่อมจุดปลดสายข้ามถนนเข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
47	แจ้ง ชุด HL ทำการเชื่อมจุดปลดสายข้ามถนนเข้าสนิทกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
48	ย้ายโหลด UTG05,09 กลับจาก LWA10 (ผ่าน D/O เนตรบุญฟาร์ม)							
49	UTG05S-15	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลข.		SF6	Loop line ปากทางธนาชีวทรัพย์
50	D/O โลนซ์ชั่วคราว LWA10	สับ	ปลด		ลข.		D/O	เนตรบุญฟาร์ม
51	จ่ายไฟ							
52	UTG09S-16	ปลด	สับ		ลข.		DIS	ชั่วคราวธนาชีวทรัพย์
53	UTG05S-14	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ลข.		SF6	หน้าร้านถูกตีตลึงเหนือ
54	SW.Load	ปลด	สับ		ลข.		R	ตลึงเหนือ
55	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		ลข.	SCADA	R	ตลึงเหนือ
56	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนกลับจาก UTG05							
57	UTG09S-13	ปลด	สับ		ลข.		SF6	ตรงข้ามร้านค้าวัสดุก่อสร้างตลึงเหนือ
58	UTG09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS	ตรงข้ามทางแยกไปหนองเค็ด
59	ย้ายโหลด UTG09R-02 กลับจาก LWA10							
60	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		ลข.	SCADA	AVR	หนองประดู่
61	LWA04S-09	สับ	ปลด		ลข.	SCADA	SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
62	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
63	UTG05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		หจก.		R	สละลงเรือ
64	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
65	UTG09R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข.		R	ตลึงเหนือ
66	UTG09R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข.		AVR	หนองประดู่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA			
68	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA			
69	LWA04R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ลข.		R	แยกบ้านโบลส์เก่า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

