



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ

นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล

ตำแหน่ง

อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง

แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....กำแพงแสน.....ตามบันทึก จำนวน

1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KS 7022 KS 2222	11 พ.ค. 68	07.00 น.	18.00 น.	ปลด 115 kV KS Main Bus, 115 kV KS to PEA (KS 7022, 7027), KS-KT2A [115 / 22 kV 50 MVA] (KS 2222, 2227) เพื่อ AC Withstand Voltage Test CT QY1A และ PT Bus VY1B		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ

กฟผ.

ตำแหน่ง

โทร

1. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

1

วงจร/หม้อแปลง

KS 7022

KS 7022

KS 7027

KS 2222

KS 2222

ถึง

KSA 02BVB-01

ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 499/2568



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

วงจร/หม้อแปลง

จาก

ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

วงจร/หม้อแปลง

จาก

ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ หักธรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

3 พ.ค. 68

(นาย ศิริวัฒน์ หักธรัตน์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. พล.ก. พล.ก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กำแพงแสน (KS-KT2A-KSA02BVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 68	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	AC Withstand Voltage Test		ตามใบขอปฏิบัติงาน 499/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก			วันที่	4 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ 2. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.67 MW
5	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.37 MW
6	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 3.71 MW
7	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 4.1 MW
8	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 5.5 MW
9	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 6.58 MW
10	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.1 MW
11	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
12	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.05 MW
13	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
14	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.3 MW
15	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.1 MW
16	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.24 MW
17	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- โหลด 0.24 MW
18	ย้าย KSA06 ไปจ่ายจาก SPO01						
19	KSA06S-24	ปลด	สับ		กฟผ.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
20	KSA06S-19	สับ	ปลด		กฟผ.		SF6 ร้านอ้อกขิเจน
21	ย้าย KSA03 ไปจ่ายจาก SPO07						
22	KSA03S-21	ปลด	สับ		กฟผ.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสาบน
23	KSA03S-08	สับ	ปลด		กฟผ.	SCADA	SF6 บั้มเจริญศักดิ์
24	ย้าย KSA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO06						
25	KSA01S-10	ปลด	สับ		กฟผ.	SCADA	SF6 ร้านเสนห์ชาวด์
26	KSA01S-08	สับ	ปลด		กฟผ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบั้มเจริญศักดิ์
27	ย้าย KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO02						
28	KSA09S-12	ปลด	สับ		กฟผ.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
29	KSA09S-08	สับ	ปลด		กฟผ.	SCADA	SF6 บั้มเจริญศักดิ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้าย KSA10 ไปจ่ายจาก DTM07						
31	KSA10S-03	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
32	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
33	ย้าย KS-KT2A ไปจ่ายจาก KS-KT1A						
34	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
35	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		- INCOMING 2
36	KSA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		- INCOMING 2
37	ย้าย SPO ไปจ่ายไฟจาก UTG						
38	OFF ATS SPO และ UTG						
39	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	ย้าย เวส4 พาวเวอร์ และผู้ใช้ไฟ 115 เควี สยามทรคเรเตียล ไปรับไฟจาก BEA						
42	ให้ เวส4 พาวเวอร์ OFF intertrip						
43	OFF ATS DTM						
44	DTM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	ให้ เวส4 พาวเวอร์ ON intertrip ไปทางด้านสถานีฯ ไทรน้อย						
46	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กพผ. รับทราบ						
47	KS-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
48	KS-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิด
49	KS-7022	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	KS-7027	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิด 115 เควี
51	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
53	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
54	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
55	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
56	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
57	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
58	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
59	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
60	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
61	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
62	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
63	DTM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	1UGP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
66	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
67	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
68	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
70	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
71	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
72	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
73	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
74	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
75	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
76	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
77	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
78	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
79	DTM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	1UGP0102YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UGP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	KS-7027	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
83	KS-7022	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	KS-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- ไบมีด
85	KS-2222	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- เบรกเกอร์
86	ให้ เวส4 พาวเวอร์ OFF intertrip						
87	ย้าย เวส4 พาวเวอร์ และผู้ใช้ไฟ 115 เควี สยามทรัคเรเดี่ยล กลับจาก BEA						
88	DTM01YB-01	ล๊ับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	ON ATS DTM						
90	ให้ เวส4 พาวเวอร์ ON intertrip ไปทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน						
91	ย้าย SPO กลับจาก UTG						
92	SPO01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	SPO03YB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	ON ATS SPO และ UTG						
95	ย้าย KS-KT2A กลับจาก KS-KT1A						
96	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง KS-KT2A 22.7 kV						
97	KSA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KSA		- INCOMING 2
98	KSA02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		- INCOMING 2
99	KSABVB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA		- ขนानบัส
100	ย้าย KSA10 กลับจาก DTM07						
101	KSA10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KSA		-
102	KSA10S-03	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ห้องเย็น
103	ย้าย KSA09 บางส่วนกลับจาก SPO02						
104	KSA09S-08	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 บั้มเจริญตักดี
105	KSA09S-12	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
106	ย้าย KSA01 บางส่วนกลับจาก SPO06						
107	KSA01S-08	ปลด	ล๊ับ		กพส.		SF6 ตรงข้ามบั้มเจริญตักดี
108	KSA01S-10	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเส้นข้าววัด

[illegible]



บันทึก

ที่ หจล-ส. 44007 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV, 22 kV
วันที่ 18 เมษายน 2568

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน

อุปกรณ์

- 115 kV KS Main Bus
- 115 kV KS to PEA (KS 7022, 7027)
- KS-KT2A [115 / 22 kV 50 MVA] (KS 2222, 2227)

งานที่ทำ

- AC Withstand Voltage Test CT QY1A และ PT Bus VY1B

หมายเหตุ

- ใช้ 115 kV BP2-KS No.1 Solid จ่าย KS-KT1A

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.