



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๑๕๗ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุธรรมชวล

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

Switching Deadline

24 มี.ค. 68

ผู้รับ..... กษ.(ก.๗)

เลขทะเบียน..... 157

วันที่..... 17 มี.ค. 2568

เวลา..... 10 : 12

วันที่..... ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง..... อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูงพร้อมติดตั้งรีโกลสเซอร์..... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๒๗ มี.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นSAC ๑๘๕ ตร.มม ๓ ช่วงเสา ติดตั้ง รีโกลสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	ตราชูเอาร์ท ชั่วคราว ไลน์ แยกวัดท่า กระดาน	สุดระบบ จำหน่าย	นายจักรพันธ์ พรหมศรี จันทร์ ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์.....ตำแหน่ง..... ผ.กป.....เบอร์โทร.....๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสุภัทร์ ยาทิพย์.....)

ตำแหน่ง..... ผ.บ.ค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... 1..... พืดเคอร์ SVA01 จาก D/O แขวงวัดท่ากระดาน..... ถึง..... ปลายสาย.....
ในวันที่ 27 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 503/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย จักรพันธ์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ทรณ. , กฟส. ลญ
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุภัทร์ ยาทิพย์)
ผ.บ.ค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์แยกวัดท่ากระดาน (SVA01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มี.ค. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลย.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	503/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	20 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.พิชชา,น.ส.สุกษา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.ปรับปรุงระบบจำหน่าย						
2	2.ติดตั้ง Recloser แยกวัดท่ากระดาน						
3	3.รื้อถอน D/O วัดท่ากระดาน						
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
6	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.		R เขาดับเต้า
7	D/O ชั่วคราวSVA01	สับ	ปลด		ทรน.		D/O วัดท่ากระดาน
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ลย. รับทราบ						
9	แจ้ง กฟส.ลย. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟส.ลย. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อ กฟส.ลย. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้ง กฟส.ลย. ปฏิบัติงานได้						
13	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขาดับเต้า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
16	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.		R เขาดับเต้า
17	ตรวจสอบ Recloser ติดตั้งใหม่ สถานะ Recloser OPEN ใบมีดด้าน Source,Load "ปลด"อยู่ที่ 3 เฟส Bypass "สับ"อยู่ที่ 3 เฟส						
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้ง HOTLINE ทำการต่อตรง D/O วัดท่ากระดาน ทั้ง 3 เฟส						
20	เมื่อ HOTLINE ทำการต่อตรง D/O วัดท่ากระดาน ทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R เขาดับเต้า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

(จุด A)ติดตั้งรีโคลเซอร์
บริเวณไลน์แยกวัดท่ากระดาน
กำหนดรหัสเป็น SVA01R-06
พิกัด 14.44918,99.132

