



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) 233 /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

Switching Deadline

18/03/68

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านช่าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนคอนซาร์ต ต้นDDE เนื่องจากพายุฤดูร้อน(แรงด่วน) และเปลี่ยนแปลงวงจรการจ่ายไฟ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๙ สถานี ด่านช่าง	2๐ มีนาคม ๒๕๖๘	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	สับเปลี่ยนคอนซาร์ต ต้นDDE บริเวณหน้า โรงงานมิตรผล	DDE หน้า โรงงานมิตรผล ๑๔.๘๕๕๒๑, ๙๙.๗๖๑๒๘	DDE ข้างสนาม ฟุตบอลมิตรผล ๑๔.๘๔๔๘๖, ๙๙.๗๕๕๕๖	นายปริญญา สว่างศรี พงษ.๕ ผกป. กฟส.ด้านช่าง เบอร์โทร.๐๙๕- ๘๙๖๗๘๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟจำนวน.....ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๙๘-๕๖๓๔๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๘๕๕๒๑,๙๙.๗๖๑๒๘ สิ้นสุด ๑๔.๘๔๔๘๖,๙๙.๗๕๕๕๖

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DAA09 จาก DDE หน้าโรงงานมิตรผล ถึง DDE ข้างสนามฟุตบอลมิตรผล
ในวันที่ 20 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 507/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายวิวัฒน์ เสงี่ยมิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชค

(นามสว่าง ศิษฏา จงษ์ศิริ)
ว.ค. 5 ก.พ.บ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ.๓๖
กฟผ.หนองคาย.


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้ามิตรผล		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มี.ค. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยนคอนซาร์ต ตามใบขอปฏิบัติงาน 507/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัชร์ เสมามิ่ง		วันที่ 18 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัชร์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง บ.สิทธิพนธ์ และ บ.กรีนเอิร์ธ หยุดขนานไฟ						
3	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
4	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
5	DAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
6	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนย้ายโหลดไปรับไฟจาก DAA10						
7	DAA09S-03	ปลด	สับ		ดช.		DIS ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอด่านช้าง
8	DAA09S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.	scada	SF6 หน้าวัดใหม่เจริญสุข
9	ย้ายโหลด DAA09 ย้ายโหลดไปรับไฟจาก DAA06						
10	DAA09F-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		D/O บ้านวังน้ำโจर
11	DISชั่วคราว DAA06	ปลด	สับ		นญช.		DIS กลางโหล่นบ้านดงเชือก
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	DAA09VB-01	สับ	ปลด		DAA		CB
14	DAA09S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.09
15	DAA09S-25	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.	scada	SF6 บ.กรีนเอิร์ธ
16	DAA09S-23	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.		SF6 บ.สิทธิพนธ์
17	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE บริเวณ หน้าโรงงานมิตรผล ออกทั้ง 3 เฟส (ดับไฟตัด DDE)						
18	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE บริเวณ หน้าโรงงานมิตรผล ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
19	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE บริเวณ ช้างสนามบอลมิตรผล ออกทั้ง 3 เฟส (ดับไฟตัด DDE)						
20	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE บริเวณ ช้างสนามบอลมิตรผล ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	DAA09S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.09
22	DAA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		CB
23	DAA09S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดช.	scada	SF6 หน้าวัดใหม่เจริญสุข
24	DAA09S-25	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดช.	scada	SF6 บ.กรีนเอิร์ธ
25	DAA09S-23	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดช.		SF6 บ.สิทธิพนธ์
26	แจ้ง บ.สิทธิพนธ์ และ บ.กรีนเอิร์ธ ได้ขนานไฟได้						
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
30	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
31	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ (ขณะปฏิบัติงาน คง MANUAL DAA10 ไว้)						
32	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
33	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
34	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
35	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
36	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
37	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
38	DAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
40	แจ้ง บ.สิทธิพันธ์ และ บ.กรีนเอิร์ธ หยุดขนานไฟ						
41	DAA09VB-01	สับ	ปลด		DAA	CB	
42	DAA09S-01	สับ	ปลด		ดช.	DIS	POT HEAD F.09
43	DAA09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	scada	หน้าวัดใหม่เจริญสุข
44	DAA09S-25	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	scada	บ.กรีนเอิร์ธ
45	DAA09S-23	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	SF6	บ.สิทธิพันธ์
46	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณ หน้าโรงงานมิตรผล เข้าทั้ง 3 เฟส (ดับไฟเชื่อม DDE)						
47	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณ หน้าโรงงานมิตรผล เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
48	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณ ช้างสนามบอลมิตรผล ออกทั้ง 3 เฟส (ดับไฟเชื่อม DDE)						
49	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณ ช้างสนามบอลมิตรผล เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
50	DAA09S-01	ปลด	สับ		ดช.	DIS	POT HEAD F.09
51	DAA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA	CB	
52	DAA09S-25	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	scada	บ.กรีนเอิร์ธ
53	DAA09S-23	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	SF6	บ.สิทธิพันธ์
54	แจ้ง บ.สิทธิพันธ์ และ บ.กรีนเอิร์ธ ได้ขนานไฟได้						
55	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนย้ายโหลดไปรับไฟจาก DAA10						
56	DAA09S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	scada	หน้าวัดใหม่เจริญสุข
57	DAA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.	DIS	ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอด่านช้าง
58	ย้ายโหลด DAA09 ย้ายโหลดไปรับไฟจาก DAA06						
59	DISชั่วคราว DAA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.	DIS	กลางโลนบ้านดงเชือก
60	DAA09F-16	ปลด	สับ		นญช.	D/O	บ้านวังน้ำโจรส
61	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
62	DAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
63	DAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังงานดับไฟแก๊สคอนแทกซ์ชุด พีดีเตอร์ 9 สถานีด้านข้าง
(เร่งด่วน)

ขอบลัด DAA09S-02 เพื่อย้ายโหลด F.9 บางส่วนไปรับไฟ F.10

