



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

25 มี.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 01050
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟย้ายเสาแรงสูง ปากซอยไร่ชิง๓๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYMo๑	๒๖ มี.ค.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟย้ายเสาแรงสูง ปากซอย ไร่ชิง๓๖	Disชค.ตรงข้าม ฟาร์มสมบูรณ์	-Disชค.หน้าร้าน๒๐บาท	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๐๒๒๓๔
๒	OYMo๖					Disชค.ตรงข้าม ฟาร์มสมบูรณ์	-OYMoS-๐๒ -Disชค.หน้าร้าน๒๐บาท	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิวัฒน์ บุญนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๕๗๒๘ Long : ๑๐๐.๒๘๒๙
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๕๘๑๖ Long : ๑๐๐.๒๘๓๒๔

ลงชื่อ _____

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYM1 จาก Dis ชค.ตรงข้ามฟาร์มสมบูรณ์ - Dis ชค.หน้าร้าน ๒๐บาท.
 ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 514/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYM6 จาก Dis ชค.ตรงข้ามฟาร์มสมบูรณ์ - OYMoS-02, Dis ชค.หน้าร้าน ๒๐บาท.
 ในวันที่ 26 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 514/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย หน้ตา ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เกษนิทัศน์ บุญนิม.

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
 ๑๓.๗ 11กน พ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจพ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยไร่ชิง 36					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	26 มี.ค. 68	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 514/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	23 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
3	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
4	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
5	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
6	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		L=0.60MW.
7	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		L=2.02MW.
8	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		L=7.05MW.
9	OYM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		L=8.53MW.
10	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=6.51MW.
11	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		L=4.34MW.
12	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		L=3.50MW.
13	ลัดโหลด OYM07 บางส่วนไปจ่ายจาก OYL06						
14	OYL06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ทางเข้า บ.ไวไว
15	OYM01S-09	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 โรงงานไวไว 2
16	ย้ายโหลด OYM06 บางส่วนไปจ่ายจาก OYK07						
17	OYK06S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บริษัท เอเชียโพลีแซ็ค
18	OYK07S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS บ. B.S.P.A. LTD
19	OYM06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยไร่ชิง 36
20	OYK06S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บริษัท เอเชียโพลีแซ็ค
21	ย้ายโหลด OYM06 บางส่วนไปจ่ายจาก OYM02						
22	OYM02S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดท่าพูด
23	OYM0BVB-01	ปลด	สับ		OYM		- ขนานบัส
24	DIS ชั่วคราว OYM06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าร้าน 20 บาท(วงจรถ่วง)
25	ย้ายโหลด OYM01 บางส่วนไปจ่ายจาก OYM07						
26	OYM01S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากคลองลาดตะเข้
27	DIS ชั่วคราว OYM01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าร้าน 20 บาท(วงจรถ่วง)
28	OYM0BVB-01	สับ	ปลด		OYM		- ขนานบัส
29	เมื่อพร้อมดับไฟ						
30	DIS ชั่วคราว OYM01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ตรงข้ามฟาร์มสมบูรณ์(วงจรถ่วง)
31	DIS ชั่วคราว OYM06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ตรงข้ามฟาร์มสมบูรณ์(วงจรถ่วง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
38	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	-
39	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	-
40	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
41	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
42	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
43	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
44	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
45	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	-
46	OYM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	-
47	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	-
48	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
49	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
50	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
51	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
52	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
53	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	-
54	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
55	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
56	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
57	OYM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	-
58	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	-
59	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	-
60	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
61	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
62	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
63	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
64	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
65	DIS ชั่วคราว OYM01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ตรงข้ามฟาร์มสมบูรณ์(วงจรบน)
66	DIS ชั่วคราว OYM06	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ตรงข้ามฟาร์มสมบูรณ์(วงจรล่าง)
67	ย้ายโหลด OYM01 กลับจาก OYM07						
68	OYM0VB-01	ปลด	สับ		OYM	-	ขนานบัส
69	DIS ชั่วคราว OYM01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	หน้าร้าน 20 บาท(วงจรบน)
70	OYM01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปากคลองลาดตะเข้
71	ย้ายโหลด OYM06 กลับจาก OYM02						

งานดับไฟวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 ย้ายเสาแรงสูงปากซอยไร่ชิง36

