


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

 เลขที่ . ก.๓.กสฟ.(สท.) ๕๐๖/๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ . นายพัฒน์ พิชราสุวรรณชัย
 ชื่อผู้ส่ง . นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

 วันที่
 ตำแหน่ง . อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง . อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/ สถานีไฟฟ้าอุทง ๑ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV	๒๘ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส UTG๑YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ Junction Box CT ๑๑๕ KV ชำรุด สถานีไฟฟ้าอุทง ๑ ปลดใบมีด ๑YS-๐๑ และ ๑YS-๐๒	115 KV	115 KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๘๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... โทร.๐๘๕ - ๑๒๘๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายปิยะพร นิลพลอย.....)

ตำแหน่ง..... ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเคอร์..... จาก..... กทว. ๒๓๑๗๒๖/๑ ๒๓๑๗๒๖-๑,๑๒
 ตั้งแต่เวลา..... ๐๘-๐๐ น. ถึง..... ๑๗-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่..... 540/2568

ในวันที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ผคฟ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก..... กทว.-๐๓๖

อ.ก.สฟ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

 สุจิตตา
 (นางสาวสุจิตตา วงศ์บุญสก)

อ.ก. 5 1๓๓ ๓๖ คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... ๒..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... ๑๓๑๗๒๖ (๐๒๓))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... ๐๙-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ทม.สก	นิตยพร	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘
พชง.๗	ปิยะพร	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อุทอง1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Junction Box CT115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	540/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	26 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. พิรภัทร, ชุนทอง, พนิด, นครินทร์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					2. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, วรรณพงษ์, มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					3. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบ ตู้ทองกรีนพาวเวอร์หยุดขนานเรียบร้อย						
3	BOP05YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		BOP		CB 115kV
4	UTG01YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		UTG		CB 115kV
5	1UGP02YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		ตู้ทองกรีนฯ		CB 115kV
6	- ย้ายโหลด มขพ.115kV ไทยฟูลส์ ไปรับไฟจาก สถานีกำแพงแสน Egat						
7	OFF ATS สถานีฯสองพี่น้อง 2						
8	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		SPO		CB 115kV
9	1UGP02YB-01	สับ	ปลด		ตู้ทองกรีนฯ		CB 115kV
10	- ย้ายโหลด สถานีฯอุทอง1 ไปรับไฟจาก สถานีฯอ่างทอง2						
11	OFF ATS สถานีฯอุทอง1						
12	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		UTG		CB 115kV
13	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB 115kV
14	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมิต 115kV
15	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมิต 115kV
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
20	BOP05YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		BOP		CB 115kV
21	SPO03YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		SPO		CB 115kV
22	UTG02YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		UTG		CB 115kV
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	BOP05YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		BOP		CB 115kV
25	SPO03YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		SPO		CB 115kV
26	UTG02YB-01	"ON"Autoreclose	"OFF"Autoreclose		UTG		CB 115kV
27	- ย้ายโหลด สถานีฯอุทอง1 กลับจาก สถานีฯอ่างทอง2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด	115kV
29	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด	115kV
30	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		UTG		CB	115kV
31	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	115kV
32	ON ATS สถานีฯอู่ทอง1							
33	- ย้ายโหลด ผขฟ.115kV ไทยฟู้ดส์ กลับจาก สถานีกำแพงแสน Egat							
34	1UGP02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Autoreclose		อู่ทองกรีนฯ		CB	115kV
35	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		CB	115kV
36	ON ATS สถานีฯสองพี่น้อง 2							
37	BOP05YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		BOP		CB	115kV
38	UTG01YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		UTG		CB	115kV
39	1UGP02YB-01	"OFF"Autoreclose	"ON"Autoreclose		อู่ทองกรีนฯ		CB	115kV
	<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							