



กรมพลังงานภูมิภาค

# วิทยุขอดับไฟ

## Switching Deadline

28/03/68

เลขที่ อ.ค.ภจ.(ป.น) ๒๘๓ / ๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย ทวีราษฎร์  
ชื่อผู้ส่ง นายจิระศักดิ์ เพ็ญขจร

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘  
ตำแหน่ง อ.ภ.ป.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จ.ก.(๑๑) กฟส.ภจ.


ด้วย กฟส.ภจ. จะขอดับไฟเพื่อปิดเสาแชนไลน์บริเวณข้าง บริษัท อีปโปเมทลซิท ม.๖ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ระบบ ๑๓๕kv จาก สฟฟ.กาญจนบุรี๒ ถึง สฟฟ.พนมทวน และ ระบบ ๒๒kv วงจร F๘ สฟฟ.พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ระบบ/สถานี                                 | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ                           | จาก                     | ถึง   | ผู้ควบคุมงาน                 |
|-----|--|--------------|-------------|---------|--|-------------------------|---|------------------------------|
| ๓   | ระบบ ๑๓๕kv จาก สฟฟ.กาญจนบุรี๒ - สฟฟ.พนมทวน | ๒๑ มี.ค. ๖๘  | ๐๘.๓๐       | ๑๖.๓๐   | ขอดับไฟเพื่อปิดเสาแชนไลน์บริเวณข้างบริษัท อีปโปเมทลซิท | สฟฟ.กาญจนบุรี ๒         | สฟฟ.พนมทวน  | นายสายันต์ ลำควน ๐๘๐-๗๔๘๐๐๔๒ |
| ๒   | ระบบ ๒๒kv F๘ สฟฟ.พนมทวน                    | ๒๑ มี.ค. ๖๘  | ๐๘.๓๐       | ๑๖.๓๐   | ขอดับไฟเพื่อปิดเสาแชนไลน์บริเวณข้างบริษัท อีปโปเมทลซิท | PTU๐๔5-๐๔ ฝั่งขวาจีวาลี | <del>KCB๔5-๐๔</del><br><del>ฝั่งวัดเขาน้อย</del><br>ปลายสาย | นายสายันต์ ลำควน ๐๘๐-๗๔๘๐๐๔๒ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวิคณา ตำแหน่ง ทชง.๖ โทร ๐๙๕-๘๘๐๑๔๔๔ / ๐๓๕-๕๑๑๕๕๓ / ๐๓๕-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ภ.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ผ.จ.ภจ. นายนิช

ลงชื่อ   
(นายชัชชัย เข็ญสุวรรณ)

ชม.ป.บ.ร.ภจ. ... แผนก ผ.ป.บ.กฟส.ภจ.  
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ยศฟ.) กฟท.๓  
เรียน อ.ภ.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง รองผู้จัดการ ... ด้านเทคนิค) รักษาการแทน  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองกาญจนบุรี

ผ.ค.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเคอร์ จาก KCB011B-03 ถึง B0P021B-01  
ในวันที่ 31.๓.๖8 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 541/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. พิดเคอร์ PTU๐๔5 จาก PTU๐๔5-๐๕ ถึง ปลายสาย.  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ... วันที่ 31.๓.๖8

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ... พิดเคอร์ ... จาก ... ถึง ... ในวันที่ ...  
ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ล้ำภรท วัฒนาศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวิคณา

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จ.ก. นพ.ร.ท. นพ.ร.ท. ว.น.น.  
อ.ภ.บ.ช.(ก.๓), อ.ภ.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

Day  
(นางสาวกิ่งชา พงษ์ศิริ)  
อ.ก.5 กทท.นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น  
ผ.ค.พ. 2 (สถานี - KCB, PTU - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ภ.ป.น.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ภ.ป.น.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน (115 เควี) สฟฟ.กาญจนบุรี 2 - สฟฟ.พนมทวน , (22 เควี) PTU09S-05 (ณัฐชาจิวเวอร์รี่) - ปลายสาย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 มี.ค. 68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.กจ. งานที่ทำ ปักเสาแชนโลน ตามใบขอปฏิบัติงาน 541/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 26 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 26 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 26 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่  | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ              | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ           |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|------|--------------|------------|--------------------|
| ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง                      |  |                                      |                        |      |              |            |                    |
| ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-02 อยู่ตำแหน่ง "OFF Auto Reclose" |  |                                      |                        |      |              |            |                    |
| ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี PTU03YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"           |  |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 1  | KCB03YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | KCB          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 2  | PTU04YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | PTU          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3  | TMK02YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | TMK          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4  | PTU09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | PTU          | -          | -                  |
| 5  | ย้ายโหลด PTU ไปรับไฟจาก TMK  |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 6  | OFF ATS สถานี PTU  |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 7  | PTU03YB-01   | ปลด                                  | สับ "OFF" Auto Reclose |      | PTU          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8  | PTU04YB-01   | สับ                                  | ปลด                    |      | PTU          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9  | PTU04YS-01   | สับ                                  | ปลด                    |      | PTU          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 10   | PTU04YS-02   | สับ                                  | ปลด                    |      | PTU          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 11   | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.   |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 12   | KCB03YB-01   | สับ                                  | ปลด                    |      | KCB          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 13   | KCB03YB-02   | สับ                                  | ปลด                    |      | KCB          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 14   | KCB03YS-01   | สับ                                  | ปลด                    |      | KCB          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 15   | KCB03YS-02   | สับ                                  | ปลด                    |      | KCB          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 16   | KCB03YS-03   | สับ                                  | ปลด                    |      | KCB          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 17   | KCB03YS-04   | สับ                                  | ปลด                    |      | KCB          | -          | ใบมีด 115 เควี     |
| 18   | PTU09S-05  | สับ                                  | ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)  |      | PTU          | DIS        | ณัฐชาจิวเวอร์รี่   |
| 19   | แจ้ง กฟส.กจ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground (22 เควี) จุด G1, G2                       |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 20   | แจ้ง กฟส.กจ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground (115 เควี) จุด G1                          |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 21   | แจ้ง กฟส.กจ. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground (115 เควี) จุด G2                          |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 22   | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ  |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 23   | แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย |                                      |                        |      |              |            |                    |
| 24   | TMK02YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | TMK          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 25   | PTU03YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | PTU          | -          | เบรกเกอร์ 115 เควี |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ              | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ         |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 26  | PTU09VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | PTU          |            | -                |
| 27  | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.กจ.รับทราบและปฏิบัติงานได้     |                                      |                        |      |              |            |                  |
|     | *****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****                   |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 28  | เมื่อ กฟส.กจ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ           |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 29  | TMK02YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | TMK          |            | -                |
| 30  | PTU03YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | PTU          |            | -                |
| 31  | PTU09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose     |      | PTU          |            | -                |
| 32  | แจ้ง กฟส.กจ.ทำการปลด Short Ground (22 เควี) จุด G1, G2 |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 33  | แจ้ง กฟส.กจ.ทำการปลด Short Ground (115 เควี) จุด G1    |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 34  | แจ้ง กฟส.กจ.ทำการปลด Short Ground (115 เควี) จุด G2    |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 35  | KCB03YS-01   | ปลด                                  | สับ                    |      | KCB          |            | -                |
| 36  | KCB03YS-02   | ปลด                                  | สับ                    |      | KCB          |            | -                |
| 37  | KCB03YS-03   | ปลด                                  | สับ                    |      | KCB          |            | -                |
| 38  | KCB03YS-04   | ปลด                                  | สับ                    |      | KCB          |            | -                |
| 39  | KCB03YB-01   | ปลด                                  | สับ "OFF" Auto Reclose |      | KCB          |            | -                |
| 40  | KCB03YB-02   | ปลด                                  | สับ "OFF" Auto Reclose |      | KCB          |            | -                |
| 41  | ย้ายโหลด PTU กลับจาก TMK                               |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 42  | PTU04YS-01   | ปลด                                  | สับ                    |      | PTU          |            | -                |
| 43  | PTU04YS-02   | ปลด                                  | สับ                    |      | PTU          |            | -                |
| 44  | PTU04YB-01   | ปลด                                  | สับ "OFF" Auto Reclose |      | PTU          |            | -                |
| 45  | PTU03YB-01   | สับ                                  | ปลด                    |      | PTU          |            | -                |
| 46  | PTU09S-05  | ปลด                                  | สับ                    |      | PTU          | DIS        | ณัฐชาจิวเวอร์รี่ |
| 47  | ON ATS สถานีฯ PTU                                      |                                      |                        |      |              |            |                  |
| 48  | TMK02YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | TMK          |            | -                |
| 49  | KCB03YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | KCB          |            | -                |
| 50  | PTU04YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | PTU          |            | -                |
| 51  | PTU09VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose      |      | PTU          |            | -                |
|     | *****สิ้นสุด Switching*****                            |                                      |                        |      |              |            |                  |

