



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๘๔๐ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV รหัส NCA๐๕YS-๐๙ บริเวณหมู่บ้านเอกราช ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA๐๕YB-๐๑	๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ LBS ๑๑๕ kV บริเวณหมู่บ้านเอกราช	LBS ม.เอกราช LBS เอกราช	DDE สะพานลอย DDE เลย LBS ๑ ต้น	นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี.....ตำแหน่ง.....วศก.๗ ผบอ.กบข.(ก๓).....โทร.....๐๘๗๘๐๒๕๗๗๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.ข.(ก๓).....

๒๕ มี.ค.๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ 115 จาก NCA45-011 ถึง DDE สะพานลอย, DDE เลยต้นLBS

ในวันที่ 5 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 545/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....ฟิวเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... พงษ์บา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....ของ.....

(นางสาวจิตตา พงษ์ศิริ)

วศก.๕ กทชนน. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.ส. ข.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ทพ.	มงคลชัย	๒๕ มี.ค.๖๘
วศก.๗	มนตรี	

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	LBS หมู่บ้านเอกราช (NCA04YS-04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 เม.ย. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา LBS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	545/2568
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	28 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	28 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	28 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นางสาวสุกัญชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำการสวิทชิง						
2	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
6	ตรวจสอบ LBS หมู่บ้านเอกราช รหัส NCA04YS-04 อยู่สถานะ Open+Lock						
7	แจ้งชุดขอไลน์ทำการปลด DDE สะพานลอย ออกทั้งสามเฟส						
8	เมื่อชุดขอไลน์ทำการปลด DDE สะพานลอย ออกทั้งสามเฟสแล้ว						
9	แจ้งชุดขอไลน์ทำการปลด DDE เลยต้น LBS ออกทั้งสามเฟส						
10	เมื่อชุดขอไลน์ทำการปลด DDE เลยต้น LBS ออกทั้งสามเฟสแล้ว						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) ทราบแจ้งให้ทดสอบและช็อตกราวด์พร้อมลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
12	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
16	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตรวจสอบ LBS หมู่บ้านเอกราช รหัส NCA04YS-04 อยู่สถานะ Open+Lock						
20	แจ้งชุดขอไลน์ทำการเชื่อม DDE สะพานลอย เข้าทั้งสามเฟส						
21	เมื่อชุดขอไลน์ทำการเชื่อม DDE สะพานลอย เข้าทั้งสามเฟสแล้ว						
22	แจ้งชุดขอไลน์ทำการเชื่อม DDE เลยต้น LBS เข้าทั้งสามเฟส						
23	เมื่อชุดขอไลน์ทำการเชื่อม DDE เลยต้น LBS เข้าทั้งสามเฟสแล้ว						
24	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

