

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภจ.(ป.บ.) ๓๗/๙ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑ เม.ย. ๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพื่องขจร

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ภจ.

ด้วย กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อย้ายเสา ๒๒ เมตร ระบบ ๑๑๕ KV และ ๒๒KV บริเวณสะพานจินดา ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.บ้านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV และวงจร F๓ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ และ F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี ๓ ในระบบ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.บ้านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV	10 เม.ย. 68 ๘ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ KV	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.บ้านมะขามเตี้ย	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๓ สฟฟ.กาญจนบุรี ๓ KCC10	10 เม.ย. 68 ๘ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๒๒KV	SF๖ kca๐๓S-๓๐ บ้านหมอเดชา และ DDE หน้าเทศบาลแก่งเสี้ยน (ตั้งข้ามถนน)	SF๖ kca๐๓S-๐๖ โรงกลึงสุพรรณพงษ์	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑
๒	วงจร F๔ สฟฟ.กาญจนบุรี ๓	10 เม.ย. 68 ๘ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อย้ายเสาไฟฟ้าระบบ ๒๒KV	DDE ก่อนสามแยกทำนาคัน	SF๖ kca๐๓S-๓๐ บ้านหมอเดชา และ DIS kca๐๕S-๐๗ บ้านหมอเดชา	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๕๕๕ / ๐๘๕-๕๑๑๕๕๕๑ / ๐๘๕-๕๑๒๕๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ช.ผ.ป.บ. ๒๒๖ ๒๒๖ ๒๒๖.ป.บ.กฟส.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ลงชื่อ

(นายชัชชัย เชิดสุวรรณ)

ตำแหน่ง

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ภจ.

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115kv จาก KCB ถึง DMA
ในวันที่ 10 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 582/2568

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KCC10 DDE หน้า นม.อุดร ถึง KCA35-0610 ในวันที่ 10 เม.ย. 68
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KCC4 จาก DDE หน้า นม.อุดร ถึง KCA35-10 ในวันที่ 10 เม.ย. 68
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อารามศรี ประสานงานการดับไฟกับ นายวัชร มานิช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.กจ.กฟล.ฉฉ.กฟล.ตร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

อนุมัติ
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
อก. 5 ทพ. นพ.อว.

ขั้นตอนการสวชซึ่ง 4 แผ่น

แผ่นผังแนบ 2 แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี นศบ, DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานจินดา (115 KV KCB-DMA, KCC04, KCC10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เม.ย. 68	เวลา	08.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาไฟฟ้า 115, 22 เครือ			ตามใบขอปฏิบัติงาน 582/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์				วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย					วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติ Switching โดย					วันที่	24 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายจิรวุฒิน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
3	KCC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
4	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
5	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
6	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
8	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
9	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
10	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
11	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
12	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
13	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เครือ
14	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เครือ
15	ย้ายโหลดสถานี KCE						
16	- ย้ายโหลดสถานี KCE ไปจ่ายจาก DMA 2						
17	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
18	DMA02S-11	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 หนองโสน
19	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		-
20	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เครือ
21	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เครือ
22	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
23	ย้ายโหลดสถานี DMA						
24	- ย้ายโหลด DMA 8 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMV 4						
25	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนาก
26	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาสี่
27	DMA08S-06	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
28	DMA08R-01	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาสี่
29	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนาก

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
72	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
73	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
74	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground ออกครบทุกจุด พร้อมยืนยันลง Wesafe เรียบร้อย						
75	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
76	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
77	KCC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
78	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
79	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
80	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
81	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
82	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
83	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
84	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
85	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 22 เควี						
86	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A วงจร KCC04 บริเวณก่อนแยกทำน้ำดัน (ตามแผนผังแนบ) เข้า ทั้ง 3 เฟส						
87	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE จุด A วงจร KCC04 บริเวณก่อนแยกทำน้ำดัน (ตามแผนผังแนบ) เข้า ทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
88	จ่ายไฟวงจร KCC10 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร KCA03						
89	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
90	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 115 เควี						
91	KCB02YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
92	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
93	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ใบมีด 115 เควี
94	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	ย้ายโหลดวงจร DMA 1,2,3,5 ทั้งหมด กลับจาก KCC 8						
97	DMA02YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
98	DMA02YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
99	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	DMA01BVB-01	ปลด	สับ		DMA		- INCOMING 1
102	DMA05S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
103	ย้ายโหลดวงจร DMA 6,7,8,10 ทั้งหมด กลับจาก TMA 2						
104	DMA0VB-01	ปลด	สับ		DMA		- ขนานบัส
105	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
106	ย้ายโหลด DMA 8 บางส่วน กลับจาก TMV 4						
107	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
108	DMA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ตมข.	SCADA	R บ้านรางสาหลี่
109	DMA08S-06	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
110	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
111	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R บ้านรางสาหลี่

[illegible]

