



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๔๖๐ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิทยุขอดับไฟ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีเสาคร๖ สถานีสินสวคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 kV	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาสายส่ง ๑๑๕ kV ก่อสร้างสถานีสมุทร เสาเสาคร ๑๓	SMC๖YS-๑๑	SMC๖YS-๑๒	นายอนุยุทธ ชูโชติ เบอร์โทร ๐๘๘- ๘๗๒๙๖๔๕
๒	SXA03	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SXA๓S-๑๕	SMF๑S-๑๔	
๓	SXA06	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SXA๖S-๐๖	SXA๖S-๐๗	
๔	SMF09	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF๙S-๑๙	SMF๙S-๐๙ SMF๙S-๑๐ ป้ายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ. Skb. แนวนอนบ้านโคก ก่อนถึงศาลพันท้าย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๕๗๙๕๙ ๑๐๐.๓๖๔๖๕๗ ถึง ๑๓.๕๕๙๐๑๔ ๑๐๐.๓๗๒๐๒๗๒

ลงชื่อ _____

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC64S-11 ถึง SMC64S-12
ในวันที่ 20 ม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 584/2568
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SxA3 จาก SxA3S-15 ถึง SMF1S-14
ในวันที่ 20 ม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 584/68
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SxA6 จาก SxA6S-06 ถึง SxA6S-07
ในวันที่ 20 ม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SMF9 จาก SMF9S-19 ถึง SMF9S-09, SMF9S-10, ปลายสาย
ในวันที่ 20 ม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบ. สรณศาสตร์ สวอนพันธ์

(นาย อดิเรก ศรีสมหมาย)
จก.๗ ททท. ม.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓ก.๗.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนบ้านโคก-ก่อนศาลพันท้าย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	ปักเสาสายส่ง 115 เควี รอบรับสถานีฯ สมุทรสาคร 13 ตามใบขอปฏิบัติงาน 584/2568			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม				วันที่	14 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	14 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	14 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
5	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
6	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
7	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=4.8MW.
8	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=1.0MW.
9	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	L=5.5MW.
10	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	L=3.1MW.
11	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	L=4.5MW.
12	SXA03R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		คกช.	R	ประตูน้ำทางไปวัดบ้านโคก
13	SXA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		คกช.	R	ก่อนวัดบ้านโคก
14	ย้ายโหลด SXA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF06 .						
15	SMF05S-08	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 ขอยวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสินสาคร
16	DIS ชั่วคราว (SXA06)	ปลด	สับ		คกช.	DIS	ตรงข้ามก่อนซอยโยโก
17	SXA06S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ปากซอยสนามฟุตบอล
18	SMF05S-08	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 ขอยวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสินสาคร
19	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF05						
20	SMF05S-20	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสามแยกหมู่บ้านไอสิทธิ์ แยกไปพุทธาพระราม2
21	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF	-	ขนานบัส
22	SMF09S-10	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	โรงเหล็ก
23	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF	-	ขนานบัส
24	เมื่อพร้อมดับไฟ						
25	SXA03S-15	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ประตูน้ำบ้านโคก (SXA03)
26	SXA06S-06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ประตูน้ำบ้านโคก (SXA06)
27	SMF09S-19	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ซอยลี่ ห้วย ยั่ว สติล
28	แจ้งบริษัท SKB ชินโก เอเชีย ให้ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี						
29	เมื่อบริษัท SKB ชินโก เอเชีย ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี แล้วเสร็จ (คุณ..... เวลา.....)						
30	SMC06YS-12	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกช.	ABS	บริษัท SKB ชินโก เอเชีย
31	SMC06YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คกช.	ABS	ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งกฟส.คกข.ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF09S-13 หน้าวัดบ้านโคก อยู่สถานะ OFF ให้ล๊อคคาน						
33	แจ้งกฟส.คกข.ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF01S-14 กม.7 อยู่สถานะ OFF ให้ล๊อคคาน						
34	แจ้งกฟส.คกข.ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF09S-09 ศาล้ายอรัญคิรี อยู่สถานะ OFF ให้ล๊อคคาน						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (22 เควี)						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (22 เควี)						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 (22 เควี)						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4 (22 เควี)						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5 (22 เควี)						
40	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6 (115 เควี)						
41	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7 (115 เควี)						
42	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
43	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
44	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
47	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
48	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
49	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
50	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
51	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
52	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
53	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
54	SXA03R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		คกข.		R ประตุน้ำทางไปวัดบ้านโคก
55	SXA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		คกข.		R ก่อนวัดบ้านโคก
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
56	SMC06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
59	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
60	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
61	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
62	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
63	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
64	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
65	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
66	SXA03R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		คกข.		R ประตุน้ำทางไปวัดบ้านโคก
67	SXA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		คกข.		R ก่อนวัดบ้านโคก
68	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (22 เควี)						
69	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (22 เควี)						
70	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3 (22 เควี)						
71	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4 (22 เควี)						
72	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5 (22 เควี)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6 (115 เควี)						
74	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G7 (115 เควี)						
75	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
76	SMC06YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		คคช.		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
77	SMC06YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		คคช.		ABS บริษัท SKB ชินโก เอเชีย
78	แจ้งบริษัท SKB ชินโก เอเชีย เดินโหลดภายในได้						
79	SMF09S-19	ปลด	สับ		คคช.		DIS ขอยล์ ห่วง ฮั่ว สติล
80	SXA03S-15	ปลด	สับ		คคช.		DIS ประตูน้ำบ้านโคก (SXA03)
81	SXA06S-06	ปลด	สับ		คคช.		DIS ประตูน้ำบ้านโคก (SXA06)
82	ย้ายโหลด SMF09 กลับจาก SMF05						
83	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนानบัส
84	SMF09S-10	ปลด	สับ		คคช.		DIS โรงเหล็ก
85	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
86	SMF05S-20	สับ	ปลด		คคช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสามแยกหมู่บ้านไอสิทธิ์ แยกไปถูกขารวม2
87	ย้ายโหลด SXA06 กลับจาก SMF06						
88	SMF05S-08	ปลด	สับ		คคช.	SCADA	SF6 ขอยวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสันสาคร
89	SXA06S-07	ปลด	สับ		คคช.		DIS ปากซอยสนามฟุตบอล
90	DIS ชั่วคราว (SXA06)	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS ตรงข้ามก่อนขอยโยโก
91	SMF05S-08	สับ	ปลด		คคช.	SCADA	SF6 ขอยวัดโคกขาม ก่อนถึงประตู 2 นิคมสันสาคร
92	แจ้งกฟส.คคช.ปลดลิคคาน SF6 รหัส SMF09S-13 หน้าวัดบ้านโคก						
93	แจ้งกฟส.คคช.ปลดลิคคาน SF6 รหัส SMF01S-14 กม.7						
94	แจ้งกฟส.คคช.ปลดลิคคาน SF6 รหัส SMF09S-09 ศาล้ายอรัคิดส์						
95	SMC06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
98	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
99	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
100	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
101	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
102	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
103	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
104	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
105	SXA03R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		คคช.		R ประตูน้ำทางไปวัดบ้านโคก
106	SXA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		คคช.		R ก่อนวัดบ้านโคก
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.๕๓๐๗.๓๒/กฟส.คกช.๒๐๕๕๐./๒๕๖๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม

๔๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งดับกระแสไฟฟ้า (ชั่วคราว)

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม มีแผนงานปักเสาสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๓ พื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าสายส่ง ๑๑๕ เควี ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม จึงขอดับกระแสไฟฟ้า(ชั่วคราว) ในวัน และเวลาดังกล่าว ข้างต้น

ทั้งนี้ หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๙๔๑-๒๕๓๒ เพื่อชี้แจงให้ทราบ และเข้าใจ เตรียมความพร้อมดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอภัยดับกระแสไฟฟ้า(ชั่วคราว) ครั้งนี้

(นายสมเจตน์ ฮะวังจู)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ ๐๓๔-๘๗๐-๐๓๓