



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๕๑๔ / ๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๑เม.ย.๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Circuit Switcher ๑๕ kV รหัส SNO๐๓YB-๐๔ บริเวณปากทางน้ำประปาไทย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SNO๐๓YB-๐๔	๖ เม.ย. ๖๘ ๗ เม.ย.๖๘	๐๘.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น.	ซ่อมแซมชุด Mechanism ซ้ำชุด บำรุงรักษาอุปกรณ์ CSW ๑๕ kV บริเวณปากทางน้ำประปาไทย	SNO๐๓YS-๐๗ สวิตช์ใบมีด ๑๑๕ เครี ด้าน Source	SNO๐๓YS-๐๘ สวิตช์ใบมีด ๑๑๕ เครี ด้าน Load	นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี ตำแหน่ง วิศวกร.๗ ผบอ.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘-๗๘๐๒-๕๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

๑เม.ย.๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 14kV จาก SNO๐๓YS-๐7 ถึง SNO๐๓YS-๐8  
ในวันที่ 6-7 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 585/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ลมศิริโชติแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ โขงขันธ์ มาลาศรี

1 เม.ย. 68

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)  
อ.ก.๗ วิศวกรรมฯ ผบอ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บข.(ก๓),

อ.ก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	CSW หน้าประปาไทย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6,7 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมแซมชุด Mechanism ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 585/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 2 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 6 เม.ย. 68 งานช่างเคียงเลขที่ 498/68 ดับไฟตั้งแต่ SNO03YB-04 CSW ประปาไทย ถึง สถานี บางเลน 2 เวลา 7.00 - 13.00 น.						
2	ตรวจสอบ SNO03YB-04 CSW หน้าประปาไทย อยู่สถานะ "ปลด"						
3	ตรวจสอบ SNO03YS-07 ABS ด้าน Source CSW หน้าประปาไทย อยู่สถานะ "ปลด, ล็อกกุญแจ"						
4	ตรวจสอบ SNO03YS-08 ABS ด้าน Load CSW หน้าประปาไทย อยู่สถานะ "ปลด, ล็อกกุญแจ"						
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
8	เมื่อไฟทำหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	ตรวจสอบ งานช่างเคียงเลขที่ 498/68 ดับไฟตั้งแต่ SNO03YB-04 CSW ประปาไทย ถึง สถานี บางเลน 2 พร้อมจ่ายไฟเวลา 13.00 น.						
11	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SNO03YS-07	ปลด	ล๊اب		บล.		ABS ใบนัดด้าน Source CSW หน้าประปาไทย
17	SNO03YS-08	ปลด	ล๊اب		บล.		ABS ใบนัดด้าน Load CSW หน้าประปาไทย
18	SNO03YB-04	ปลด	ล๊اب คง "OFF" Auto Reclose		บล.		CSW หน้าประปาไทย
19	SNO03YS-09	ปลด	ล๊اب		บล.		ABS By pass CSW หน้าประปาไทย
20	SNO03YB-04	ล๊اب	ปลด		บล.		CSW หน้าประปาไทย
21	SNO03YS-07	ล๊اب	ปลด		บล.		ABS ใบนัดด้าน Source CSW หน้าประปาไทย
22	SNO03YS-08	ล๊اب	ปลด		บล.		ABS ใบนัดด้าน Load CSW หน้าประปาไทย
23	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
24	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
25	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
28	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 6 เม.ย. 68							
30	วันที่ 7 เม.ย. 68						
31	ตรวจสอบ SNO03YB-04 CSW หน้าประปาไทย อยู่สถานะ "ปลด"						
32	ตรวจสอบ SNO03YS-07 ABS ด้าน Source CSW หน้าประปาไทย อยู่สถานะ "ปลด, ล็อกกุญแจ"						
33	ตรวจสอบ SNO03YS-08 ABS ด้าน Load CSW หน้าประปาไทย อยู่สถานะ "ปลด, ล็อกกุญแจ"						
34	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
35	แจ้งหน้างานทดสอบ ช็อตกราวด์ จุด G1						
36	แจ้งหน้างานทดสอบ ช็อตกราวด์ จุด G2						
37	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 7 เม.ย. 68 (ช่วงแรก)							
39	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
40	ตรวจสอบ SNO03YB-04 CSW หน้าประปาไทย ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ สามารถใช้ได้ตามปกติ						
41	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	แจ้งหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
44	แจ้งหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
45	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	SNO03YS-07	ปลด	สับ		บล.		ABS ไบพาสด้าน Source CSW หน้าประปาไทย
47	SNO03YS-08	ปลด	สับ		บล.		ABS ไบพาสด้าน Load CSW หน้าประปาไทย
48	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		บล.		CSW หน้าประปาไทย
49	SNO03YS-09	สับ	ปลด		บล.		ABS By pass CSW หน้าประปาไทย
50	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW หน้าประปาไทย
51	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 7 เม.ย. 68 ทั้งหมด							

