



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๓๕/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นางกিজา อินทสวาสดี

Switching Deadline

9 เม.ย. 68

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟฟ้า (ลูกเงิน) ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (หน้าโซคนำชัย) วงจร BAM๐๑ และ วงจร BAM๐๗ สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๑	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐(หน้าโซคนำชัย)	จุดจัม BAM01	จุดจัม BAM07	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม
๒.	BAM๐๗	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐(หน้าโซคนำชัย)	จุดจัม BAM01	จุดจัม BAM07	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พง.๕ โทร. ๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ ๑๔.๓๕๘๕๗๓, ๑๐๐.๑๘๔๙๒๐

(นายกিজา อินทสวาสดี)
ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า
๒ เม.ย. ๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BAM17 จาก ถึง
ในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 594/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์รา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

(พงษ์รา กลิ่นประทุม พงษ์ศิริ)
วสท. 5 กทม นว.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ฯพณฯ.ปปช.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานีฯ)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

กก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ โขคน้ำชัย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เม.ย. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	594/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่	5 เมษายน 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย							
		1. นางสาวพิชชา,นางสาวสุภาฯ,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
		2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
		3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
3	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
4	BAM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
5	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
6	ตรวจสอบ SF6 BAM1S-04 โขคน้ำชัย ให้อยู่สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	แจ้ง Hotline กระเช้า ปลดจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM1S-04 โขคน้ำชัย ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้าน ได้						
9	หลังจาก Hotline กระเช้า ปลดจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM1S-04 โขคน้ำชัย ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
11	ดำเนินการโดย Hotline ไม่มีข้อทกรวด						
12	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการทดสอบ เียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
14	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
15	BAM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
16	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
22	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
24	BAM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
26	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	แจ้ง Hotline กระเช้า เชื่อมจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM1S-04 โขคน้ำชัย เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้าน ได้						
32	หลังจาก Hotline กระเช้า เชื่อมจุดจัมป์ไลน์ดิ่งข้ามถนนเข้า SF6 BAM1S-04 โขคน้ำชัย เข้าทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ						
34	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
36	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
38	BAM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
40	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
42	ให้ทำการปลดล๊อคคาน SF6 BAM1S-04 โขคน้ำชัย						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ต่อไป เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟฟ้า (ฉุกเฉิน) ยม. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (หน้าโคกนาขัย)
 วันที่ 10 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

