

Switching Deadline

17/04/68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(มก.) - ๕๔๐./๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต.)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.ต.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ด่วนช่วง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๒๒ เม.ย. ๖๘ ๒๓ เม.ย. ๖๘	๐๘:๓๐ น. -	- ๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๒ สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง เพื่อเปลี่ยนระบบ Annunciator ที่ตู้ RCC (ดับไฟต่อเนื่อง)	DAA ๐๔ YS-๐๑	DAA ๐๒ BVB-๐๑	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๔-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(กต.) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(กต.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA-TP² จาก DAA4YB-01 ถึง DAA2BVB-01
ในวันที่ 22-23 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 596/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริพร โพธิ์สนธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดิยะตาม

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
อ.ก.๑ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (TP2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-23 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนระบบ Annunciator ที่ตู้ RCC	ตามใบขอปฏิบัติงาน 596/68		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	13 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายมนเฑียร,นายวรรณพงษ์			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายพิรภัทร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นางสาวสุกษชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ,นางสาวพิชยา			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		Load = 1.05 MW
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		Load = 9.95 MW
4	- ย้ายโหลด TP2 ไปรับไฟจาก TP1						
5	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	ขนานบัส
6	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	INCOMING 2
7	- ดับไฟ 08.30น.						
8	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
10	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
11	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA	-	INCOMING 2
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้ง กสฟ.ก3 Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
14	แจ้ง กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานได้						
15	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
16	เมื่อ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ วันที่ 23 เม.ย. 68						
17	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
18	- จ่ายไฟ						
19	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
20	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	DAA02BVB-01	หรัค "Out service"	หรัค "In service"		DAA		-	INCOMING 2
23	ตรวจสอบแรงดัน TP2 ให้อยู่ที่ 22.5kV							
24	- ย้ายโหลด TP2 กลับจาก TP1							
25	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		-	INCOMING 2
26	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		-	ขนานบัส
27	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
28	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								