



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ส.ก.) ๕๓๗/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิเชษฐ นันทิพรธรรมกุล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีสนนันทิ

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/ สถานีไฟฟ้ากระทุมแบน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ kV	๑๑ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV รหัส KTA ๕YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV ทริบไมรีโคลส สถานีไฟฟ้ากระทุมแบน ๑ ปลดใบมีด ๕YS-๐๑ และ ๕YS-๐๒	๑๑๕ kV	๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ์ฯ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายอำเภอ.....ผู้เคื่อง.....)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kV จาก KTA 05YS-01 ถึง KTA05YS- 02
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 601/2568

ในวันที่ 11 เม.ย. 68

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลิตวิทย์ ทิมะนิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ปิยะพร นิลพลอย
7 เม.ย. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจิรวัฒน์ แก้ววรรณิก)
จก.ก.๕ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|---------------------------|--|----------|---|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 11 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก3) | งานที่ทำ | ตรวจสอบเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 601/2568 | |
| 4. เตรียมการสวิตซ์ชิ่งโดย | นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก | | | วันที่ 7 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตซ์ชิ่งโดย |  | | | วันที่ 7 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตซ์ชิ่งโดย |  | | | วันที่ 7 เมษายน 2568 |
| 7. ส่งทำสวิตซ์ชิ่งโดย | 1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
2. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA05YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
7	KTA05YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
8	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้หน่วยงานทราบ						
10	แจ้งหน่วยงาน Test ไฟ ลง WeSafe						
11	เมื่อหน่วยงานลง WeSafe แล้วเสร็จ แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
	***** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า *****						
12	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	เมื่อหน่วยงานพร้อมรับไฟ						
14	ONE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTA05YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
16	KTA05YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
17	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ONE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****						