



วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่..... ก.๓.กจ.(ปบ) ๘๒๕ / ๒๕๖๘ วันที่..... ๔ เม.ย. ๖๘.....
ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธัช..... ตำแหน่ง..... อก.ปบ.(ก.๓).....
ชื่อผู้ส่ง..... นายธีระศักดิ์..... เพื่อขอ..... ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.กจ.....

ด้วย..... กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายข้ามถนน บริเวณสี่แยกแก่งเลี่ยน ม.๘ ต.แก่งเลี่ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.พนมทวน ระบบ ๑๑๕KV	๔ เม.ย. ๖๘	๑๒.๐๐	๑๕.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายข้ามถนน บริเวณสี่แยกแก่งเลี่ยน	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.พนมทวน	นายธีระ มาบิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมนทร์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๘๕๔ / ๐๙๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๙๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... (นางพนา อ่วมเกิด)
(รจก.(ส) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กจ.)
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

- 4 เม.ย. 2568

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 11๖KV จาก KCB034B-01, 02 ถึง PTU044B-01

ในวันที่ 4 เม.ย. ๖8 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๖๐๖ / ๖8

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กัญญากรณ์ วัฒนศิริทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมนทร์ ศรีวัฒนา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ลงชื่อ..... (นางสาวสุวิภา วงศ์สุรต)

๑๗.๕ เม.ย. ๖๘

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกแก่งเสี้ยน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 เม.ย. 68	เวลา	13.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	603/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	4 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุภาสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษชา, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
3	PTU04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU			
4	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB			
5	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK			
6	- ย้ายโหลด สถานี PTU ไปจ่ายจาก สถานี TMK							
7	OFF ATS สถานี PTU							
8	PTU03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		CB	115kV
9	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		CB	115kV
10	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		ใบมีด	115kV
11	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		ใบมีด	115kV
12	- ดับไฟเวลา 13.00 น.							
13	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB	115kV
14	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB	115kV
15	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด	115kV
16	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด	115kV
17	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด	115kV
18	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด	115kV
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.กจ.รับทราบ							
20	แจ้ง กฟส.กจ ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้							
21	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	PTU03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
23	หลังจากปฏิบัติเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
24	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK			
25	PTU03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU			
26	- จ่ายไฟ							
27	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด	115kV
28	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด	115kV
29	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด	115kV
30	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด	115kV
31	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB	115kV
32	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB	115kV
33	- ย้ายโหลด สถานี PTU กลับจาก สถานี TMK							
34	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		ใบมีด	115kV
35	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		ใบมีด	115kV
36	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		CB	115kV
37	PTU03YB-01	สับ	ปลด		PTU		CB	115kV
38	ON ATS สถานี PTU							
39	PTU04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
40	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB			
41	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

