



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ : ก.ส.ล.พร. (ป.บ.) 01368
ชื่อผู้รับ : นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง : นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วิทยขอดับไฟ

Switching Deadline

16 เม.ย. 68

วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง : อ.ก.บ. (ก.๓)
ตำแหน่ง : ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุงระบบ ๒๒kV. ซ.โรมัน ตั้งแต่ศาลาสันติสุขถึงสถานีสามพราน ๔ ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD๐๔	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟปรับปรุง ๒๒kV ซ.โรมัน ตั้งแต่ศาลาสันติสุข-SAD	SAD๔S-๐๑	- SAD๒S-๐๒ - SAD๔S-๐๔ - วัดท่าข้าม	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๓๔
๒	SAD๐๔					SAD๔S-๐๑	- SAD๓S-๐๑ - Disck. หน้าศาลาสันติสุข	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) : ผู้ใช้ไฟตั้งแต่วัดท่าข้าม ถึง สถานีไฟฟ้าสามพราน ๔
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ : นายนิพนธ์ ผดุงภูมิ ตำแหน่ง : ช.ผ.บ. โทร : ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☐ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๗๖๖

Long : ๑๐๐.๒๓๒๔๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๒๒๑๒

Long : ๑๐๐.๒๕๓๐๐

ลงชื่อ

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAD๐๔ จาก SAD๔S-๐๑ ถึง SAD๔S-๐๒, SAD๔S-๐๓, วัดท่าข้าม
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 605/2568
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ SAD๐๙ จาก SAD๔S-๐๑ ถึง SAD๔S-๐๑, DV ๓๖ หน้าศาลา
ในวันที่ 20 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ สันติสุข
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนห์ ทอโยย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนิพนธ์ ผดุงภูมิ

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
๒๐๔-5 ๓๓๓ นพ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ. (คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สามพราน

อก.บ.ช. (ก.๓), อก.ว. (ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ. (ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ. (ก.๓)

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ซอยโรมันตั้งแต่ศาลาสันติสุข-๕๔D | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สพร. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบ 22 เครื | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 605/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายมนัส ทองย้อย | | | วันที่ | 12 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | [Signature] | | | วันที่ | 12 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | [Signature] | | | วันที่ | 12 เมษายน 2568 |
| 7. ส่งทำสวิตชิงโดย | 1. นางสาวสุกัญชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ
2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร
3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่.	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	
3	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	
4	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	
5	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	
6	ย้ายโหลด SAD04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAD5							
7	SAD04S-04	ปลด	ล๊اب		สปร.	SCADA	SF6	ข้างสนามฟุตบอลเบโตร
8	SAD04S-03	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		สปร.		SF6	ศาลาสันทิสุข
9	ย้ายโหลด SAD09 ไปรับไฟจาก SAD10							
10	SAD09S-03	ปลด	ล๊اب		สปร.	SCADA	SF6	วงเวียนสนามฟุตบอล
11	DIS ชค. SAD09	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สปร.		DIS	หน้าศาลาสันทิสุข
12	พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.							
13	SAD04VB-01	ล๊اب	ปลด		สปร.		CB	SAD04
14	SAD09VB-01	ล๊اب	ปลด		สปร.		CB	SAD09
15	SAD04S-01	ล๊اب	ปลด		สปร.		DIS	Pothead F.04
16	SAD09S-01	ล๊اب	ปลด		สปร.		DIS	Pothead F.09
17	ตรวจสอบ SF6 รหัส SAD02S-02 หน้าสถานีสามพราน 4 อยู่สถานะปลดและให้ดำเนินการล็อคคาน							
18	ตรวจสอบ Pothead รหัส SAD03S-01 ปลดออกทั้งสามเฟส							
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บันให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
20	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.สปร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1							
21	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.สปร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2							
22	เมื่อ กฟส.สปร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้							
23	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	
24	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

งานตีไฟวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22kV

ในซอยโรมัน ช่วงโรงเรียนบ้านบุญเปโตร - สถานีสามพราน4

