



15/04/68

วันที่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามฟาราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV	๑๘ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	SAA01YB ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kVรหัส SAA01YB-0๐๑ เพื่อตรวจซ่อมปั้ม ไฮโดรลิกไม่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสาม พราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย	๑๑๕ kV	๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) _____

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พว.๗ โทร.๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๘๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสดำรง ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

[Handwritten signature]

(...นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง.....รท.สพ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อท.สพ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ตัดไฟฟ้าตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 119kV จาก 3A414-01 ถึง
 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 616/68

ในวันที่

พนักงานศนยฯ นาย รุ่งโรจน์ สารศิริศรีแก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ เบนนี่-มร. ใจนอบ

9 62.5 68

(புதிதான கருத்துக்கள்)

สำหรับผู้สมัคร

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผอ. ก.ค.ศ. และ ผอ. ก.น.ค.

อก.สพ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วเวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สามพราน 1 | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 18 เม.ย. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสพ.(ก.3) | งานที่ทำ | ตรวจสอบปั๊มไฮดรอลิก | ตามใบขอปฏิบัติงาน 616/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 9 เมษายน 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง, นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช
3. นายจิรวัฒน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SAA1YB-01,SAA3YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	SAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA01YB-01	ล๊اب	ปลด		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAA01YS-02	ล๊اب	ปลด		SAA		ไบเมต 115 เควี
7	SAA01YS-03	ล๊اب	ปลด		SAA		ไบเมต 115 เควี
8	ตรวจสอบไบเมต 115 เควี รหัส SAA01YS-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
9	แจ้ง กสฟ.(ก3) เสร็จไฟและลงรายละเอียด WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
10	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SAA01YB-01 ได้						
11	ONB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
	** ลีนสุดสวิตชิงช่วงเช้า **						
12	หลังจาก กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SAA01YB-01 เสร็จเรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
13	ONB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAA01YS-02	ปลด	ล๊اب		SAA		ไบเมต 115 เควี
15	SAA01YS-03	ปลด	ล๊اب		SAA		ไบเมต 115 เควี
16	SAA01YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ONB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		เบรกเกอร์ 115 เควี
	** ลีนสุดสวิตชิงทั้งหมด **						