



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๖๓๐ /๒๕๖๘ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ TP.๒ เพื่อ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ kV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๖ - F๑๐	๖ พ.ค.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๒ , Main Bus ๒ ไม่มีไฟ ดึงทรักคอก ปลด Riser Pole พร้อมสับ กราวด์ F๖-F๑๐	TP.๒	Riser Pole F๖ - F๑๐	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗.ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

17 12.4. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก 04I 245-02 ถึง Ground 5, 6, 7, 8, 10.
ในวันที่ 6 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 648/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย พัทธ พิชิตสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 4แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี 04I)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมใหญ่ 1 (OYI_BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	648/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่	28 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต					
						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=5.1MW.
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=6.8MW.
5	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
6	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=4.9MW.
7	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=5.3MW.
8	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
9	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L=4.0MW.
10	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
11	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- L=1.6MW.
12	ย้าย OYI07 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI01						
13	OYI01S-20	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 แยกคลองพรวัว
14	OYI07S-05	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเหมืองเซ้ง
15	ย้าย OYI02 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC06						
16	ONC06S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		สพร.		SF6 ดอนทราย
17	OYI02S-07	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ข้างซอยคานะโบ้
18	ย้าย OYI05 ไปรับไฟจาก OYI02						
19	OYIBVB-01	ปลด	ล๊ับ		OYI		- ขนานบัส
20	OYI02S-05	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS ปากซอยม้าแดง
21	OYIBVB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
22	OYI05VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		-
23	ย้าย OYI07 ไปรับไฟจาก SAD02						
24	OYI08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
25	OYI07S-02	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
26	OYI08VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		-
27	OYI07VB-01	ล๊ับ	ปลด		OYI		-
28	OYI05S-01	ล๊ับ	ปลด		สพร.	DIS	POT HEAD F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
30	OYI07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
31	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
32	ตรวจสอบ Pot Head OYI10S-01 อยู่สถานะ "ปลด"							
33	ตรวจสอบ OYI6VB-01,OYI8VB-01,OYI10VB-01 สถานะเบรกเกอร์ "OPEN"							
34	ตรวจสอบ OYI10VB-01 ทรักอยู่สถานะ "Out Service"							
35	แจ้งสถานี อ้อมใหญ่1 ย้ายหม้อแปลง Station Service ไปใช้ไฟทางด้าน BUS1							
36	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
37	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI		-	INCOMING 2
38	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
40	OYI02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		-	INCOMING 2
41	OYIBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		-	ขนานบัส
42	OYI05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		-	-
43	OYI06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		-	-
44	OYI07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		-	-
45	OYI08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		-	-
46	แจ้งพนักงานสถานี <u>อ้อมใหญ่</u> ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ OYI2BVB-01,OYI5,6,7,8,10VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่							
47	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานี <u>อ้อมใหญ่</u> สับกราวด์ ได้							
48	OYI02BVG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ INCOMING 2
49	OYI05VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F5
50	OYI06VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F6
51	OYI07VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F7
52	OYI08VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F8
53	OYI10VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F10
54	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ							
55	หลังจาก กสพ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย							
56	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
57	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
58	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
59	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-	-
60	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
61	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
62	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
63	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ							
64	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
65	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-

[illegible]

[illegible]