



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 เม.ย.68

เลขที่ ก.๓.ศปจ.(กป.)- ๓๘๖./๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 สถานีศรีประจันต์ เพื่อเปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC บริเวณสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง ตามแผนผัง สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC๐๓ SPC๐๔	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดแก้ไขไฟฟ้า ศปจ. ดำเนินการปลด Dis ชั่วคราว F๓, Dis ชั่วคราว F๔ ชุดฮอตไลน์ สฟ. ตัดเคด F๓, F๔ เพื่อทำการรื้อถอนเสาและสายเก่า	จุดตัดเคด F๓ จุดตัดเคด F๔	Dis ชั่วคราว F๓ Dis ชั่วคราว F๔	นายธนัช เขียวชาญ โทร.๐๖๔-๘๗๘๘๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง ๑ เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนัช เขียวชาญ ตำแหน่ง...พช.๗ ผก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๖๔-๘๗๘๘๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๕๖๑๔๒๒,๑๐๐.๑๓๖๔๔๘
๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๕๕๙๒๔๓,๑๐๐.๑๓๔๐๒๙

(นายไกรสร พวงหอม)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ SPC3 จาก DPE ไปบริเวณเลี้ยว ถึง DPE ๕๓ บริเวณเลี้ยวเข้าวัด
ในวันที่ 29 เม.ย.68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 657/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ SPC4 จาก DPE ไปบริเวณเลี้ยว ถึง DPE ๕๓ บริเวณเลี้ยวเข้าวัด
ในวันที่ 29 เม.ย.68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีระ พงษ์ชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

(นายไกรสร พวงหอม)
๑๓.5 พ.ค. ๒๕๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สพ.,กฟส.ศปจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานเสี้ยวเมือง (SPC03,04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	นำสาย TAC ได้สะพานเสี้ยวเมือง (SPC03,04) เข้าใช้งาน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 657/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ท่องน้อย			วันที่	21 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมน			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นางสาวสุกัญชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1 -
3	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
4	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
5	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
6	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
7	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
8	- ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA05						
9	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
10	SPA04S-13	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
11	DIS ชค. SPC03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS สะพานเสี้ยวเมืองมดแดง (ล่าง)
12	- ย้ายโหลด SPC04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA04						
13	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
14	DIS ชค. SPC04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS สะพานเสี้ยวเมืองมดแดง (บน)
15	SPA04S-13	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
16	แจ้ง กฟส.ศปจ. ตรวจสอบ SF6 รหัส SPC04S-07 อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN และให้ดำเนินการล็อคคาน						
17	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. ตัด DDE (SPC03,04) บริเวณก่อนสะพานเสี้ยวเมืองมดแดง						
18	แจ้ง กฟส.ศปจ. โหลดโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง วงจร SPC04(ตามแผนผังแนบ) ออก						
19	หลังจาก กฟส.ศปจ. โหลดโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง วงจร SPC04(ตามแผนผังแนบ) ออกแล้วเสร็จ						
20	แจ้งชุดงานฮอทไลน์ สพ. ตัด DDE วงจร(SPC03,04) บริเวณก่อนสะพานเสี้ยวเมืองมดแดง (ตามแผนผังแนบ) ได้						
21	หลังจากชุดงานฮอทไลน์ สพ. ตัด DDE วงจร(SPC03,04) บริเวณก่อนสะพานเสี้ยวเมืองมดแดง แล้วเสร็จ						
22	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศปจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
24	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศปจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศปจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศปจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
27	เมื่อ กฟส.ศปจ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
28	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1 -
29	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
30	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
32	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB
33	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟและเช็คเฟส สาย TAC ติดตั้งใหม่						
35	ตรวจสอบสาย TAC ติดตั้งใหม่เชื่อมเข้าระบบเรียบร้อย						
36	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1
37	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB
38	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB
39	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
40	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB
41	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
42	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศบจ. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
43	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศบจ. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
44	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศบจ. ทำการปลด Short Ground จุด G3						
45	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ศบจ. ทำการปลด Short Ground จุด G4						
46	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
47	จ่ายไฟและเชื่อม DDE จุด B (SPC03,04) บริเวณก่อนสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง						
48	แจ้ง กฟส.ศบจ. เชื่อม DDE (SPC03,04) บริเวณก่อนสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง (ตามผังแนบ) ได้						
49	หลังจาก กฟส.ศบจ. เชื่อม (SPC03,04) บริเวณก่อนสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง แล้วเสร็จ						
50	พร้อมเช็คเฟส ที่ Dis ชั่วคราว SPC03(สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง)						
51	เมื่อเช็คเฟส ที่ Dis ชั่วคราว SPC03(สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง)ตรงทั้งสามเฟส						
52	พร้อมเช็คเฟส ที่ Dis ชั่วคราว SPC04(สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง)						
53	เมื่อเช็คเฟส ที่ Dis ชั่วคราว SPC04(สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง)ตรงทั้งสามเฟส						
54	- ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน กลับคืนจาก SPA05						
55	SPA04S-13	ปลด	ล๊ับ		ศบจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
56	DIS ชค. SPC03	ปลด	ล๊ับ		ศบจ.		DIS สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง (ล่าง)
57	SPA05S-06	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
58	- ย้ายโหลด SPC04 บางส่วนกลับคืนจาก SPA04						
59	DIS ชค. SPC04	ปลด	ล๊ับ		ศบจ.		DIS สะพานเลี้ยวเมืองมดแดง (บน)
60	SPA04S-07	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
61	SPA04S-13	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเมธิ์ประมุข
62	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1
63	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB
64	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB
65	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
66	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB
67	SPA05R-02	Nonreclosing	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

1. วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
2. ชุดแก่กระแสนไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการปลด Dis ชั่วคราว F3, Dis ชั่วคราว F4
3. ชุดงานฮอทไลน์ สพ. ดำเนินการตัดเดด F3, F4
3. ชุดงานผู้รับเหมาดำเนินการปฏิบัติงานรื้อถอนเสาและสายเก่า
4. หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ชุดแก่กระแสนไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการจ่ายไฟสถานะเดิม
5. พิกัดพื้นที่ทำงาน เริ่มต้น 14.561422,100.136448 ถึง 14.559243,100.134029