



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สท.) ๖๓๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีสนนันท์

Switching Deadline
28 เม.ย. 2568

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าหมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๒๙ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อทดสอบค่า Power factor MW MVar ที่ Inc.๑,F๑,F๒,F๓,F๔,F๕,๑cvb-๐๑ (Tuck out ไม่ปลด Riser pole ไม่สับ ground)	๑๑๕ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๒๒ KV	๓๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๒ เพื่อทดสอบค่า Power factor MW MVar ที่ Inc.๒,F๖,F๗,F๘,F๙,F๑๐,๒cvb-๐๑ (Tuck out ไม่ปลด Riser pole ไม่สับ ground)	๑๑๕ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(.....นายอำเภอ.....ผู้เต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก ถึง

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 671/2568

ในวันที่ 2๙/๔/๖๘

พนักงานศูนย์ฯ นาย นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย
25 เม.ย. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ก.๓, กฟผ. นทท.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(.....นายอำเภอ.....ผู้เต็มวงค์.....)
จก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี PTU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานีฯพนมทวน (Main Bus 1)

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีพหลมทวน (Main Bus 1) | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29 เม.ย. 68 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสพ.(ก3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 671/68 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์ | | | วันที่ 27 เมษายน 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 27 เมษายน 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 27 เมษายน 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพิรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐภาณุจณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
31	PTU02VB-01	สับ	ปลด		PTU		PTU02
32	- ย้ายโหลด PTU03 ไปรับไฟจาก TMW4						
33	PTU03S-03	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ้านหนองพง
34	PTU03VB-01	สับ	ปลด		PTU		PTU03
35	- ย้ายโหลด PTU04 ไปรับไฟจาก KCA04						
36	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าปั้มเซลล์
37	PTU04VB-01	สับ	ปลด		PTU		PTU04
38	- ย้ายโหลด PTU05 ไปรับไฟจาก KCA04						
39	KCA04S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
40	PTU05VB-01	สับ	ปลด		PTU		PTU05
41	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09,10 ไปรับไฟจาก KCA09 (ผ่านไลน์ PTU10)						
42	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามไทรวัด
43	PTUBVB-01	สับ	ปลด		PTU		ขนานบัส
44	ให้ควบคุมแรงดันด้านบัส 2 ไร่ที่ 22.6 kV โดยการจ่าย CAP2 เข้าระบบทีละ Step						
45	ให้ปลด STEP Capacitor ด้าน BUS1 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะปลด เมื่อปลดครบทุก STEP แล้ว						
46	PTU01CVB-01	สับ	ปลด		PTU		CAP 1
47	- ดับไฟ 08.00 น.						
48	PTU01BVB-01	สับ	ปลด		PTU		INCOMING 1
49	PTU01YB-01	สับ	ปลด		PTU		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	PTU01YS-01	สับ	ปลด		PTU		ไบมิด 115 เควี
51	PTU01YS-02	สับ	ปลด		PTU		ไบมิด 115 เควี
52	PTU01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		INCOMING 1
53	PTU01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		
54	PTU02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		
55	PTU03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		
56	PTU04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		
57	PTU05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		
58	PTU01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		CAP 1
59	PTUBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		PTU		ขนานบัส
60	แจ้งพื้นที่ที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก3) ทราบ และทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
61	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและปฏิบัติงานได้						
62	PTU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
63	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
64	UTG01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		
65	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		
66	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		
67	TMW02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMW		
68	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

[illegible]

[illegible]