



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 เม.ย. 2568

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ๒๐๐ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอำนาจ เทียนทอง

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.น.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.น.จ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บ.น.จ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ เควี SMC๗YB-๑๑ โวลต์ ๒๒ KV.F๙,F๑๐.สค.๓ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๑ แผน กรณิเร่งด่วน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC07YS-01	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดจุดจัม DDE ตรงข้ามขอยบอดิน	SMC07YS-01	ต้น DEE 115 kV ตรงข้ามขอยบอดิน	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๒	SMCBR-09	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMC5S-02	DIS ชั่วคราวหน้าห้องเย็นชัยวรตม์	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘
๓	SMCBR-10	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไป F๑๐ หน้าสถานี สค.๓	SMCBR-10	SMC10S-02	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ นายบุญส่ง พันธมิต โทร ๐๘๖-๔๐๐๔๖๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๕ ครัวเรือน
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ผจก.กฟส. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(...นายอำนาจ เทียนทอง...)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บ.น.จ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ SMC74 จาก SMC748-01 ถึง DDE ตระกูล ๗๐๕ ข้ออื่น
ในวันที่ 17 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 677/2568
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ SMC9 จาก SMC56-02 ถึง DDE ชนิด ๗๐๕ ข้ออื่น
ในวันที่ 17 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 677/2568
☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟิวเตอร์ SMC10 จาก SMC BR-10 ถึง SMC105-02
ในวันที่ 17 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา ๕.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 677/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟิวเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟิวเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิระกาน พงษ์ศิริ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายอดุลย์ หล่อเงิน
23 เม.ย. 68

(นายอดุลย์ พงษ์ศิริ)
วศก.5 ๓๓๓๓.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บจน.	งานที่ทำ	เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสารองรับการจ่ายไฟ SMC			ตามใบขอปฏิบัติงาน 677/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ				วันที่	23 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นางสาวสุกซ์ชา,นายสามารถ,นายศักดิ์สิทธิ์					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : ตัด DDE ในโลว์วงจร SMC10 เพื่อเชื่อมสายเข้าต้น Riser Pole วงจร SMC06 (ใหม่)							
ขากลับไม่จ่าย SMCBR-10 และจ่ายไฟย้อนมาจนแค่ DDE (ไม่มีโหลด)							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SMC07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
3	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		-
4	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	SMCBR-05	Normal	Nonreclosing		SMC		
7	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing		SMC		Load = 3.39 MW
8	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing		SMC		Load = 1.62 MW
9	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
10	SMX02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMX		Load = 4.17 MW
11	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		-
12	SMUBR-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMU		Load = 4.02 MW
13	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
14	SMI06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		Load = 2.69 MW
15	ย้ายโหลด SMX02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMU01						
16	SMU01S-06	ปลด	ล๊ับ		บจน.	SCADA	SF6 ช่างบริษัท MG
17	SMX02S-07	ปลด	ล๊ับ		บจน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยโกลเด้นฝั่งซ้าย
18	ย้ายโหลด SMC09 บางส่วนไปรับไฟจาก SMI06						
19	SMC05S-05	ปลด	ล๊ับ		บจน.	SCADA	SF6 ช.กลีนสุวรรณ
20	SMC09S-03	ปลด	ล๊ับ		บจน.		DIS กองพันพล
21	Dis ชค. SMC09	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บจน.		DIS ห้องเย็นชัยวารุจ
22	SMC05S-05	ล๊ับ	ปลด		บจน.	SCADA	SF6 ช.กลีนสุวรรณ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนไปรับไฟจาก SMX02							
24	SMC10S-05	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม ช.บ่อดิน
25	SMCBR-10	สับ	ปลด		SMC	SCADA		-
26	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
26	ตรวจสอบ Close Loop SMC04YB-01,SMC07YB-01 Close Loop ปกติ							
27	SMC05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	ข้างสถานี
28	SMC10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	ปัญญาผล
29	SW. Load	สับ	ปลด		บนจ.		DIS	SMCBR-10
30	SMC07YB-01	สับ	ปลด		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SMC07YS-03	สับ	ปลด		SMC		-	ไบมิด 115 เควี
32	แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการปลด DDE บริเวณตรงข้ามซอยบ่อดิน ออกทั้งสามเฟส							
33	เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการปลด DDE บริเวณตรงข้ามซอยบ่อดิน ออกทั้งสามเฟสแล้ว							
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บางน้ำจืด รับทราบ							
35	แจ้งให้ กฟส.บางน้ำจืด เทสไฟและช็อตกราวด์ 22 เควี จุด G1,G2,G3,G4 และกราวด์ 115 เควี จุด G5,G6							
36	แจ้งให้ กฟส.บางน้ำจืด ลงข้อมูล We Safe ปฏิบัติงานได้							
37	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		-	
38	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
39	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
40	SMCBR-05	Nonreclosing	Normal		SMC			
41	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC			
42	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-	
43	SMX02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX			
44	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		-	
45	SMUBR-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMU			
46	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-	
47	SMI06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI			
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
48	เมื่อ กฟส.บางน้ำจืด ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe							
49	SXA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SXA		-	
50	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
51	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
52	SMCBR-05	Normal	Nonreclosing		SMC			
53	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing		SMC			
54	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
55	SMX02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMX			
56	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-	
57	SMI06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI			
58	แจ้งให้ กฟส.บางน้ำจืดปลดช็อตกราวด์ 22 เควี จุด G1,G2,G3,G4 และกราวด์ 115 เควี จุด G5,G6							
59	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
60	แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามซอยบ่อดิน เข้าทั้งสามเฟส							
61	เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามซอยบ่อดิน เข้าทั้งสามเฟสแล้ว							
62	SMC07YS-03	ปลด	สับ		SMC		-	ใบมีด 115 เควี
63	SMC07YB-01	ปลด	สับ		SMC		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	ตรวจสอบจุดตัด DDE วงจร SMC10 บริเวณต้น Riser pole วงจร SMC06 ใหม่ว่าปลดออกทั้งสามเฟส ตามผังแนบ							
65	SMC05S-02	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	ข้างสถานี
66	SMC10S-02	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	ปัญหาผล
67	ย้ายโหลด SMC09 บางส่วนกลับจาก SMI06							
68	SMC05S-05	ปลด	สับ		บนจ.	SCADA	SF6	ช.กลิ่นสุวรรณ
69	Dis ชค. SMC09	ปลด	สับ		บนจ.		DIS	ห้องเย็นชั้ววรุจ
70	SMC09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS	กองพนันพล
71	SMC05S-05	สับ	ปลด		บนจ.	SCADA	SF6	ช.กลิ่นสุวรรณ
72	SMC07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-	
73	SXA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SXA		-	
74	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
75	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
76	SMCBR-05	Nonreclosing	Normal		SMC			
77	SMCBR-09	Nonreclosing	Nonreclosing		SMC			
78	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-	-
79	SMX02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMX			
80	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-	
81	SMI06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI			
	*** สิ้นสุด Switching ***							

ฟังดับไฟสายส่ง 115 เครื (SMC7YB-01)และระบบ 22 เครื (9 , 10 SMC) วันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 2568
 หมายเหตุ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วงจร F10 สค.3 ไม่จ่ายโดยจ่ายไฟจากวงจร F2 สค.12 มาถึงหัว UG-F6 สค.3

