



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๗๒๑ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชชาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ Capacitor Bank รหัส DOA๑CVB-๐๑ และ DOA๒CVB-๐๑ เพื่อตรวจบำรุงงานจ้างติดตั้งทดแทน Capacitor Bank สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA๑CVB-๐๑ DOA๒CVB-๐๑	๓๐ เม.ย. ๖๘	๑๒.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ รหัส DOA ๑CVB-๐๑ และ DOA๒ CVB-๐๑ (ตั้งหรัคออก พร้อมสับกราวด์)			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พช.๗ ผส.ก.สฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ดส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA 1CVB-๐1, 2CVB-๐1. จาก - ถึง -

ในวันที่ 30 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 712/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูพงษ์ ฉำฉาน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๑.

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพรศักดิ์ แก่นจันทร์)

อ.ก.๕ ก.บ.บ. น.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DOA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายพรศักดิ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีฯ DOA

2. กำหนดวันที่ทำงาน

30 เม.ย. 68

ระหว่าง

12.00 น.

ถึง

16.00

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟส.(ก.3)

งานที่ทำ

ติดตั้งทดแทน Capacitor Bank

ตามใบขอปฏิบัติงาน

712/2568

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายขุนทอง ฝาเงิน

วันที่


29 เมษายน 2568

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

29 เมษายน 2568

6. อนุมัติสวิตชิงโดย



วันที่

29 เมษายน 2568

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. น.ส.สุกัษขา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ Capacitor เวลา 12.00 น.						
3	DOA1CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CAP1
4	DOA2CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CAP2
5	DOA1CVB-01	สับ	ปลด		DOA		CAP1
6	DOA2CVB-01	สับ	ปลด		DOA		CAP2
7	DOA1CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		CAP1
8	DOA2CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		CAP2
9	แจ้งพนักงานสถานีDOA ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ DOA1CVB-01,2CVB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
10	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีDOA สับกราวด์ ได้						
11	DOA1CVG-01	ปลด	สับ		DOA		SW.GROUND
12	DOA2CVG-01	ปลด	สับ		DOA		SW.GROUND
13	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟส.รับทราบ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟส.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
15	DOA1CVG-01	สับ	ปลด		DOA		SW.GROUND
16	DOA2CVG-01	สับ	ปลด		DOA		SW.GROUND
17	DOA1CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		CAP1
18	DOA2CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		CAP2
19	DOA1CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		CAP1

[illegible]