



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

9 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓.ทยค.- 274 /๒๕๖๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พชรสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายนาวัน วัจนะ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	SYA๐๑ SYA90	๑๔ พ.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบ จำหน่าย เนื่องจากพายุ เข้า	SF๖ ฟีดเดอร์ ๑๐ โซตินัน , DDE ฟีดเดอร์ ๑ ตรงข้ามโซตินัน	DIS ๑๐S-๐๔ หน้า น้ำตกไทรโยคน้อย, SF๖ ๑S-๑๒ บ้าน พองกะ	นายณพดล เจริญสุข โทรศัพท์ ๐๙๐- ๑๔๑๘๖๗๒

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตาม
แผนผังส่งเขแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...น้ำตกไทรโยคน้อย , บ้านเขาโตนบน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพดล เจริญสุข ตำแหน่ง พช.๔ ผก.๑ โทร ๐๙๐-๑๔๑๘๖๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดผด.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนาวัน วัจนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SYA1,10 จาก SYA10S-12 ถึง SYA10S-04

ในวันที่ 14 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 721/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย พทก ทางภูมิพล ประสานงานการขอตัดไฟกับ เกษณพดล เจริญสุข

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทยค. , อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

กฟส.ทยค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิทณันท์ พชรสุวรรณชล)
๑๙.๕ 11๓๔ นพ.คฟ.

ขั้นตอนสวิตชิง 3 แผ่น


แผนผังแนบ 1. แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	น้ำตกไทรโยคน้อย-เขาโทมนบน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14 พ.ค. 68	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 721/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	8 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	เบรกเกอร์
3	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA	-	-
4	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
5	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
6	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทยค.	R	R.รีเวอร์แคววิลเลจ
7	SYA10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทยค.	R	R.บ้านพุตะเคียน
8	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	บ้านพุน้ำร้อน
9	Bypass รีโคลสเซอร์ SYA1R-01 รีเวอร์แคววิลเลจ						
10	Sw.Bypass	ปลด	ล๊اب		ทยค.	R	รีเวอร์แคววิลเลจ
11	SYA01R-01	ล๊اب	ปลด		ทยค.	R	R.รีเวอร์แคววิลเลจ
12	ย้ายโหลด SYA01 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA03						
13	SYA01S-09	ปลด	ล๊اب		ทยค.	SF6	บ้านแก่งประหลอม (วงจรล่าง)
14	SYA01S-12	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.	SF6	บ้านพองกะ
15	Bypass รีโคลสเซอร์ SYA10R-03 บ้านพุตะเคียน						
16	Sw.Bypass	ปลด	ล๊اب		ทยค.	R	รีเวอร์แคววิลเลจ
17	SYA10R-03	ล๊اب	ปลด		ทยค.	R	R.บ้านพุตะเคียน
18	ย้ายโหลด SYA10 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA03						
19	SYA01S-08	ปลด	ล๊اب		ทยค.	SF6	บ้านแก่งประหลอม (วงจรบน)
20	SYA10S-12	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.	SF6	ตรงข้ามโชตินัน
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	SYA10S-04	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.	DIS	หน้าน้ำตกไทรโยคน้อย
23	SYA01S-11	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		ทรน.	SCADA SF6	บิมน้ำมัน ปตท. ไทรโยค
24	แจ้ง กฟส.ทยค. ตรวจสอบ SF6 SYA01S-07 แล้วเสร็จ อยู่สถานะ OFF พร้อมล๊อคคาน						
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
28	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามโชตินัน(วงจรล่าง SYA01) ตามผังแนบได้						
29	เมื่อ กฟส.ทยค. ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามโชตินัน(วงจรล่าง SYA01) ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
31	SYA01S-11	ปลด	ล๊اب		ทรน.	SCADA SF6	บิมน้ำมัน ปตท. ไทรโยค

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
38	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	เบรกเกอร์
39	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA	-	-
40	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA	-	-
41	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA	-	-
42	VLA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	R	บ้านพุน้ำร้อน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
43	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
44	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	เบรกเกอร์
45	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA	-	-
46	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
47	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
48	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	บ้านพุน้ำร้อน
49	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
53	SYA01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.	SCADA	SF6 ป้อนน้ำมัน ปตท. ไทโรย
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
55	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
56	แจ้ง กฟส.ทยค. ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามโชตินัน(วงจรล่าง SYA01) ตามผังแนบได้						
57	เมื่อ กฟส.ทยค. ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามโชตินัน(วงจรล่าง SYA01) ตามผังแนบแล้วเสร็จ						
58	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
59	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
60	SYA01S-11	ปลด	สับ		ทรน.	SCADA	SF6 ป้อนน้ำมัน ปตท. ไทโรย
61	SYA10S-04	ปลด	สับ		ทรน.	DIS	หน้าน้ำตกไทรโยคน้อย
62	ย้ายโหลด SYA10 กลับจาก VLA03						
63	SYA10S-12	ปลด	สับ		ทยค.	SF6	ตรงข้ามโชตินัน
64	SYA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.	SF6	บ้านแก่งประหลอม (วงจรบน)
65	นำ รีโคลสเซอร์ SYA10R-03 บ้านพุตะเคียน เข้าระบบ						
66	SYA10R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT, GND		ทยค.	R	R.บ้านพุตะเคียน
67	Sw.Bypass	สับ	ปลด		ทยค.	R	รีเวอร์แคววิลเลจ
68	ย้ายโหลด SYA01 กลับจาก VLA03						
69	SYA01S-12	ปลด	สับ		ทยค.	SF6	บ้านพองกะ
70	SYA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.	SF6	บ้านแก่งประหลอม (วงจรล่าง)
71	นำ รีโคลสเซอร์ SYA1R-01 รีเวอร์แคววิลเลจ เข้าระบบ						

[illegible]

แผนผังไฟทำงานหน้าน้ำตกไทรโยคน้อย

