



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 พ.ค. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) 730/2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.5.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		14 พ.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-03,SME1YB-02, SME1YB-01,SME2YB-01 และ SME2YB-02 (ที่ลวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV	-	-	นายเชาว์ลิต โท. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พช.6.....โทร.....081-3657367.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์.....

(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง.....อ.ก.สฟ.(กต).....

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SME1YB-03, 02, 01 ไปยัง SME2YB-01, 02
ในวันที่ 14 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 727/2568
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณพจน์ นิลรอด ประสานงานการขอดับไฟกับ นพ.อ.ก.ค.ค. นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก.

นพ. - สก.

นพ. - ศอ.2 (นพ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
อ.ก.ส. นพ. นพ.อ.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์.....3.....แผ่น

แผนผังแนบ.....—.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี.....สมุทรสาคร 5 (SME))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี Close ทุกชุด | | | | | | |
| 2 | เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-03 | | | | | | |
| 3 | SME01YB-03 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 4 | SME01YB-03 | สับ | ปลด | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5 | SME01YS-05 | สับ | ปลด | | SME | | - ใบมีด 115 เควี |
| 6 | SME01YS-06 | สับ | ปลด | | SME | | - ใบมีด 115 เควี |
| 7 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ | | | | | | |
| 8 | แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 9 | แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| Switching (SME01YB-03) | | | | | | | |
| 10 | เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-03 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ | | | | | | |
| 11 | เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 12 | SME01YS-05 | ปลด | สับ | | SME | | - ใบมีด 115 เควี |
| 13 | SME01YS-06 | ปลด | สับ | | SME | | - ใบมีด 115 เควี |
| 14 | SME01YB-03 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15 | SME01YB-03 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching (SME01YB-03) | | | | | | | |
| 16 | เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-02 | | | | | | |
| 17 | SME01YB-02 | สับ | ปลด | | SME | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | SME01YS-03 | สับ | ปลด | | SME | | - ใบมีด 115 เควี |
| 19 | SME01YS-04 | สับ | ปลด | | SME | | - ใบมีด 115 เควี |
| 20 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ | | | | | | |
| 21 | แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 22 | แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| Switching (SME01YB-02) | | | | | | | |
| 23 | เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ | | | | | | |
| 24 | เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SME01YS-03	ปลด	ล๊اب		SME		-	ใบมิด 115 เควี
26	SME01YS-04	ปลด	ล๊اب		SME		-	ใบมิด 115 เควี
27	SME01YB-02	ปลด	ล๊اب		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching (SME01YB-02)								
28 เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-01								
29	SME01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SME01YB-01	ล๊اب	ปลด		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SME01YS-02	ล๊اب	ปลด		SME		-	ใบมิด 115 เควี
32	SME01YS-01	ล๊اب	ปลด		SME		-	ใบมิด 115 เควี
33 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ								
34 แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว								
35 แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้								
Switching (SME01YB-01)								
36 เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ								
37 เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว								
38	SME01YS-01	ปลด	ล๊اب		SME		-	ใบมิด 115 เควี
39	SME01YS-02	ปลด	ล๊اب		SME		-	ใบมิด 115 เควี
40	SME01YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SME01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching (SME01YB-01)								
42 เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-01								
43	SME02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SME02YB-01	ล๊اب	ปลด		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SME02YS-01	ล๊اب	ปลด		SME		-	ใบมิด 115 เควี
46	SME02YS-02	ล๊اب	ปลด		SME		-	ใบมิด 115 เควี
47 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ								
48 แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว								
49 แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้								
Switching (SME02YB-01)								
50 เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ								
51 เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว								
52	SME02YS-01	ปลด	ล๊اب		SME		-	ใบมิด 115 เควี
53	SME02YS-02	ปลด	ล๊اب		SME		-	ใบมิด 115 เควี
54	SME02YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SME02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching (SME02YB-01)								
56 เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-02								
57	SME02YB-02	ล๊اب	ปลด		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		-	ใบมิต 115 เควี
59	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		-	ใบมิต 115 เควี
60	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ							
61	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว							
62	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
	Switching (SME02YB-02)							
63	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ							
64	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว							
65	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		-	ใบมิต 115 เควี
66	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		-	ใบมิต 115 เควี
67	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching (SME02YB-02)							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	นครปฐม 2	11 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		18 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
		13 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
2	นครปฐม 3	13 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
3	สมุทรสาคร 5	14 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-03, SME1YB-02, SME2YB-01, SME2YB-02 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	727	
		15 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME2YB-03 , SME3YB-03 , SME3YB-02 และ SME3YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กสฟ.	เชาวลิต (081-3657367)
		16 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-03, SME4YB-02, SME5YB-01, SME5YB-02 และ SME5YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
		1 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1	กสฟ., กบม.	
		8 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME4YB-02 กับ SME4YB-03 และ SME2YB-02 กับ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
4	ดอนตูม	19 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2	กสฟ., กบม.	
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME3YB-02 กับ SME3YB-03 และ SME1YB-02 กับ SME1YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
5	กระทุ่มแบน 1	12 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1	กสฟ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
		5 มิ.ย. 68	13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
			08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
			08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		23 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
6	เอกชัย 1	22 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		25 พ.ค. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		