



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ค. 68

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... กระทุ่มแบน 4.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	27 พ.ค. 68 28 พ.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV ทั้งหมด (ดำเนินการที่สวทจจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)			นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก Breaker ถึง.....
ในวันที่ 28 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 745/2568.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร พงษ์น้อย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟภ.กทป.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)
20/5 พชง. นพ.อน.

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTD.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรกเกอร์ KTDBYB-01 | | | | | | |
| 3 | แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kv KTDBYB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด | | | | | | |
| 4 | KTDBYS-01 | สับ | ปลด | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 5 | KTDBYS-02 | สับ | ปลด | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 6 | แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.(ก3) ทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งให้ กฟส.(ก3) ทำการ Tese ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยมุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 8 | แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา KTDBYB-01 ได้ | | | | | | |
| | สิ้นสุดสวิตช่วงที่ 1 | | | | | | |
| 9 | เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา KTDBYB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 10 | เมื่อชุดทำงานพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ KTD01YB-01 | | | | | | |
| 11 | KTDBYS-01 | ปลด | สับ | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 12 | KTDBYS-02 | ปลด | สับ | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 13 | KTDBYB-01 | ปลด | สับ | | KTD | | |
| 14 | KTDBYB-01 | สับ | ปลด | | KTD | | |
| 15 | KTD01YS-03 | ปลด | สับ | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 16 | KTDBYB-01 | ปลด | สับ | | KTD | | |
| 17 | KTD01YB-01 | สับ | ปลด | | KTD | | เบรกเกอร์ 115 kv |
| 18 | KTD01YS-01 | สับ | ปลด | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 19 | KTD01YS-02 | สับ | ปลด | | KTD | | Sw. ใบมิต 115 kv |
| 20 | แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.(ก3) ทราบ | | | | | | |
| 21 | แจ้งให้ กฟส.(ก3) ทำการ Tese ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยมุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 22 | แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา KTD01YB-01 ได้ | | | | | | |
| | สิ้นสุดสวิตช่วงที่ 2 | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	กระทุ่มแบน 4	27 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา แบรคคเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ปลดแบรคคเตอร์ 115 kV. รหัส KTD2YB-01 เพื่อทดสอบเบรลด์ 115 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 ปลดแบรคคเตอร์ 115 kV. รหัส KTD4YB-01 เพื่อทดสอบเบรลด์ 115 kV.	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		28 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กทม.	
		23 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กทม.	
		24 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กทม.	
8	อ้อมน้อย 1	29 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา แบรคคเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2	กสฟ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		30 พ.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กทม.	
		19 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กทม.	
		20 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.		กสฟ. , กทม.	
9	บริษัท วินเนอร์	3 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาแบรคคเตอร์ 115 kV. ทดสอบหม้อแปลง TP.1 และทดสอบเบรลด์ 115 kV. (ปลด Air Break 115 kV. รหัส SLY3YS-06)	กสฟ. , กทม.	เชาวลิต (081-3657367)
10	บางเลน 3 (ชั่วคราว)	4 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาแบรคคเตอร์ 115 kV. บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบเบรลด์ 115 kV.	กสฟ. , กทม.	เชาวลิต (081-3657367)
11	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	6 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์, เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษาแบรคคเตอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟซ้อนผ่านสวิตช์ไบพาส Bypass BR-04)	กสฟ. , กทม.	เชาวลิต (081-3657367)
12	กาญจนบุรี 3	10 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ. , กทม.	เชาวลิต (081-3657367)
		11 มิ.ย. 68	08.00-16.30 น.	ปลดแบรคคเตอร์ 115 kV. รหัส KCC3YB-01 , KCC4YB-01 (TP.2) และ KCC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์ 115 kV. (โดยขอไฟซ้อนด้าน Bus 1)		
13	บางปลา	15 มิ.ย. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ. , กทม.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
			13.00-16.30 น.	ปลดแบรคคเตอร์ 115 kV. รหัส BALBYB-01 , BALYB-01 (TP.1) และ BAL2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์ 115 kV.	กส.	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดแบรคคเตอร์ 115 kV. รหัส BAL4YB-01 (TP.2) และ BAL3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาแบรคคเตอร์ 115 kV.		