



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 อมณ.(ปน.) 794 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยุขอดับไฟ

วันที่ 6 พ.ค. 2568

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมณ.

ด้วยการ กฟส.ออมณ้อย ขอดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี แนวถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตั้งแต่
ตรงข้ามสถานีใหญ่ 2 ถึง ปากซอยวินา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	OYK03	18 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.	เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรงข้าม สถานีใหญ่ 2 ถึง ปากซอยวินา	OYK03VB-01	- OYK03S - 02 - OYK03S - 03 - DIS ชค.ตรงข้าม หมู่บ้าน สีวารัตน์ 3	นายเพชร พูลเพิ่ม 081-489-6204 ผจก.กฟส.ออมณ้อย
2.	OYK05	18 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.	แนวถนนพุทธ มณฑลสาย 5	OYK05VB-01	- OYK05S - 03 - ONA08S - 05	
3.	OYK10	18 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.		OYK10VB-01	- OYK09S - 02 - DIS ชค.ตรงข้าม หมู่บ้าน สีวารัตน์ 3	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านพัก และบริษัท ตรงข้ามสถานีอ้อมใหญ่ 2 ถึง ปากซอยวินา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.6 ผปบ. โทร 063-246-4953

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☒ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น Lat : 13.7232192,100.2988893

3.2 สิ้นสุด Lat : 13.7151059,100.298374



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ผจก.กฟส.อมน.

6 พ.ค. 2568



แผนกปฏิบัติการฯ

โทร 02-4206656

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปป.(ก.)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Direction: Answer

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ OTK3 จาก OTK3VB-01 ถึง OTK3S-02, OTK3S-03
ในวันที่ 18 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวชซึ่งเลขที่ 786/2568

☒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิตเตอร์ ๐๓๕ จาก ๐๓๕๖๐-๐๑ ถึง ๐๓๕๖-๐๓, ๐๓๕๖-๐๕
ในวันที่ 18 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 7F6/256P

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ 07K10 จาก 07N10B-01 ถึง 07K9F-03, D'v ๓๖๖๖๒๗๕๔๙
ในวันที่ 18 ก.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 786/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิรุฒาณันท์ ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณเชนเชน วัฒน

(นายจิรวัฒน์ แก้วสมาน)

สำหรับเพื่อนมัติ

ที่ ก.3 กปป.(คพ.)

เรียน ผจก. กกร.๐๒๖๖.

อก.บษ.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวทซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแบบ _____ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๕ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนพุทธมณฑลสาย 5						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	786/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่	11 พฤษภาคม 2568		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤษภาคม 2568		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 พฤษภาคม 2568		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุรัชชา, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
4	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
5	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
6	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		
7	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
8	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
9	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
10	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
11	ย้ายโหลด OYK03 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OND08						
12	OYK03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 อนามัยกระทุ้มล้ม
13	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
14	ย้ายโหลด OYK10 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก ONA10						
15	ONA10S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 2
16	OYK10VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
17	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
18	OYK05VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
19	OYK05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS Pothead OYK05
20	OYK03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS Pothead OYK03
21	OYK10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS Pothead OYK10
22	OYK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ขอยวัดเฟลลินเพชร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DIS ชค. OYK10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวาร์ตน์ 3 (วงจรกลาง)
24	DIS ชค. OYK10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวาร์ตน์ 3 (วงจรบน)
25	แจ้งชุดทำงาน ให้ทำการตรวจสอบ SF6 ONA08S-05 (ปากซอยวินา) ว่าอยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมทั้งให้ทำการ <u>ล๊อคคาน</u>							
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อมน.รับทราบ							
27	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
28	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
29	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
30	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
31	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5							
32	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6							
33	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7							
34	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้							
35	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
36	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
37	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
38	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
39	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
40	ONA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เช้า %%%%%%%%%%%							
41	หลังจากปฏิบัติเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
42	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
43	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
44	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
45	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
46	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5							
47	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6							
48	แจ้งช่างหน่วยงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G7							
49	แจ้งชุดทำงาน ปลดล๊อคคาน SF6 ONA08S-05 (ปากซอยวินา)							
50	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK			
51	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK			
52	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
53	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND			
54	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA			
55	ONA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
56	- จ่ายไฟ							
57	OYK03S-03	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS	ชอยวัดเฟลลินเพช
58	DIS ชด. OYK10	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวาร์ตน์ 3 (วงจรกลาง)
59	DIS ชด. OYK10	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวาร์ตน์ 3 (วงจรบน)
60	OYK05S-01	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS	Pothead OYK05
61	OYK03S-01	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS	Pothead OYK03
62	OYK10S-01	ปลด	ล๊اب		อมน.		DIS	Pothead OYK10
63	OYK05VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		OYK		CB	
64	ย้ายโหลด OYK03 (บางส่วน) กลับจาก OND08							
65	OYK03VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		OYK		CB	
66	OYK03S-04	ล๊اب	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	อนามัยกระทุ้มลัม
67	ย้ายโหลด OYK10 (บางส่วน) กลับจาก ONA10							
68	ONA10S-03	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		อมน.	SCADA	SF6	ปากชอยสุขาภิบาล 2
69	OYK10VB-01	ล๊اب	ปลด		OYK		CB	
70	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
71	OYK-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
72	OYK03VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK			
73	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
74	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
75	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
76	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
77	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
78	ONA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณงานที่ดำเนินงาน

เรียน ผจก. ผ่าน รจก. (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อยมีแผนงานดับไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง ตรงข้ามสถานีอ้อมใหญ่ 2 ถึง ซอยวินา โดยมีรายละเอียดวงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

1. ระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....
ถึง.....
2. ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ..... OYK 03,04,05ตั้งแต่..... ตรงข้ามสถานีอ้อมใหญ่ 2
ถึง..... ซอยวินา
3. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....
ถึง.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายธนาเทพ แจ่มนิยม ตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ 5 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 088-744-5215 เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสน่ห์ พยับเดช)

ผ.กส. กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ., ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผ.ปบ.ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ผ.ก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า

โทรศัพท์ 14352

(นายชัยชนะ เข้มทอง)

ผ.ปบ. กฟส.อ้อมน้อย

