



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สก.) ๗๗๒ /๒๕๖๘ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ Capacitor Bank รหัส KSA๑CVB-๐๑ และ KSA๒CVB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ Capacitor Bank ๑-๒ สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA๑CVB-๐๑ KSA๒CVB-๐๑	๑๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ รหัส KSA๑ CVB-๐๑ และ KSA๒CVB- ๐๑ (ดึงทรักออก พร้อมสับ กราวด์)			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

7 ๖๑ ๐8

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผพ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KSA1CVB-๐1

ในวันที่ 11 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 791/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอน ฝาอิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กฟส.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

๐๘๑. 5 ทน. บว. ๐๗.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผพ. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ KSA					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจซ่อม Capacitor Bank	ตามใบขอปฏิบัติงาน	791/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	9 พฤษภาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤษภาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤษภาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ Capacitor เวลา 08.30 น.						
3	ปลด STEP 3 1CVB-01 ออก, ปลด STEP 1 2CVB-01 ออก						
4	KSA2CVB-01	Auto	Manual		KSA		CAP2
5	KSA1CVB-01	สับ	ปลด		KSA		CAP1
6	KSA2CVB-01	สับ	ปลด		KSA		CAP2
7	KSA1CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		CAP1
8	KSA2CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KSA		CAP2
9	แจ้งพนักงานสถานีฯKSA ให้ตรวจสอบไฟอ่อน เบรกเกอร์ KSA1CVB-01,2CVB-01 ว่ามีไฟอ่อนหรือไม่						
10	หลังจากตรวจสอบไฟอ่อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟอ่อน แจ้งพนักงานสถานีฯKSA สับกราวด์ ได้						
11	KSA1CVG-01	ปลด	สับ		KSA		SW.GROUND
12	KSA2CVG-01	ปลด	สับ		KSA		SW.GROUND
13	แจ้งชุดปฏิบัติของกสฟ.ก.3รับทราบ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกสฟ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
15	KSA1CVG-01	สับ	ปลด		KSA		SW.GROUND
16	KSA2CVG-01	สับ	ปลด		KSA		SW.GROUND
17	KSA1CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		CAP1
18	KSA2CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		CAP2
19	KSA1CVB-01	ปลด	สับ au Manual		KSA		CAP1

[illegible]