



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

15 พ.ค. 68

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๒๐,๒๖,๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งเบรกเกอร์ 115/22 kV ใหม่	SP 2222	SP 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1. วงจร/หม้อแปลง SP-KT2A จาก SP-2222 ถึง SP-2227
ในวันที่ 20, 26, 30 พ.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๗๙๓/๒๕๖๘
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... จันทนศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ..... กฟผ.

.....
(นางสาว..... ว.ค.พ.)
จ.ก. ๕ ๓๓๓ ทว.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คพ)
เรียน ผจก..... กฟผ. ๑๖๕.๕๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก..... 1..... (สถานี..... - SPA -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|---|----------|--|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีสุพรรณบุรี (SP-KT2A) | | | |
| 2. กำหนดวันทำงาน | 20,26,30/พ.ค./68 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ติดตั้งเบรกเกอร์ 115/22 เครือใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 793/2568 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สิ่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นายไพรัช,นายขุนทอง,นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช
3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
****เริ่ม Switching เข้าวันที่ 20,26,30 พ.ค.68****							
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง							
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD -14.36 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD -8.37 MW
3	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
4	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
5	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
6	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
7	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ						
9	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
10	แจ้งให้ กฟผ.ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
****สิ้นสุด Switching ช่วงเข้าวันที่ 20,26,30 พ.ค.68****							
11	เมื่อ กฟผ.ปฏิบัติงานที่ SP-KT2A แล้วเสร็จของวันที่ 20,26,30 พ.ค.68						
12	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
13	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
14	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
15	ตรวจสอบแรงดัน SP-KT2A อยู่ที่ 22.7 เควี						
16	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
17	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
18	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
19	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
20	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
****สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 20,26,30 พ.ค.68 ****							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ยก Breaker SP 2222 เก้าออก , ติดตั้ง Breaker ใหม่ 115/22 kV SP KT2A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน อังคาร ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT2A (เบรกเกอร์ SP 7062 และไบมิต SP 2227) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิต Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT2A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลด เบรกเกอร์ SP 2222 โดยใช้ ไบมิต SP 2225 จ่ายไฟแทน ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤษภาคม 2568

แจ้งข้อมูลโดย : นายศรารุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ข.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายณัฐ บำเพ็ญเกียรติกุล

ตำแหน่ง : วศก.5

โทร. : 02-590-5454

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : เชื่อมต่อสาย Conductor SP 2222 115/22 kV SP KT2A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT2A (เบรกเกอร์ SP 7062 และไบมิต SP 2227) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิต Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT2A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลด เบรกเกอร์ SP 2222 โดยใช้ ไบมิต SP 2225 จ่ายไฟแทน ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤษภาคม 2568

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ข.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายปริญญา รุ่งนัม

ตำแหน่ง : ขผ.ปฟ.

โทร. : 02-590-5454

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : AC Withstand 2222 (อุปกรณ์ใหม่), ล้างหม้อแปลง 115/22 kV SP KT2A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT2A (เบรกเกอร์ SP 7062 และไบมิต SP 2227) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดไบมิต Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT2A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ปลด เบรกเกอร์ SP 2222 โดยใช้ ไบมิต SP 2225 จ่ายไฟแทน ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤษภาคม 2568

แจ้งข้อมูลโดย : นายศราวุฒิ สิงห์เจริญ

ตำแหน่ง : ช.7

โทร. : 089-123-4231

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายณัฐ บำเพ็ญเกียรติกุล

ตำแหน่ง : วศก.5

โทร. : 02-590-5454
