



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ทกสฟ.(ปก)๒๗๓/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชชาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.สฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ 22 kV Bus1	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	นายไสว แซ่ลก วศก.๖ ผพท.กทช. ๐๘๑-๒๗๓๘๑๖๗
๒	อุปกรณ์ 22 kV Bus1	๙ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๓	อุปกรณ์ 22 kV Bus2	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๔	อุปกรณ์ 22 kV Bus2	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๕	อุปกรณ์ 22 kV Bus1 และ Bus2	๖ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC , BTF	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground, ไม่ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๖	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	<del>๒๓ ก.พ. ๖๘</del> 2 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ปลดฟังก์ชัน 50BF, BUS DIFF. Protection (87B)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
๗	BYB-01, BYS-01, BYS-02	<del>๒๖ ก.พ. ๖๘</del> มี.ค. ๖๘ 2 - 14 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๘	6YB-01, 6YS-01, 6YS-02, 6YS-03	<del>๒๖ ก.พ. ๖๘</del> มี.ค. ๖๘ 2 - 12 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๙	5YB-01, 5YS-01, 5YS-02, 5YS-03	๕ - ๑๑ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๐	4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	๑๒ - ๑๗ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๑	1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03	๑๘ - ๒๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๒	2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๒๓ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๓	3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-03	๓๑ มี.ค. - ๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้ง และทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย	
๑๔	1YB-01, 2YB-01, 3YB-01, 4YB-01, 5YB-01, 6YB-01, BYB-01	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 87B , 50BF	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีดหัวท้าย (-YS01, -YS02, -YS03)	
							OPEN ใบมีดหัวท้าย	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เบ็ญวงษ์ ตำแหน่ง ชผ.ปค. กสพ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

อก.สพ.(ก๓)

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ 115 kv จาก NCA545-02 ถึง NCA545-03  
ในวันที่ 5-11 มี.ค. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 79/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อังสนารัตน ประสานงานการขอดับไฟกับ ชวัช เบ็ญวงษ์


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.๖๖, กฟส.๖๗

อก.สพ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

  
(นายอนันต์ อังสนารัตน)  
๐๓.๓.๖๘ น.๗

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๑ (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)





(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก๓)

หผ.ปค		๑๑ ก.พ. ๖๘
พชง.๕		๑๑ ก.พ. ๖๘

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCA05YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-11 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	20.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอน ทดสอบ ติดตั้ง SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	79/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน			วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นางสาวสุกัญษา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ การจ่ายไฟ 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 1 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
3	แจ้ง พีรวัช ผปค. Setting Relay รองรับการจ่ายไฟของ NCA4YB-01						
4	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
6	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
7	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
8	ย้ายโหลด สถานีฯ สามพราน 3 , ผขฟ. บ.อินโดรามา , บ.โทรโทรเร , บ.น้ำมันพืช ไปจ่ายไฟจาก NCA04YB-01						
9	ตรวจสอบ NCA04YS-04 เอกนคร สถานีฯ GAS ปกติ						
10	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA04YS-04	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		นช.		LBS เอกนคร
12	NCA05YB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
14	NCA05YS-02	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
15	NCA05YS-03	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
17	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
19	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 5 มี.ค. 68							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe 11 มี.ค. 68						
22	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
23	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	NCA05YS-02	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
26	NCA05YS-03	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
27	ย้ายโหลด สถานีฯ สามพราน 3 , ผขฟ. บ.อินโดรามา , บ.โทรโทรเร , บ.น้ำมันพืช กลับจาก NCA04YB-01						
28	ตรวจสอบ NCA04YS-04 เอกนคร สถานีฯ GAS ปกติ						
29	NCA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	NCA04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		LBS เอกนคร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	แจ้ง พี่รัช ผปค. Setting Relay รองรับการจ่ายไฟของ NCA4YB-01 กลับสภาพปกติ						
33	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
34	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
35	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
36	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							