



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.) ๗๗๘/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พิชัยสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadlin

20/05/68

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.นบ.(ก.ต.)

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.ต.)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.ต.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๑YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย	๑๑๕ kV	๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๑๑๕ kV	๑๘ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๔YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๓	๑๑๕ kV	๑๙-๒๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๓YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๔	๑๑๕ kV	๒๑-๒๒ พ.ค. ๖๘ 25 พ.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๕YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๕	๑๑๕ kV	๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๖YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๖	๑๑๕ kV	๒๕ พ.ค. ๖๘ 1 มิ.ย. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๒YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๗	๑๑๕ kV	๒๖-๒๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๗YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๘	๑๑๕ kV	๒๘-๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๘YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายอำเภอ ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเตอร์ SAA 618-๓1 จาก นครดโอร ถึง ไบว้

ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 803/68

ในวันที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 SAA06YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23,24 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	803/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน				วันที่	17 พฤษภาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	17 พฤษภาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	17 พฤษภาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นางสาวสุภัชชา,นายสามารถ,นายศักดิ์สิทธิ์					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : วันที่ 23,24 พ.ค. 2568 ดับ SAA06YB-01 ดับเข้าจ่ายเย็น (งานข้างเคียงหมายเลข 818)							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ที่สถานี นครชัยศรี 1 Bus 1 115 kV จ่ายไฟอยู่ปกติ						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCABYB-01 สถานะ Open และใบมีด 115 เควี รหัส NCABYS-01,02 อยู่สถานะ Close						
4	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115kV Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
5	Open Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 สถานี นครชัยศรี 1						
6	OYM01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ทำการจัด Bus 115 kV สถานี นครชัยศรี 1 (ย้ายโหลดเบย์ NCA1Y ไปจ่ายไฟจาก Bus2 115 kV INC.2)						
9	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA01YS-02	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
12	NCA01YS-01	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
13	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115kV สถานี สามพราน 1 Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
16	Open Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 สถานี สามพราน1						
17	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลดสถานี พุทธมณฑล 2 และสถานี อ้อมใหญ่ 2 ไปรับไฟจากสถานี นครชัยศรี 1						
20	SAA06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นาย เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

อก.สฟ.(ก.3)

ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พจิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.3)

ส่งวันที่.....เวลา.....

ชื่อผู้ส่ง นาย ภาณุร เขียวสด ตำแหน่ง อก.บส.

ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า

เลขที่ทบส.(กค.) 1723/2568 วันที่ 29 เม.ย. 2568

ชื่อผู้ส่ง.....

กบส. ขอเข้าตรวจสอบแก้ไข GIS 115 kV ภายในสถานี่ไฟฟ้าเขต กฟภ.3 ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายชื่อสถานี่ไฟฟ้าและรายละเอียดดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
สามพราน 1	9-10 พ.ค. 68	GIS 115 kV 1YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 1YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	ตรวจสอบแก้ไข กรณี Limit switch ของชุด Hydraulic pump ชำรุด ทำให้ระบบการทำงานของชุด Hydraulic pump ผิดพลาด และทดสอบ Function การทำงานของชุด Hydraulic pump
	25 พ.ค. 68 1 มิ.ย. 68	GIS 115 kV 2YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 2YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	18 พ.ค. 68	GIS 115 kV 4YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 4YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	19-20 พ.ค. 68	GIS 115 kV 3YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 3YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	21-22 พ.ค. 68 25 พ.ค. 68	GIS 115 kV 5YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 5YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	23-24 พ.ค. 68	GIS 115 kV 6YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 6YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	26-27 พ.ค. 68	GIS 115 kV 7YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 7YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	28-30 พ.ค. 68	GIS 115 kV BYB-01	ปลด CB 115 kV รหัส BYB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
นครปฐม 3	13 พ.ค.68	CB 115 kV	ตามแผนงานการบำรุงรักษาตามวาระประจำปี 2568	OJT การใช้งานเครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer ให้กับการไฟฟ้าเขต กฟภ.3
อ้อมใหญ่ 1	14-16 พ.ค. 68	GIS 115 kV 1YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 1YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	ตรวจสอบแก้ไข GIS 115 kV กรณี มีลมรั่วซึมออกจากระบบ ทำให้ไม่สามารถ Operate CB

ในวันที่ 9-30 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตาม

กำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟข. กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

- ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
- ขอให้ กสฟ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit)

โดยมีผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

- 1.นายธนพล ศรีใหม่ วศก.6 ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0920924511
- 2.นายฉัตรชัย รุ่งจันทิก พชง.6 ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0950895868
- 3.นายอุเทน ชมมี พชง.3 ผบป. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0863555639
- 4.นายพัทพงษ์ ดีนาค พชร.(บ) ผบส.
- 5.นายสุรชัย บุญเจริญ พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิชาวุฒิ นามวงศ์)
ชก.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.