



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.)...๗๗๘/๒๕๖๘.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณเชษฐ์.....
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....

Switching Deadlin

21/05/68

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.น.บ.(ก.ต.).....
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.ต.).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.ต.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน..... แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๑YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย	๑๑๕ KV	๑๑๕ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	๑๑๕ KV	๑๘ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๔YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๓	๑๑๕ KV	๑๙-๒๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๓YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๔	๑๑๕ KV	๑๑-๒๒ พ.ค. ๖๘ 1 มิ.ย. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๕YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๕	๑๑๕ KV	๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๖YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๖	๑๑๕ KV	๒๕ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๒YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๗	๑๑๕ KV	๒๖-๒๗ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๗YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			
๘	๑๑๕ KV	๒๘-๓๐ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV เพื่อตรวจเบรกเกอร์รหัส SAA๘YB-๐๑ ตามเอกสารแนบ ๑ ที่สถานีไฟฟ้าสามพราง ๑ ปลดใบมีดหัวท้าย			


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง.....พชง.๗.....โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(.....นายกำพล...ผู้เพิ่มวงค์.....)

ตำแหน่ง.....รท.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อท.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พิดเดอร์ SAA๒๕ จาก SAA๒๕S-๐๒ SAA๒๕S-๐3
ตั้งแต่วันที่ ๐๕:๐๐ น. ถึง ๑๖:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 804/68

ในวันที่ ๑๗/๐๖/๖๘

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อัสนาวดีน ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ.๓, ผคฟ.๓, ผคฟ.๓

อท.สฟ.(ก.๓), อท.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายนครินทร์ อัสนาวดีน)
อ.ท.๓ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....—.....แผ่น

ผจพ. ๑ (สถานี SAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง | | | | | | | |
| 2 | SAA02YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAA | | CB | LOAD 80 MW |
| 3 | SAA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAA | | CB | LOAD 100 MW |
| 4 | ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี SAABYS-01,02 อยู่สถานะ Close | | | | | | | |
| 5 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. | | | | | | | |
| 6 | SAABYB-01 | ปลด | สับ | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | SAA02YB-01 | สับ | ปลด | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8 | SAA02YS-02 | สับ | ปลด | | SAA | | DS | ใบมิด 115 เควี |
| 9 | SAA02YS-03 | สับ | ปลด | | SAA | | DS | ใบมิด 115 เควี |
| 10 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | | |
| 11 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | | |
| 12 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | | |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | | |
| 14 | SAA04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 15 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 16 | SAA04YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 17 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | | |
| 18 | SAA02YS-02 | ปลด | สับ | | SAA | | DS | ใบมิด 115 เควี |
| 19 | SAA02YS-03 | ปลด | สับ | | SAA | | DS | ใบมิด 115 เควี |
| 20 | SAA02YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 21 | SAABYB-01 | สับ | ปลด | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 22 | SAA02YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 23 | SAA04YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAA | | CB | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวด่วน

นาย เอกสิทธิ์ ศรีธรรมา

อก.สพ.(ก.3)

ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พิชิตสุวรรณกุล ตำแหน่ง อก.บป.(ก.3)

ส่งวันที่.....เวลา.....

ชื่อผู้ส่ง นาย ภาณุร ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง อก.บส.

ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า

เลขที่หนังสือ: (ก.ค.) 1723/2568 วันที่ 29 เม.ย. 2568

ชื่อผู้ส่ง.....

กบส. ขอเข้าตรวจสอบแก้ไข GIS 115 kV ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟภ.3 ตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายชื่อสถานีไฟฟ้าและรายละเอียดดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
สามพราน 1	9-10 พ.ค. 68	GIS 115 kV 1YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 1YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	ตรวจสอบแก้ไข กรณี Limit switch ของชุด Hydraulic pump ชำรุด ทำให้ระบบการทำงานของชุด Hydraulic pump ผิดพลาด และทดสอบ Function การทำงานของชุด Hydraulic pump
	15 พ.ค. 68	GIS 115 kV 2YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 2YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	18 พ.ค. 68	GIS 115 kV 4YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 4YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	19-20 พ.ค. 68	GIS 115 kV 3YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 3YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	21-22 พ.ค. 68 1 มิ.ย. 68	GIS 115 kV 5YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 5YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	23-24 พ.ค. 68	GIS 115 kV 6YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 6YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	26-27 พ.ค. 68	GIS 115 kV 7YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 7YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
	28-30 พ.ค. 68	GIS 115 kV BYB-01	ปลด CB 115 kV รหัส BYB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	
นครปฐม 3	13 พ.ค. 68	CB 115 kV	ตามแผนงานการบำรุงรักษาตามวาระประจำปี 2568	OJT การใช้งานเครื่องทดสอบ Circuit Breaker Analyzer ให้กับการไฟฟ้าเขต กฟภ.3
อ้อมใหญ่ 1	14-16 พ.ค. 68	GIS 115 kV 1YB-01	ปลด CB 115 kV รหัส 1YB-01 และปลดใบมิดหัวท้าย	ตรวจสอบแก้ไข GIS 115 kV กรณี มีลมรั่วซึมออกจากระบบ ทำให้ไม่สามารถ Operate CB

ในวันที่ 9-30 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กสพ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า(Workpermit)

โดยมีผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1.นายธนพล ศรีใหม่ | วศก.6 ผจฉ. กบส. | หมายเลขโทรศัพท์ 0920924511 |
| 2.นายฉัตรชัย รุ่งจันทิก | พชง.6 ผจฉ. กบส. | หมายเลขโทรศัพท์ 0950895868 |
| 3.นายอุเทน ขมมี | พชง.3 ผบป. กบส. | หมายเลขโทรศัพท์ 0863555639 |
| 4.นายพัทพงษ์ ดีนาค | พชร.(บ) ผบส. | |
| 5.นายสุรชัย บุญเจริญ | พชร.(บ) ผบส. | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิชาวุฒิ นามวงศ์)
ชก.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.