



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 พ.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๘๐๗ / ๒๕๖๘ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส SAA๑YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยนบิมน้ำมันไฮดรอลิก
สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๑YB-๐๑	๒๙ พ.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส SAA๑YB-๐๑ พร้อมปลด สวิตช์ไบเมต			ปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขวาลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗.ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗..

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(...นายกำพล ตัญเต็มวงศ์...)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAA๐1YB-01 จาก SAA๐1YB- 01 ถึง SAA๐1YS- 02, SAA๐1YS- 03
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 816/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จันทพล นิลรอด ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเขวาลิต นิลรอด


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. กทท., กฟส. อมท.

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นางสาวสุกัญญา นิตบุญกลาง)

กต.ร แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAA

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พ.ส.ก.	นิคม	๑๕ พ.ค. ๖๘
พชง. ๗	เขวาลิต	๑๕ พ.ค. ๖๘

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี จ่ายไฟแบบ Close Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01 | | | | | | |
| 3 | เมื่อ กสฟ.(ก3) พร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ SAA01YB-01 | | | | | | |
| 4 | SAA01YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SAA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5 | ONB03YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6 | SAA01YB-01 | สับ | ปลด | | SAA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | SAA01YS-02 | ปลด | สับ | | SAA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 8 | SAA01YS-03 | ปลด | สับ | | SAA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 9 | ONB03YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ | | | | | | |
| 11 | แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 12 | แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ SAA01YB-01 ได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | | |
| 13 | เมื่อ กสฟ.(ก3) ทำงานบำรุงรักษา SAA01YB-01 แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 14 | ONB03YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15 | SAA01YS-02 | ปลด | สับ | | SAA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 16 | SAA01YS-03 | ปลด | สับ | | SAA | | - ใบมีด 115 เควี |
| 17 | SAA01YB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | SAA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 18 | SAA01YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SAA | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 19 | ONB03YB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |