



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 พ.ค. 68

เลขที่ ..ภ.จ.อมน.(ปณ.) ๘๕๗ /2568

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ..16.. พฤษภาคม ..2568

ตำแหน่ง ..อภ.ปณ.(จ.จ.)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภ.ส.อมน.

ด้วยการ ..ภ.ส.อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ 115 เควี ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโรจิงระยะที่ 3 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 kV	22 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.	ขอตัดไฟระบบ 115 เควี ให้ สำนักงานโยธา ธิการและผังเมือง ก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนโรจิง ระยะที่ 3	SAA06YS-01	OYK03YS-01	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู 063-246-4953
2.	115 kV	23 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.		SAA06YS-01	OYK03YS-01	
3.	115 kV	24 พ.ค. 68	08.00 น.	17.00 น.		SAA06YS-01	OYK03YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู...ตำแหน่ง...พชง.6.ผบป.โทร...063-246-4953

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☒ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น Lat : 13.7226547,100.2985613


3.2 สิ้นสุด Lat : 13.722336,100.2985421



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

16 พฤษภาคม 2568



แผนกปฏิบัติการ

โทร 02-420-6656

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 พัดเตอร์ 115 จาก SAA 678-01 ถึง 0YK348-01
ในวันที่ 22, 23, 24 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 818/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย น. ๑. พิศาล พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชษฐาธิศักดิ์ ขวัญ



(นางสาวพิศาล พงษ์ศิริ)
จต.5 ทาน นว.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๓๓, กฟผ. นร., กฟผ. ๐๓๓, กฟผ. ททท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๓ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAA 0YK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	พื้นที่ชุมชนไร่ชิง (SAA - OYK)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22,23,24 พ.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	สนง.โยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระยะ3			ตามใบขอปฏิบัติงาน 818/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ				วันที่	16 พฤษภาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 พฤษภาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 พฤษภาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นางสาวสุกษชา,นายสามารถ,นายศักดิ์สิทธิ์ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : วันที่ 22,23,24 พ.ค. 2568 ดับไฟสายส่ง SAA - OYK ดับเข้าจ่ายเย็น (งานข้างเคียงหมายเลข 803)							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ นครชัยศรี 1 Bus 1 115 kV จ่ายไฟอยู่ปกติ						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NCABYB-01 สถานะ Open และใบมีด 115 เควี รหัส NCABYS-01,02 อยู่สถานะ Close						
4	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115kV Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
5	Open Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 สถานีฯ นครชัยศรี 1						
6	OYM01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ทำการจัด Bus 115 kV สถานีฯ นครชัยศรี 1 (ย้ายโหลดเบย์ NCA1Y ไปจ่ายไฟจาก Bus2 115 kV INC.2)						
9	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NCA01YS-02	ปลด	สับ		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
12	NCA01YS-01	สับ	ปลด		NCA	-	ใบมีด 115 เควี
13	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115kV สถานีฯ สามพราน 1 Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
16	Open Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 สถานีฯ สามพราน1						
17	PMB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	PMB01YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ นครชัยศรี 1						
20	SAA06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYK03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		-	ไบมิด 115 เควี
25	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		-	ไบมิด 115 เควี
26	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
28	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA		-	ไบมิด 115 เควี
30	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		-	ไบมิด 115 เควี
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.อ้อมน้อย รับทราบ พร้อมลงรายละเอียด We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้							
	*** ลีนสุด Switching ช่วงเช้า ***							
32	เมื่อ กฟส.อ้อมน้อย ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe							
33	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA		-	ไบมิด 115 เควี
34	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		-	ไบมิด 115 เควี
35	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	ย้ายโหลดสถานีฯ พุทธมณฑล 2 และสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 กลับจากสถานีฯ นครชัยศรี 1							
37	PMB05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
38	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		-	ไบมิด 115 เควี
39	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		-	ไบมิด 115 เควี
40	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SAA06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYK03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	จ่ายไฟ Close Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 สถานีฯ สามพราน1							
45	PMB01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
46	PMB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	ทำการจัด Bus 115 kV สถานีฯ นครชัยศรี 1 (ย้ายโหลดเบย์ NCA1Y กลับจาก Bus2 115 kV INC.2)							
48	NCA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	NCA01YS-01	ปลด	สับ		NCA		-	ไบมิด 115 เควี
51	NCA01YS-02	สับ	ปลด		NCA		-	ไบมิด 115 เควี
52	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
53	NCA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	จ่ายไฟ Close Loop NCA01YB-01, NCA05YB-01 สถานีฯ นครชัยศรี 1							
55	OYM01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	OYM01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ***							